

ZMĚNOVÝ LIST

NÚLK Strážnice - Areál MVJVM - Výstavba technické infrastruktury v rámci výstavby přístaviště Strážnice - I. a II. etapa

reg.č.stavby:	134V131000216	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.6.2023	3
objednatel:	Národní ústav lidové kultury	IČ: 00094927
zhotovitel:	IDS-Inženýrské a dopravní stavby,a.s.	IČ: 25869523

název ZL: **SVODY Z OKAPŮ**

předmět změny:
 Součástí změny je provedení výměny 7 kusů lapačů střešních splavenin a napojení střešních svodů na nově vybudovaný systém odvodnění. Napojení bude provedeno z PVC potrubí vyústěného do nejbližše položených revizních šachet, umístěných na trase drénu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
 Změny budou nezbytné vzhledem k havarijnímu nálezkovému stavu stávající dešťové kanalizace a nutnosti jejího napojení na nově budovaný systém průlehů a drenáží. V rámci realizace bude nutná oprava stávajících svodů a osazení nových lapačů střešních splavenin, včetně napojení na systém

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
 Nově vzniklé skutečnosti byly zjištěny až v rámci realizace akce. Stávající lapače splavenin byly v nevyhovujícím technickém stavu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Změny je vhodné realizovat nyní jako efektivní a provázané řešení. Nelze je oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné
 Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH	Kč 0,00
		21%DPH	Kč 0,00
		celkem	Kč 0,00

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:	bez DPH	Kč 34 236,80
		21%DPH	Kč 7 189,73
		celkem	Kč 41 426,53

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	Kč 34 236,80
		21%DPH	Kč 7 189,73
		celkem	Kč 41 426,53

vliv na termín dokončení:
 Změny nemají vliv na termín dokončení stavby

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
 ano

přílohy :
 Nabídkový rozpočet zhotovitele, ocenění víceprací A4

podpis zhotovitele: xxxxx Datum 13.03.2024

vyjádření projektanta : xxxxx Datum 13.03.2024

vyjádření TDS : xxxxx Datum 13.03.2024

vyjádření zástupce investora: xxxxx Datum

vyjádření správce programu : Datum

číslo ZL:

SVODY Z OKAPŮ

3

Vyjádření projektanta

Stav dešťové kanalizace nebyl v průběhu projekčních prací znám. Předmětem projektové dokumentace nebyla rekonstrukce stávající dešťové kanalizace a svodů, předmětem projekčních prací byla pouze likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch.

Vyjádření TDS

Stav dešťové kanalizace a dešťových svodů nebyl v průběhu projekčních prací znám. Předmětem projektové dokumentace nebyla rekonstrukce stávající dešťové kanalizace a dešťových svodů. Při zjištění havarijního stavu stávající dešťové kanalizace a její následné rekonstrukci bude nutné opravit i stávající nevyhovující svody a osadit nové lapače střešních splavenin.

Vyjádření investora

S předloženou změnou souhlasíme.

Další vyjádření