

# ZMĚNOVÝ LIST

**NÚLK Strážnice - Areál MVJVM - Výstavba technické infrastruktury v rámci výstavby přístaviště Strážnice - I. a II. etapa**

reg.č.stavby:	134V131000216	<i>číslo ZL:</i>
smlouva:	ze dne 30.6.2023	<b>4</b>
objednatel:	Národní ústav lidové kultury	IČ: 00094927
zhotovitel:	IDS-Inženýrské a dopravní stavby,a.s.	IČ: 25869523

**název ZL:** **PERGOLA - OPRAVA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE K ZÁZEMÍ ZAHŘÁDKY RESTAURACE**

**předmět změny:**  
 Součástí změny bude provedení pokládky nové kanalizační přípojky PVC DN110 a osazení nové revizní šachty pod zpevněnou plochou v prostoru pergoly.

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):**  
 Změny jsou nezbytné vzhledem k havarijnímu náleзовému stavu stávající splaškové kanalizace pro zázemí restaurační zahrádky. Vzhledem k realizaci nové dlažby nad trasou splaškové kanalizace, bude nutno provést její rekonstrukci.

**zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:**  
 Nově vzniklé skutečnosti byly zjištěny až v rámci realizace akce. Stávající splašková kanalizace je v havarijním stavu.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** Změny je vhodné realizovat nyní jako efektivní a provázané řešení. Nelze je oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.  
 Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	<b>cena:</b>	bez DPH	Kč 0,00
		21%DPH	Kč 0,00
		celkem	Kč 0,00

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	<b>cena:</b>	bez DPH	Kč 38 101,45
		21%DPH	Kč 8 001,30
		celkem	Kč 46 102,75

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	Kč 38 101,45
		21%DPH	Kč 8 001,30
		celkem	Kč 46 102,75

**vliv na termín dokončení:**  
 Změny nemají vliv na termín dokončení stavby

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**  
 ano  
**přílohy :**  
 Nabídkový rozpočet zhotovitele, ocenění víceprací A4

<b>podpis zhotovitele:</b>	xxxxx	Datum	13.03.2024
<b>vyjádření projektanta :</b>	xxxxx	Datum	13.03.2024
<b>vyjádření TDS :</b>	xxxxx	Datum	13.03.2024
<b>vyjádření zástupce investora:</b>	xxxxx	Datum	13.3.2024
<b>vyjádření správce programu :</b>		Datum	

## PERGOLA - OPRAVA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE K ZÁZEMÍ ZAHRÁDKY RESTAURACE

4

**Vyjádření projektanta**

Stávající splašková kanalizace nebyla předmětem projektové dokumentace. Změny reagují na nálezový stav.

**Vyjádření TDS**

Stav splaškové kanalizace nebyl v průběhu projekčních prací znám. Předmětem projektové dokumentace nebyla rekonstrukce stávající splaškové kanalizace. Při zjištění havarijního stavu stávající splaškové kanalizace bude nutno vzhledem k její poloze pod novou dlážděnou plochou přistoupit k její rekonstrukci.

**Vyjádření investora**

S předloženou změnou souhlasíme.

**Další vyjádření**