

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 03/2024/71-24/1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Odry		
Název akce	VN U Antonička		
Zhotovitel akce	název: Garden Forest Park service s.r.o, sídlo: Praha, IČO: 03786978, DIČ: CZ 03786978		
Charakter akce (I/N)	investice	Účetní číslo akce	
Zdroj financování	VZ		
Druh zakázky	OŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00071-2024-951, 9.5.2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	158 264,44
Dodatky SoD, datum uzavření	ne		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	158 264,44		
Specifikace (popis) změny			
číslo změny) situování - popis			
1) Hráz SO 02 - sedimentační nádrže - objekt přelivu - bude provedeno dodatečné sanování koruny přelivu betonovým prahem do rýhy hloubky 1,00 m, šířky 0,30 m a délky 3,40 m, do přelivu bude položena geotextilie. Kameny v koruně přelivu budou osazeny do lože z betonu, kameny ve svahu do lože ze šterku frakce 16/32 mm (VCP).			
Příčina - důvod vzniku změny			
ad 1) Před předáním staveniště došlo vlivem průtoků k poškození koruny přelivu propadem středové části přelivu (několika kamenů), přeliv byl narušen a je nutno provést výše uvedená dodatečná opatření.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	26 899,74		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	26 899,74		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	16,99670501		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	185 164,18		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
správce toků			
technik VH			
vedoucí ST			
AD projektanta			
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
09.05.2024	SD- 626		