



MĚSTO KOPŘIVNICE

Odbor majetku města

Číslo SPISU: 7330/2023

Číslo VERA:

GINIS:

Číslo

REGISTR:0328/2023/1

Příkazní smlouva č. 0328/2023/OMM DODATEK Č. 1

č. příkazce: 0328/2023/OMM/1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Příkazce:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „příkazce“)

1.2. Příkazník:

Ing. Ivan Kudra

Adresa: Ivana Sekaniny 1802/11, 708 00 Ostrava - Poruba

Zastoupen: Ing. Ivanem Kudrou

IČ: 07506805

DIČ: CZ8402065276 (neplátce DPH)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen jako „příkazník“)

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2023 příkazní smlouvu (dále jen „příkazní smlouva“), jejímž předmětem je zajištění výkonu občasného technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Oprava mostu na ul. Kpt. Jaroše ev. č. 36c-M4 v Kopřivnici“, dále jen „stavba“.

2.2. Při provádění díla na mostě vyšly najevo skutečnosti dříve nepředvídané, které si vyžádaly provedení prací, které nebyly původně zadány a práce na mostě se posunují do konce května

2024. Tím vznikla potřeba prodloužit lhůtu i pro výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem navýšení ceny a prodloužení termínu výkonu příkazníka.

3. Změna příkazní smlouvy

3.1. V průběhu realizace příkazu vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba víceprací spočívající ve zvýšení četnosti návštěv příkazce a prodloužení doby plnění příkazu:

- a) výkon TDS v roce 2024 - 20 návštěv x 3 000 Kč (60 000 Kč)
- b) výkon KBOZP v roce 2024 – 32 návštěv x 1 900 Kč (60 800 Kč)

Cenový dopad všech víceprací na odměnu příkazníka je: +120 800 Kč bez DPH

3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě příkazní smlouvy.

Čl. IV. odst. 2 se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je: 05/2023
Předpokládaný termín ukončení stavby je: 31. 05. 2024“

Čl. V. odstavce 1 a 2 se v celém rozsahu nahrazují tímto zněním:

1. Odměna za technický dozor stavebníka je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 3 000,-Kč bez DPH za 1 návštěvu stavby. Předpokládaný počet návštěv 59. Náklady na TDS činí 177.000,- Kč bez DPH při splnění počtu návštěv.

2. Odměna za koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 1 900,-Kč bez DPH za 1 návštěvu stavby. Předpokládaný počet návštěv 71. Náklady na KOO BOZP činí 134.900,- Kč bez DPH při splnění počtu návštěv.“

3.3. Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 30. 1. 2024 usnesením č. 975.

4.4. Tento dodatek je podepsán elektronicky.

V Kopřivnici 5. 2 2024

Ing. Magda Šebestová
vedoucí oddělení tech. Správy
(v zastoupení)

V Ostravě 5. 2 2024

Ing. Ivan Kudra