



Č.j. 281711/2024-CRA

**Dodatek č. 1 Smlouvy
k veřejné zakázce s názvem
„Vytvoření generelu vodovodu pro municipalitu Gračanica“**

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
Zastoupený: Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem
Se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0000-72929011/0710
(dále jen „**objednatel**“)

a

Dodavatel: ELKOT Brno, s.r.o.
Zastoupený: Libor Tupa
Se sídlem: Nezamyslova 2799/28, 615 00 Brno
Zapsaný: C 61447 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 28325818
DIČ: CZ28325818
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „**dodavatel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce tento dodatek č. 1:

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce názvem „Vytvoření generelu vodovodu pro municipalitu Gračanica“ ze dne 5. 9. 2023 (dále jen „Smlouva“), z důvodu potřeby úpravy strukturovaného rozpočtu a časového harmonogramu projektu. Změny jsou vyvolány odlišnou situací v místě plnění oproti situaci v době přípravy zadávacího řízení.



Dodatkem se rovněž snižuje celková cena projektu o 920 000,- Kč. V rámci aktivity 2.1.1. objednatel požadoval odběr vzorků ze 150 zdrojů pitné vody, nicméně během terénní mise v místě plnění bylo dodavatelem zjištěno, že v dotčených lokalitách bylo možné odebrat pouze 104 zdrojů pitné vody. Dále bylo mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno 10% zádržné (tj. 348 500,- Kč) u položky 1.4 Pasportizace stávající vodohospodářské infrastruktury, které bylo uplatněno z důvodu nutnosti vyjasnění technických připomínek objednatele k výstupu předloženému zhotovitelem a o které byla ponížena částka za rok 2023. Toto zádržné je přesunuto do roku 2024 (položka 1.3 rozpočtu na rok 2024 část A) a jeho úhrada je podmíněna bezvadným plněním zhotovitele.

Výše uvedené méněpráce a dále sjednané 10% zádržné u položky 1.4 Pasportizace stávající vodohospodářské infrastruktury jsou promítnuty do celkové ceny projektu i do dílčích cen pro roky 2023 a 2024 (list 2A). Potřeba úpravy smlouvy vyplynula z objektivních okolností, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat ani ovlivnit.

I.2. Smluvní strany se dohodly, že přílohy tohoto dodatku č. 1 – Položkový rozpočet a č. 2 – Časový harmonogram nahrazují v plném znění přílohy č. 2 a č. 3 Smlouvy.

I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následující změně Smlouvy. Vybraný odstavec Smlouvy nové zní takto:

2.1 Objednatel zaplatí dodavateli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 7 720 000,- Kč (slovy: sedm milionů sedm set dvacet tisíc korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná a neměnná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.

2.2 Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí dodavateli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:

- v roce 2023 maximálně částku 3 136 500,- Kč (slovy: tři miliony sto třicet šest tisíc pět set korun českých) včetně DPH; na rok 2023 připadne jedno fakturační období, ode dne účinnosti smlouvy do 30. 11. 2023;*
- v roce 2024 maximálně částku 4 583 500,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set osmdesát tři tisíc pět set korun českých) včetně DPH; na rok 2024 připadnou dvě fakturační období, první od 1. 12. 2023 do 30. 6. 2024 a druhé od 1. 7. 2024 do 30. 11. 2024.*

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.



I.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele. V případě elektronického podpisu dodatku bude jen jedno vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Časový harmonogram

V Praze dne:

Za objednatele:

Ing. Michal Minčev, MBA

ředitel České rozvojové agentury

V Brně dne:

.....
Za dodavatele:

Libor Tupa

jednatel ELKOT Brno s.r.o.

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, Vytvoření generelu vodovodu pro municipalitu Gračanica

Název projektu: Efektivnější zásobování pitnou vodou v municipalitě Gračanica

Zhotovitel (účastník)

Název:	ELKOT Brno, s.r.o.
Adresa:	Nezamyslova 2799/28, 615 00 Brno
IČO:	28325818
DIČ:	CZ28325818
Zastoupený:	Libor Tupa

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, Vytvoření generelu vodovodu pro municipalitu Gračanica

Název projektu: Efektivnější zásobování pitnou vodou v municipalitě Gračanica

Rekapitulace

Číslo položky	Název	Cena vč. DPH v Kč
A.	Vytvoření generelu vodovodu pro municipalitu Gračanica	
A.1.	Rok 2023	3 136 500,00 Kč
A.2.	Rok 2024 (2.A) do 30.06.2024	2 110 500,00 Kč
A.3.	Rok 2024 (2.B) do 30.11.2024	2 473 000,00 Kč
Celková cena		7 720 000,00 Kč

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, Vytvoření generelu vodovodu pro municipalitu Gračanica

Název projektu: Efektivnější zásobování pitnou vodou v municipalitě Gračanica

Položkový výkaz výměr: rok 2023

Číslo položky	Název	Množství	Jednotka	Cena za jednotku (např. jeden kus, kpl) vč. DPH v Kč	Cena za položku (tj. všech kusů uvedených ve sloupci "množství") vč. DPH v Kč
1. Přípravné práce					
1.1.	Zmapování současného systému dodávek pitné vody: odběry vzorků a úplný rozbor vody (akreditovaný)	104	kus	10 000,00 Kč	1 040 000,00 Kč
1.2.	Zmapování současného systému dodávek pitné vody: odběry vzorků a rozbor vody na mikroplasty (neakreditovaný)	5	kus	20 000,00 Kč	100 000,00 Kč
1.3.	Zmapování současného systému dodávek pitné vody: místní šetření	1	kpl	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
1.4.	Pasportizace stávající vodohospodářské infrastruktury (vše bez technologických schémat)	1	kpl	1 051 500,00 Kč	1 051 500,00 Kč
Celková cena za přípravné práce					2 691 500,00 Kč
2. Ostatní náklady					
2.1.	Ubytování v místě řešení zakázky	1	kpl	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
2.2.	Cestovné	1	kpl	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
2.3.	Pojištění	1	kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2.4.	Řízení a zajištění komunikace s partnerem	1	kpl	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
2.5.	Vytvoření tiskové zprávy	1	kpl	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2.6.	Uspořádání tiskové konference při zahájení projektu	1	kpl	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
2.7.	Vytvoření informačního plakátu	1	kpl	- Kč	0,00 Kč
Celková cena za ostatní náklady					445 000,00 Kč
Celková cena za rok 2023 vč. DPH v Kč					3 136 500,00 Kč

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, Vytvoření generelu vodovodu pro municipalitu Gračanica

Název projektu: Efektivnější zásobování pitnou vodou v municipalitě Gračanica

Položkový výkaz výměr: rok 2024

Číslo položky	Název	Množství	Jednotka	Cena za jednotku (např. jeden kus, kpl) vč. DPH v Kč	Cena za položku (tj. všech kusů uvedených ve sloupci "množství") vč. DPH v Kč
1. Generel vodovodu					
1.1.	Zmapování současného systému dodávek pitné vody: odběry vzorků a úplný rozbor vody (akreditovaný)	104	kus	10 000,00 Kč	1 040 000,00 Kč
1.2.	Zmapování současného systému dodávek pitné vody: odběry vzorků a rozbor vody na mikroplasty (neakreditovaný)	5	kus	20 000,00 Kč	100 000,00 Kč
1.3.	Pasportizace stávající vodohospodářské infrastruktury (pouze technologická schémata)	1	kpl	348 500,00 Kč	348 500,00 Kč
Celková cena za generel vodovodu					1 488 500,00 Kč
2. Ostatní náklady					
2.1.	Ubytování v místě řešení zakázky	1	kpl	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
2.2.	Cestovné	1	kpl	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
2.3.	Pojištění	1	kpl	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
2.4.	Řízení a zajištění komunikace s partnerem	1	kpl	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
2.5.	Vypracování materiálů pro osvětovou kampaň	1	kpl	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
2.6.	Provedení osvětové kampaně ve školách	1	kpl	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Celková cena za ostatní náklady					622 000,00 Kč
Celková cena za rok 2024 etapa 2.A (do 30.06.2024) vč. DPH v Kč					2 110 500,00 Kč

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, Vytvoření generelu vodovodu pro municipalitu Gračanica

Název projektu: Efektivnější zásobování pitnou vodou v municipalitě Gračanica

Položkový výkaz výměr: rok 2024

Číslo položky	Název	Množství	Jednotka	Cena za jednotku (např. jeden kus, kpl) vč. DPH v Kč	Cena za položku (tj. všech kusů uvedených ve sloupci "množství") vč. DPH v Kč
1. Generel vodovodu					
1.4.	Zpracování generelu vodovodu	1	kpl	1 900 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč
Celková cena za generel vodovodu					1 900 000,00 Kč
2. Ostatní náklady					
2.1.	Ubytování v místě řešení zakázky	1	kpl	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
2.2.	Cestovné	1	kpl	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
2.3.	Pojištění	1	kpl	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
2.4.	Řízení a zajištění komunikace s partnerem	1	kpl	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
2.5.	Uspořádání odborného workshopu	1	kpl	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
2.6.	Vytvoření tiskové zprávy	1	kpl	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2.7.	Uspořádání tiskové konference při ukončení projektu	1	kpl	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Celková cena za ostatní náklady					573 000,00 Kč
Celková cena za rok 2024 etapa 2.B (do 30.11.2024) vč. DPH v Kč					2 473 000,00 Kč

[illegible]