

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. Č.j. KRPB-97137-38/ČJ-2023-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 16.12.2023, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
„P 2.0 – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje - Obvodní oddělení policie Česká Skalice – vnitřní rekonstrukce objektu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Petrem Sehnoutkou, ředitelem krajského ředitelství
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235-881/0710
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: urnai6d

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **ELMON spol. s r.o.**
Sídlo: třída Masarykova 277, 550 01 Broumov
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 47452161
DIČ: CZ47452161
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 278115056/0300
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: gfn3vhs

(dále jen „zhotovitel“)

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2547

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

Článek II.

- 2.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě schválených změnových listů. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve změnových listech č. ZL 1 a ZL 2:

Vícepráce: **ZL 1** + 311.559,09 Kč vč. DPH

ZL 2 + 70.096,27 Kč vč. DPH
Celkem: + **381.655,36 Kč vč. DPH**

Objednatel konstatuje, že dotčené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než zákonem stanovený finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku.

- 2.2 Změny uvedené v odst. 2.1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla. Původní cena díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi **navýšena o částku 381.655,36 Kč vč. DPH.**

Článek III.

- 3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení ceny díla o částku ve výši 315.417,65 Kč bez DPH, tj. 381.655,36 Kč vč. 21% DPH.** Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Původní cena díla bez DPH: 4.680.519,75 Kč
Původní cena díla včetně 21% DPH: 5.663.428,90 Kč

Vícepráce:

ZL 1 + 311.559,09 Kč vč. DPH
ZL 2 + 70.096,27 Kč vč. DPH
Celkem vícepráce: + 381.655,36 Kč vč. DPH

Navýšení ceny díla o částku ve výši 381.655,36 Kč vč. DPH.

Cena díla upravená dodatkem č. 1:

Celková cena díla bez DPH: 4.995.937,40 Kč
Vyčíslení 21% DPH: 1.049.146,86 Kč
Cena díla včetně DPH: 6.045.084,26 Kč

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.

- 4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek uveřejní v registru smluv.
- 4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
- 4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky.
- 4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.6 Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 1 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce

Příloha č. 3: Změnový list č. ZL 2 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Příloha č. 4: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - vícepráce

V Hradci Králové

Za objednatele:

plk. Mgr. Petr Sehnoutka
ředitel krajského ředitelství
podepsáno elektronicky

V Broumově

Za zhotovitele:



podepsáno elektronicky

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL 1
Identifikace: „Vnitřní rekonstrukce objektu OOP Česká Skalice“		
Název akce:	„KRPH H – OOP Česká Skalice – vnitřní rekonstrukce objektu“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V35200 3104	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulřichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	Elmon s.r.o., Masarykova třída 277, Broumov, IČ: 47452161	
Projektant:	[redacted]	
Předmět změnového listu:		
ZL1/1 – Výměna podlahových krytin, Oprava interiéru – SO01 – Architektonicko-stavební řešení – Předmětem změny jsou nové podlahové krytiny v dotčených prostorách z důvodu zjištění jejich špatného stavu po demontáži nábytku, nad rámec VV resp. SOD.		
Část díla dotčená změnovým listem ZL1:		
Předmět změnového listu:		
ZL1/1 – Oprava interiéru - SO01 - V rámci stavebních prací a s tím spojeným stěhováním nábytku bylo zjištěno, že stávající podlahové krytiny jsou již za hranici své životnosti a bylo by dobré ve spojení s rekonstrukcí objektu tyto vyměnit i z důvodu zajištění odpovídajících nároků na údržbu a hygienické požadavky - dodatečné stavební práce 257.486,85 Kč bez DPH, (311.559,09 Kč vč. DPH).		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
ZL1 – Oprava interiéru – Architektonicko-stavební řešení - SO01 – dle PD nebylo uvažováno s výměnou podlahových krytin v takovém rozsahu vzhledem k tomu, že podlahové krytiny byly ve velké ploše zakryty nábytkem.		
Nové řešení:		
ZL1 – Oprava interiéru SO01 – doloženy a doplněny výměry pro výměnu podlahových krytin včetně souvisejících prací.		
Zdůvodnění změny:		
Stávající podlahové krytiny jsou za hranici své životnosti. Z důvodu zajištění odpovídajících nároků na provozuschopnost, údržbu a odpovídajících hygienické požadavky je provedení těchto prací žádoucí.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: tyto změny nemají vliv na projektovou dokumentaci.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: zápis z KD 15. 3. 2024, a následujících KD		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončení díla do 11. 7. 2024		
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost		
Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD č.j.: KRPH-97137-38/ČJ-2023-0500NE-VZ ze dne 16. 12. 2023 dojde k navýšení ceny – viz níže		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	+ 257.486,85 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+ 257.486,85 Kč	
DPH:	+ 54.072,24 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	+ 311.559,09 Kč	
	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Datum:	
[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
[redacted]	[redacted]	
	Datum:	
[redacted]	[redacted]	
	Umí mo o systému programového financování.	

REKAPITULACE STAVBY



2021/12/10_R1
Stavba: OOP Česká Skalice, Pivovarská 54, VP jen PVC

Česká Skalice, Pivovarská 54 19.4.2024

PČR

Elmon s r.o. 47452161
 CZ47452161

Elmon s r.o. 47452161
 CZ47452161

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 257 486,85

Cena bez DPH	257 486,85	54 072,24
DPH	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 311 559,09



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



2021/12/10_R1

Stavba: OOP Česká Skalice, Pivovarská 54, VP jen PVC

Česká Skalice, Pivovarská 54

19.04.2024

PČR

Elmon s.r.o.

Elmon s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		257 486,85	311 559,09	
2021 VP Česká Skalice	VP Česká Skalice	257 486.85	311 559.09	STA
2021 VP Česká Skalice	VP Česká Skalice	257 486.85	311 559.09	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Strana 3

2021 Česká Skalice - Pivovarská 54 - 2. úroveň

Objekt

2021 VP Česká Skalice - VP Česká Skalice

Místo

Česká Skalice, Pivovarská 54

Termín

19.04.2024

Zakazník

PČR

Stavba

Zakazník

Elmon s r.o.

Zhotovitel

Elmon s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

257 486,85

PSV - Práce a dodávky PSV

257 486,85

776 - Podlahy povlakové

257 486,85



2021 VP Česká Skalice - VP Česká Skalice

Česká Skalice, Pivovarská 54

19.04.2024

PČR

Elmon s.r.o.

Elmon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							257 486,85	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				257 486,85	
D	776		Podlahy povlakové				257 486,85	
82	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah <small>Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah</small>	m2	169.300	70.00	11 851,00	SoD
85	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah <small>Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah</small>	m2	169.300	40.00	6 772,00	SoD
86	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm <small>Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm</small>	m2	169.300	245.00	41 478,50	SoD
87	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně <small>Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně</small>	m2	169.300	110.00	18 623,00	SoD
88	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem <small>Lepení pásů z PVC standardním lepidlem</small>	m2	169.300	195.00	33 013,50	SoD
89	M	28412285	krytina podlahová, min. třídy zatížení 32 <small>krytina podlahová, min. třídy zatížení 32</small>	m2	186.230	585.00	108 944,55	SoD
90	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových <small>Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových</small>	m	155.000	15.00	2 325,00	SoD
91	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm <small>Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm</small>	m	155.000	70.00	10 850,00	SoD
92	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm <small>lišta soklová PVC 18x80mm</small>	m	162.000	65.00	10 530,00	SoD
93	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt <small>Montáž přechodových šroubovaných lišt</small>	m	15.000	155.00	2 325,00	SoD
94	M	55343120	profil přechodový <small>profil přechodový</small>	m	16.000	170.00	2 720,00	SoD
95	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem <small>Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem</small>	m2	169.300	40.00	6 772,00	SoD
96	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m <small>Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m</small>	%	2 562,046	0.50	1 282,30	SoD



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 2
Identifikace: „Vnitřní rekonstrukce objektu OOP Česká Skalice“	
Název akce:	„KŘP H – OOP Česká Skalice – vnitřní rekonstrukce objektu“
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V35200 3104
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové
Zhotovitel:	Elmon s.r.o., Masarykova třída 277, Broumov, IČ: 47452161
Projektant:	[REDAKCE]
Předmět změnového listu: ZL2/1 – Výměna otopných těles, Oprava interiéru – SO01 – Architektonicko-stavební řešení – Předmětem změny je výměna části otopných těles v objektu OOP, vše z důvodu jejich špatného stavu (koroze a tím způsobené netěsnosti), nad rámec VV resp. SOD.	
Část díla dotčená změnovým listem ZL2:	
Předmět změnového listu: ZL2/1 – Oprava interiéru - SO01 - Při stavebních pracích bylo zjištěno, že část stávajících otopných těles je značně zkorodovaná, místy se zjevnými úniky vody na přívodním potrubí. Ve spojení s rekonstrukcí objektu by bylo dobré, v některých místnostech nezbytné, tyto vyměnit. Tímto budou eliminovány případné havárie spojené s únikem topného média v objektu. Při zpracování projektové dokumentace v roce 2021 nebyly tyto poruchy zjevné a v důsledku toho nebyly tyto práce do PD projektantem zahrnuty. - <u>dotatečně stavební práce 57.930,80 Kč bez DPH, (70.096,27 Kč vč. DPH).</u>	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace	
ZL2 – Oprava interiéru – Architektonicko-stavební řešení - SO01 – dle PD nebylo uvažováno s výměnou otopných těles.	
Nové řešení:	
ZL2 – Oprava interiéru SO01 – doloženy a doplněny výměry pro výměnu otopných těles včetně souvisejících prací	
Zdůvodnění změny:	
Stávající otopná tělesa jsou za hranici své životnosti. Z důvodu zajištění odpovídajících nároků na provozuschopnost, údržbu a eliminaci případných škod způsobených únikem topného média do objektu vlivem koroze je provedení těchto prací žádoucí. Při zpracování projektové dokumentace v roce 2021 nebyl tento stav otopných těles zjevný a v důsledku toho nebyly tyto práce do PD projektantem zahrnuty.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: tyto změny nemají vliv na projektovou dokumentaci.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: zápis z KD 12. 4. 2024, a následujících KD	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončení díla do 11. 7. 2024	
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost	
Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD čj.: KRP H-97137-38/ČJ-2023-0500NE-VZ ze dne 16. 12. 2023 dojde k navýšení ceny – viz níže	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	+ 57.930,80 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+ 57.930,80 Kč
DPH:	+ 12.165,47 Kč
Celkový vliv na změnu včetně DPH:	+ 70.096,27 Kč
Za projektanta: [REDAKCE] Za technický dozor investora: [REDAKCE]	
Věnoval jsem tento změnový list za účastníka programu zkontroloval:	
Datum: [REDAKCE]	

1) EDS/SMVS se rozumí moduly [REDAKCE] systému programového financování.

REKAPITULACE STAVBY



2021/12/10_R1
Stavba: OOP Česká Skalice, Pivovarská 54, kompletní rekonstrukce elektroinstalace



Adresa:	Česká Skalice, Pivovarská 54	Datum:	19.4.2024
Objednatel:	PČR		
Stavba:	Elmon s r.o.	Identifikační číslo:	47452161 CZ47452161
Stavba:	Elmon s r.o.	Identifikační číslo:	47452161 CZ47452161

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			57 930,80
DPH 21%	12 166,47		
Cena s DPH		v CZK	70 096,27



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



2021/12/10_R1

Stavba: OOP Česká Skalice, Pivovarská 54, kompletní rekonstrukce elektroinstalace

Česká Skalice, Pivovarská 54

19.04.2024

PČR

Elmon s.r.o.

Elmon s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		57 930,80	70 096,27	
2021 VP Česká Skalice	VP Česká Skalice	57 930,80	70 096,27	STA
2021 VP Č.Skalice UT	Vícepráce UT - radiátory a podhled dozortí	57 930,80	70 096,27	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ




2021 VP Č.Skalice UT - Vícepráce UT - radiátory a podhled dozorči

Místo:	Česká Skalice, Pivovarská 54	Datum:	19.04.2024
Zastupitel:	PČR	Projekční firma:	
Zhotovitel:	Elmon s r.o.	Zhotovitel:	Elmon s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	57 930,80
PSV - Práce a dodávky PSV	57 930,80
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	14 277,80
734 - Ústřední vytápění - armatury	8 896,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	28 145,00
763 - Konstrukce suché výstavby	6 612,00



2021 VP Č.Skalice UT - Vícepráce UT - radiátory a pohled dozorčí

Česká Skalice, Pivovarská 54

19.04.2024

PČR

Elmon s r.o.

Elmon s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							57 930,80	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				57 930,80	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				14 277,80	
200	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	14,000	55,30	774,20	CS ÚRS 2024
201	K	733191816	Odřezání držáku potrubí třmenového D do 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo vyložníků Demontáž příslušenství potrubí odřezání třmenových držáků bez demontáže podpěr, konzol nebo vyložníků Ø do 44,5	kus	26,000	2,98	77,48	CS ÚRS 2024
3	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	14,000	424,84	5 947,76	SoD
4	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	14,000	17,19	240,66	SoD
5	K	7334	Vypouštění systému Vypouštění systému	hod	2,000	452,35	904,70	SoD
6	K	7335	Napouštění systému Napouštění systému	hod	2,000	452,35	904,70	SoD
7	K	7336	Tlaková zkouška Tlaková zkouška	hod	2,000	452,35	904,70	SoD
8	K	7337	Napojení měděného potrubí na stávající rozvod Napojení měděného potrubí na stávající rozvod	soubor	13,000	339,27	4 410,51	SoD
9	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	1,000	113,09	113,09	SoD
D	734		Ústřední vytápění - armatury				8 896,00	
202	K	204	Demontáž armatury horkovodní ventil DN přes 15 do DN 25 Demontáž armatur horkovodních ventilů přes 15 do DN 25	kus	13,000	92,00	1 196,00	CS ÚRS 2024
203	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18	kus	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2024
204	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2	kus	10,000	320,00	3 200,00	CS ÚRS 2024
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				28 145,00	
205	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	15,500	55,00	858,00	CS ÚRS 2024
206	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	3,000	139,00	417,00	CS ÚRS 2024
207	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	11,000	350,00	3 850,00	CS ÚRS 2024
208	M	48457206	těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1100mm 1417W těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1100mm 1417W	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024
209	M	48457370	těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 800mm 1030W těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 800mm 1030W	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024
210	M	48457371	těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 900mm 1159W těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 900mm 1159W	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	M	48457372	<i>těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1000mm 1288W</i> těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1000mm 1288W	kus	4 000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024
212	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm	kus	4,000	380,00	1 520,00	CS ÚRS 2024
213	M	48457323	<i>těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 800mm 1663W</i> těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 800mm 1663W	kus	2 000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024
214	M	48457476	<i>těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 900mm 1871W</i> těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 900mm 1871W	kus	2 000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024
D		763	Konstrukce suché výstavby				6 612,00	
23	M	59030570	<i>podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm</i> podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm - místnost podatelny	m2	11 400	580,00	6 612,00	SoD



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

