

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

**město Bohumín**

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín

Číslo účtu:

1721638359/0800

#### 1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

**Bohumínská stavební, s.r.o.**

Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín

Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem společnosti

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti

IČ:

29392918

DIČ:

CZ29392918

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu:

2627424359/0800

### Budova zázemí plavců na Kališově jezeře II

**Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 13.06. 2023 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:**

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby, tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla
- úprava termínu dokončení stavby

### II.

#### V čl. II. Předmět smlouvy

**Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:**

Předmět díla se mění v rozsahu daném položkovým rozpočtem více- a méněprací. Jedná se o více- a méněpráce vzniklé odchylkami mezi skutečným stavem a PD a dle změnového listu č. 1.

### III.

#### V čl. III. Doba plnění a místo plnění se mění:

Termín ukončení díla se z důvodu technologických komplikací a změn v provedení stavby mění z 250 dní ode dne předání staveniště na 270 dní, tj. do 22. 6. 2024.

#### IV.

##### V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Upravuje se bod 4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Cena dle SoD	<b>15 305 831,13 Kč</b>	<b>18 520 055,67 Kč</b>
Cena dle dod. č. 1	1 366 707,19 Kč	1 653 715,70 Kč
<b>Cena celkem včetně dod. č. 1</b>	<b>16 672 538,32 Kč</b>	<b>20 173 771,37 Kč</b>

#### V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 13. 06. 2023 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně .....

V Bohumíně .....

za objednatele:  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

za zhotovitele:  
Ing. Jaroslav Sebera  
jednatel společnosti