

Změnový list č. 2 ze dne 20.03.2024

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Úpravy uličního prostoru v ulici Hutnická v Mostě - PD		
Číslo smluvního vztahu:	235/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1, 434 69 Most		Zhotovitel: ARTENDR s.r.o. Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
Na základě oznámení provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu i termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Zpracování a předání projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a pro provedení stavby dle studie s názvem Most – ulice Hutnická – úprava uličního prostoru zpracované Václavem Veverkou v únoru 2022 včetně vypracované žádosti o vydání společného povolení.			
<u>Nové řešení:</u> Zpracování a předání projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a pro provedení stavby se zpracováním nových požadavků Povodí Ohře vydaných vyjádřením k projektové dokumentaci zn. POH/09555/2024-2/037300 z 08.03.2024 včetně doplnění žádosti o vydání společného povolení.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Pro řádné splnění smluvního závazku Zhotovitele, tedy zpracování a předání projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení včetně vypracované žádosti o vydání společného povolení pro vydání kladného rozhodnutí o schválení stavebního záměru stavebním úřadem. Místně příslušným stavební úřad před vydáním stavebního povolení dodatečně vyžádal doplnění vyjádření Povodí Ohře, z něhož nově vyplývá potřeba úpravy projektové dokumentace ve stupni DUSP.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	420 000,00 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	508 200,00 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-----		
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-----		
Nová cena díla bez DPH:	-----		
Nová cena díla vč. DPH:	-----		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	předání DUR/DPS vč. rozpočtu 25.03.2024 IČ pro společné povolení vč. vypracované žádosti o vydání společného povolení do 4 týdnů od předání DUR/DPS		
Nový termín dokončení díla:	předání DUR/DPS vč. rozpočtu 30.06.2024		

IČ pro společné povolení vč. vypracované žádosti
o vydání společného povolení do **2 měsíců** od pře-
dání DUR/DPS

Změnu navrhuje:

Datum: 27. 05. 2024

Změnový list vyhotovil:

Datum: 20. 03. 2024

Oprávněný zástupce projektanta:

Datum: 27. 05. 2024

Oprávněný zástupce Objednatele:

Datum: 30. 05. 2024

Správce rozpočtu:

Datum: 29. 05. 2024

Příloha změnového listu: -----

