

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku
Mikulášovice - Rumburk“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3919/2023**, č. j.: 13580/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B6556

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Tomášem Kronesem, předseda představenstva a Arnaud Martin, členem
představenstva

Korespondenční adresa:

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **231142163**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostních objektů v úseku Mikulášovice d. n.– Rumburk**“, evid. č. **65023073** uzavřely dne 20. 10. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **14 893 046,05 Kč**

slovy: čtrnáct miliónů osm set devadesát tři tisíc čtyřicet šest korun a pět haléřů českých

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OPOŘ/S/S/1/23

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsáno 03.06.2024

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsáno 30.05.2024

.....

Zhotovitel

Ing. Tomáš Krones

předseda představenstva
COLAS CZ, a.s.

Elektronicky podepsáno 30.05.2024

.....

Zhotovitel

Arnaud Martin

člen představenstva
COLAS CZ, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 7655/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Mikulášovice d. n. - Rumburk“

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023073

Číslo původní Smlouvy: E650-S-3919/2023, č. j. 30147/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01-21-02 - Propustek v km 6,656

SO 01-21-02 - Provizorní přístupová cesta k propustku v km 6,656

SO 01-21-01 - Propustek v km 3,111

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí mostů a tunelů Ústí nad Labem

Předběžný souhlas (kdy/kým): 01. 12. 2023, xxx

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 - Změna zásypového materiálu na 70 % nakupovaného – změna zásypového materiálu vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám

ZBV č.2 - Kolejová doprava – nahrazení přístupu po provizorní komunikaci kolejovou dopravou

ZBV č. 3 - Změna zásypového materiálu na 80 % nakupovaného + provizorní potrubí a základové patky – změna zásypového materiálu vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám

ZBV č. 4 - Změna dlažby z žulových kostek

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Doklady

3.1 Vyjádření inženýrského geologa k zásypovému materiálu

3.2 Vyjádření inženýrského geologa k základové spáře nově realizovaných propustků

3.3 Předběžné souhlasy

Příloha č. 4: Fotografie

Cena díla dle SOD (bez DPH)	13 885 978,- Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	-----
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	14 893 046,05 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	1 435 354,04		10,3 %
MÉNĚPRÁCE	428 285,99		3,1 %
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			13,4 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL		13,4 %
CELKEM		13,4 %

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/4

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☐ z rezervy stavby
d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01-21-02(001 Propustek v km 6,656)	2 219 361,43	261 712,31	0,00	2 481 073,74
SO 01-21-02(Provizorní přístupová cesta k propustku v km 6,656)	401 025,71	523 947,98	401 025,71	523 947,98
SO 01-21-01(001 Propustek v km 3,111)	3 867 272,17	649 693,75	0,00	4 516 965,92
SO 01-21-03(001 Propustek v km 14,846)	1 482 581,24	0,00	27 260,28	1 455 320,96
Celkem:	7 970 240,55	1 435 354,04	428 285,99	8 977 308,60

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, COLAS CZ, a.s.

Jméno: xxx

Podpis: elektronicky podepsal 02.05.2024

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Podpis: elektronicky podepsal 02.05.2024

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Podpis: elektronicky podepsal 03.05.2024

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Podpis: elektronicky podepsal 09.05.2024

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Podpis: elektronicky podepsal 10.05.2024

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: xxx

Podpis: elektronicky podepsal 16.05.2024

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4675827

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 61980a1d-ac22-4861-8ff2-be45af25e7eb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2024 08:39:00



f5b33065-61c1-4572-b53f-53f92ec10cb2