

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 83/2S/2023

„Slaný - Modernizace plovárny“

Město Slaný

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Kladno
Číslo účtu / směrný kód:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
e-mail: tel.
(dále jako „objednatel“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
PLÁTCE DPH: se Ano
sídlím: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis. zn.: C 93177
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních: 
zástupce ve věcech technických: 
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 2 ke shora definované smlouvě o dílo:

Preamble

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo ze dne 27. 7. 2023 (dále jen „smlouva“), a to vzhledem k nutnosti provedení prací nad rámec původního rozpočtu a prodloužení realizace díla s názvem: „Slaný - Modernizace plovárny“ (podrobný popis je uveden ve změnových listech - příloha č. 2 tohoto dodatku č. 2).
Z důvodů uvedených v přílohách tohoto dodatku dochází k úpravě ceny (navýšení) o 5.246.255,45 Kč bez DPH.

Článek 1
Předmět dodatku

1.1. **Článek 2. Specifikace díla** smlouvy se tímto dodatkem přiměřeně upravuje s ohledem na změny uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku. Nově je rozsah díla vymezen smlouvou o dílo ve znění jejích dodatků č. 1 a 2.

1.2. **Článek 5. Cena za dílo, platební podmínky**, bod 5.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	130.979.058,43
.....	Kč
DPH 21%	27.505.602,27 Kč
Cena včetně DPH ve výši.....	158.484.660,70 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“).“

1.3. **Článek 3 Doba plnění**, bod 3.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat včetně kolaudace ve lhůtě nejdéle do 31. 7. 2024 (limitní termín).“

Aktualizovaný harmonogram výstavby je připojen k tomuto dodatku jako jeho příloha č. 3 a v plném rozsahu nahrazuje harmonogram výstavby připojený ke smlouvě.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvou se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají beze změny.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinností uveřejňovat uzavřené smlouvy a dodatky v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).“

2.3. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tento dodatek č. 2 správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tento dodatek č. 2 účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.

2.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení. Každá ze smluvních stran obdrží toto elektronické vyhotovení.

2.5. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 27. 7. 2023.

2.6. Uzavření smlouvy schválila rada města dne 30. 4. 2024 pod číslem usnesení 03/42/2024/RM.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn (změny č. 7-16)



Příloha č. 2: Změnový list stavby (změny č. 7-16)

Příloha č. 3: Podrobný harmonogram výstavby


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Slaném dne _____ V Praze _____



V Praze _____



Projekt:
Část:
Název:
ZL č.:

Slaný - Modernizace plovárny SO 03 -
Venkovní vodovody a kanalizace

Změny rozsahu venkovní kanalizace 007

Slaný

Metrostav DIZ

Datum vystavení:

Podklady: RDS

Počet příloh: DPS, vyjádření AD, zpráva geotechnika, zápisy v SD, Foto, zápis KD, revize RPD

Je požadováno provedení následující změny:
Zdůvodnění změny:

Technický popis změny:	Provedeny postupné změny venkovních rozvodů kanalizace
Cenový dopad bez DPH:	496 297,66 Kč
ANO. V rámci zajištění díla bylo nutné provést objednání chybějících kanalizačních šachet, čímž nebylo možné provádět trasy kanalizací. Toto mělo Časový dopad (je-li nějaký):za příčinu zpoždění stavby o 30dni.	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	
Dopad do změny PD (je-li nějaký): Ano	

Datum- 27-QÁ/.WH


Datum: 7- 3-0^- 7-0

Datum:

Datum JA- O¹!-W)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 005_02_2023
Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024



KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ: 19. 9. 2023
Datum:

Zadavatel:
Město Slaný

IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			496 297,66
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 496 297,66	Výše daně 104 222,51
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			600 520,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 005_02_2023
Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024

Metrostav DIZ

Místo: Slaný Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		496 297,66	600 520,17
ZL07_1	Vícepráce k 19.1.2024	496 297,66	600 520,17
001_1	Šachta D1-0	67 633,62	81 836,68
002_1	Šachta DO	-102 985,58	-124 612,55
003_1	Snížení spojné šachty	49 916,82	60 399,35
004_1	Chybějící odbočky	71 977,54	87 092,82
006_1	Nakládání se zeminou - mezideponie	265 682,26	321 475,53
007_1	Záměny kanalizačních šachet	227 973,53	275 847,97
008_1	Čerpací stanice - prefa	-64 404,83	-77 929,84
009_1	Spojné šachty - prefa	-98 481,46	-119 162,57
010_1	Bourání betonů ve výkopu	78 985,76	95 572,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

mern^srau

Metrostav DIZ

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024
Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024
Soupis: **001_1 - Šachta D1-0**

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	67 633,62
HSV - HSV	67 633,62
H00101 - Bourání stávající šachty	61 084,62
H00108 - Výškové vyrovnání stávajícího potrubí	6 549,00

SOUPIS PRACÍ

meTR&STau

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024
Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024
Soupis: 001_1 ■ Šachta D1-0

Metrostav DIZ

Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem				67 633,62			
D HSV HSV				67 633,62			
D H00101				61 084,62			
K 131251102				10 086,76 SoD 03b			
PP							
501	K	129911123			33 637,50 CS ÚRS 2023 02		
PP							
5	K	162751117			4 153,13 SoD 03b		
PP							
6	K	171201231			7 331,85	SoD 03b	
PP							
3	K	162251102			1 034,24	SoD 01c	
PP							
5	K	167151101			3 571,18	SoDZT	
PP							
7	K	174111101			1 269,96	SoDZT	
PP							
D H00108					6 549,00		
502	K	810491811			1 989,00	CS ÚRS 2023 02	
PP							
503	K	812492121			4 560,00	CS ÚRS 2023 02	
PP							

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024

Metrostav DIZ

Objekt:

ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024

Soupis:

002_1 - Šachta DO

Místo:

Datum:

19. 9. 2023

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-102 985,58**

HSV - HSV

-102 985,58

H00201 - Odpočet šachty DO	-132 898,86
H00202 - Úprava šachty DO	17 729,00
H002021 - Montáž šachty	15 840,00
H002022 - Demontáž šachty	1 889,00
H00203 - Úprava šachty DO	12 184,28
H002031 - Montáž šachty	10 295,28
H002032 - Demontáž šachty	1 889,00

SOUPIS PRACÍ

meTR&STau

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024

Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024

Soupis: 002_1 - Šachta DO

Metrostav DIZ

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Město Slaný Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -102 985,58

D HSV HSV -102 985,58

D	H00201					H	-132 898,86	
52	K	899112302				H	-132 898,86	SoD 03c
PP								
D	H00202					H	17 729,00	
0	H002021					H	15 840,00	
501	K	894410232				H	1 640,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
502	M	59224312				H	3 640,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
503	K	617633112				H	0,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
504	K	632452112				H	0,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
505	K	977151133				H	7 860,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
506	K	R002.1					2 700,00	JR položka
PP								
D	H002022					■	1 889,00	
507	K	890211811				H	1401,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
508	K	899102211				H	488,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
D	H00203					H	12 184,28	
D	H002031					H	10 295,28	
509	K	894410232				H	1 640,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
510	M	59224312				H	3 640,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
511	K	617633112				H	4 257,84	CS ÚRS 2023 02
PP								
512	K	632452112				H	757,44	CS ÚRS 2023 02
PP								
D	H002032					H	1 889,00	
513	K	890211811				H	1 401,00	CS ÚRS 2023 02
PP								
514	K	899102211				H	488,00	CS ÚRS 2023 02

Stavba:

Metrostav DIZ

Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024

Objekt:

ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024

Soupis:

003_1 - Snížení spojné šachty

Místo:

Datum:

19. 9. 2023

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**49 916,82**

HSV - HSV

49 916,82

H00301 - Bourání podkladního betonu

18 369,00

H00302 - Zřízení podkladního betonu

29 648,88

998 - Přesun hmot

1 898,94

SOUPIS PRACÍ

meTR&srau

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024
Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024
Soupis: 003_1 - Snížení spojně šachty

Metrostav DIZ

Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem			49 916,82
o HSV HSV			49 916,82
D H00301			18 369,00
501 K 129911121			18 369,00 CS ÚRS 2023 02
PP			
D H00302			29 648,88
502	K	452311161	13 659,75 CS ÚRS 2023 02
PP			
13	K	321351010	11 989,20 SoD 03c
PP			
14	K	321352010	3 999,93 SoD 03c
PP			
D 998			1 898,94
60	K	998276101	1 898,94 SoD 03c
PP			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

I meTR®5Tau

Metrostav DIZ

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024
Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024
Soupis: **004_1 - Chybějící odbočky**

Místo:
Zadavatel: Město Slaný
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 19. 9. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 977,54

HSV-HSV

71 977,54

H00401 - Odbočky Conex

71 977,54

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024
Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024
Soupis: 004_1 - Chybějící odbočky

Metrostav 012

Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem			71 977,54
▫ HSV HSV			71 977,54
D H00401			71 977,54
501	K	877350430	712,00 CS ÚRS 2023 02
PP			
502	M	R.004.1	8 240,00 Rpo7
PP			
503	M	R.004.2	4 988,00 Rpoi
PP			
504	K	877360430	3 448,00 CS ÚRS 2023 02
PP			
505	M	R.004.3	32 960,00 Rpoi
PP			
506	M	R.004.4	19 952,00 Rpoi
PP			
507	K	877310430	1 288,00 CS ÚRS 2023 02
PP			
508	M	OSM. 222700	189,44 CS ÚRS 2023 02
PP			
509	M	IOSM.222710 PP	200,10 cS ÚRS 2023 02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

1 meTR&STau 1

Metrostav DIZ

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024
Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024
Soupis: 006_1 - Nakládání se zeminou - mezideponie

Místo:

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	265 682,26
HSV - HSV	265 682,26
H00601 - Odvoz na mezideponii	114 703,56
H00602 - Odvoz z mezideponie	150 978,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024
Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024
Soupis: 006_1 - Nakládání se zeminou - mezideponie

Metrostav DIZ

Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem				265 682,26
D HSV		HSV		265 682,26
D H00601			<u>114 703,56</u>	
3	K		162251102	114 703,56 SoD 01c
pp				
D H00602			<u>150 978,70</u>	
501 K 167151111			71 791,80 CS ÚRS2023 02	
PP				
3	K		162251102	79 186,90 SoD 01c
PP				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024
Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024
Soupis: 007_1 - Záměny kanalizačních šachet

Metrostav DIZ

Místo: Zadavatel: Město Slaný
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 19. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	227 973,53
HSV - HSV	227 973,53
H00701 - Odpočet betonových šachet S12, S13, S14, S1-1, S2-2	-231 428,06
H007002 - Připočet betonových šachet S2-1-1	46 315,26
H00703 - Připočet plastových šachet 17ks	413 086,33
H007031 - Šachta S6 DN 600	27 596,58
H007032 - Šachta S12 DN 400	9 975,18
H007033 - Šachta S13 DN 400	9461,18
H007034 - Šachta S14 DN 400	9 665,18
H007035 - Šachta S1 -1 DN 400	9 665,18
H007036 - Šachta S2-2 DN 600	27 392,58
H007037 - Šachta S2-1-2 DN 400	9 665,18
H007038 - Šachta D1-3 DN 600	25 857,58
H007039 - Šachta D1-4 DN 600	25 857,58
H007040 - Šachta D1-5 DN 600	27 392,58
H007041 - Šachta D1-6 DN 600	25 197,58
H007042 - Šachta D1-7 DN 400	9 461,18
H007043 - Šachta D1-8 DN 400	9 665,18
H007044 - Šachta D1-1-1 DN 600	25 857,58
H007045 - Šachta D1-1-2 DN 600	27 716,58
H007046 - Šachta D1-1-3 DN 600	27 987,58
H007047 - Šachta D1-1-4 DN 400	10 219,18
H007048 - Záměna poklopů	40 000,00
H007049 - Rektifikace poklopů	29 070,00
H007050 - Přesuny hmot pro plastové šachty	25 382,67

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024
Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024
Soupis: 007_1 - Záměny kanalizačních šachet

Metrostav DIZ

Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem				227 973,53
D HSV HSV				227 973,53
D H00701				-231 428,06
37	K	894411121		-95 414,55SoD 03c
PP				
39	M	59224023		-42 255,04SoD 03c
PP				
40	M	59224029		-10 648,95SoD 03c
PP				
45	M	59224168		-18 316,20SoD 03c
PP				
42	M	59224050		-8 607,80SoD 03c
PP				
47	M	59224011		-388,47SoD 03c
PP				
48	M	59224012		-906,44SoD 03c
PP				
49	M	59224013		-504,33SoD 03c
PP				
50	M	59224014		-545,23SoD 03c
PP				
53	K	899311114		-7 837,60SoD 03c
PP				
54	M	55241031		-46 003,45 SoD 03c
PP				
D H007002				46 315,26
37	K	894411121		19 082,91SoD 03c
PP				
40	M	59224029		10 648,95SoD 03c
PP				
45	M	59224168		3 663,24SoD 03c
PP				
42	M	59224050		2 151,95SoD 03c
PP				
53	K	899311114		1 567,52SoD 03c
PP				
54	M	55241031		9 200,69 SoD 03c
PP				
D H00703				413 086,33
D H007031				27 596,58
1	K	131251102		0,00SoD 03b

PČ Typ		Kód	
PP			
8	K	175151101	
PP			
9	M	58331200	
PP			
501	K	894812323	
PP			
571	M	28611508	
PP			
572	M	28611512	
PP			
502	K	894812332	
PP			
503	K	894812339	
PP			
504	K	894812356	
PP			
D	H007032		
1	K	131251102	
PP			
8	K	175151101	
PP			
9	M	58331200	
PP			
573	K	894812008	
PP			
577	M	28611508	
PP			
574	K	894812033	
PP			
575	K	894812041	
PP			
576	K	894812062	
PP			
D	H007033		
1	K	131251102	
PP			
8	K	175151101	
PP			
9	M	58331200	
PP			
578	K	894812006	
PP			
579	K	894812032	
PP			

la celkem [CZK] Cenová soustava

715,61	SoD 03c
1 374,97 SoD 03c	
8 890,00	CS ÚRS 2023 02
204,00 CS ÚRS 2023 02	
595,00 CS ÚRS 2023 02	
4 840,00	CS ÚRS 2023 02
137,00	CS ÚRS 2023 02
10 900,00	CS ÚRS 2023 02
9 975,18	
0,00	SoD 03b
715,61	SoD 03c
1 314,97 IsoD 03c	
1 720,00	CS ÚRS 2023 02
204,00 CS ÚRS 2023 02	
1 800,00	CS ÚRS 2023 02
90,60	CS ÚRS 2023 02
4 130,00	CS ÚRS 2023 02
9 461,18	
0,00	SoD 03b
715,61	SoD 03c
1 314,971SoD 03c	
1 610,00	CS ÚRS 2023 02
1 600,00	CS ÚRS 2023 02

PČ Typ		Kód
580	K	894812041

PP

581	K	894812062
-----	---	-----------

PP

D H007034		
1	K	131251102

PP

8	K	175151101
---	---	-----------

PP

9	M	58331200
---	---	----------

PP

582	K	894812006
-----	---	-----------

PP

586	M	28611508
-----	---	----------

PP

583	K	894812032
-----	---	-----------

PP

584	K	894812041
-----	---	-----------

PP

585	K	894812062
-----	---	-----------

PP

D H007035		
1	K	131251102

PP

8	K	175151101
---	---	-----------

PP

9	M	58331200
---	---	----------

PP

587	K	894812006
-----	---	-----------

PP

588	M	28611508
-----	---	----------

PP

589	K	894812032
-----	---	-----------

PP

590	K	894812041
-----	---	-----------

PP

591	K	894812062
-----	---	-----------

PP

D H007036		
1	K	131251102

PP

8	K	175151101
---	---	-----------

PP

na celkem [CZK]	Cenová soustava
90,60	CS ÚRS 2023 02

4 130,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

9 665,18	
0,00	SoD 03b

715,61	SoD 03c
--------	---------

1 314,97	SoD 03c
----------	---------

1 610,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

204,00	ICS ÚRS 2023 02
--------	-----------------

1 600,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

90,60	CS ÚRS 2023 02
-------	----------------

4 130,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

9 665,18	
0,00	SoD 03b

715,61	SoD 03c
--------	---------

1 314,97	SoD 03c
----------	---------

1 610,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

2Q4,Qo1cS	ÚRS 2023 02
-----------	-------------

1 600,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

90,60	CS ÚRS 2023 02
-------	----------------

4 130,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

27 392,58	
0,00	SoD 03b

715,61	SoD 03c
--------	---------

PČ	Typ	Kód
⁸	M	58331200
pp		I
592	K	894812323.1

PP p		
594	M	28611512 i
PP		I
595	K	894812332

PP		
596	K	894812339

PP		
597	K	894812356

PP		
D H007037		
1	K	131251102
PP		
8	K	175151101

PP		
⁹	M	58331200 \
pp		I
598	K	894812006

PP		
599	M	28611508 i
PP		I
600	K	894812032

PP		
601	K	894812041

PP		
602	K	894812062

PP		
D H007038		
1	K	131251102
pp		
8	K	175151101

PP		
⁹	M	58331200
pp		
603	K	894812321

PP		
604	K	894812332
PP		
605	K	894812339

PP		
606	K	894812356

:ena celkem [CZK] Cenová soustava	
1 314,97 ^SoD 03c	
8 890,00	R

595,00 lcS ÚRS 2023 02	
4 840,00	CS ÚRS 2023 02

137,00	CS ÚRS 2023 02
--------	----------------

10 900,00	CS ÚRS 2023 02
-----------	----------------

9 665,18	
0,00	SoD 03b

715,61	SoD 03c
--------	---------

1 314,97 SoD 03c	
1 610,00	CS ÚRS 2023 02

204,00 ICS ÚRS 2023 02	
1 600,00 CS ÚRS 2023 02	

90,60	CS ÚRS 2023 02
-------	----------------

4 130,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

25 857,58	
0,00	SoD 03b

715,61	SoD 03c
--------	---------

1 314,97 SoD 03c	
7 950,00	CS ÚRS 2023 02

4 840,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

137,00	CS ÚRS 2023 02
--------	----------------

10 900,00 CS ÚRS 2023 02

PC Typ	Kód
--------	-----

PP

D H007039

1	K	131251102
---	---	-----------

PP

8	K	175151101
---	---	-----------

PP

9	M	58331200
---	---	----------

PP I

608	K	894812321
-----	---	-----------

PP

609	K	894812332
-----	---	-----------

PP

610	K	894812339
-----	---	-----------

PP

611	K	894812356
-----	---	-----------

PP

D H007040

1	K	131251102
---	---	-----------

PP

8	K	175151101
---	---	-----------

PP

9	M	58331200
---	---	----------

PP I

612	K	894812323
-----	---	-----------

PP

PP

673	M	28677572
-----	---	----------

PP I

614	K	894812332
-----	---	-----------

PP

615	K	894812339
-----	---	-----------

PP

616	K	894812356
-----	---	-----------

PP

D H007041

1	K	131251102
---	---	-----------

PP

8	K	175151101
---	---	-----------

PP

9	M	58337200
---	---	----------

PP I

617	K	894812317
-----	---	-----------

PP

618	K	894812332
-----	---	-----------

PP

619	K	894812339
-----	---	-----------

ena celkem [CZK] Cenová soustava

25 857,58

0,00	SoD 03b
------	---------

715,61	SoD 03c
--------	---------

7 374,97 |SoD 03c

7 950,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

4 840,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

137,00	CS ÚRS 2023 02
--------	----------------

10 900,00	CS ÚRS 2023 02
-----------	----------------

27 392,58

0,00	SoD 03b
------	---------

715,61	SoD 03c
--------	---------

1 374,97 |soD 03c

8 890,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

595,00 | CS ÚRS 2023 02

4 840,00	CSÚRS 2023 02
----------	---------------

137,00	CS ÚRS 2023 02
--------	----------------

10 900,00	CS ÚRS 2023 02
-----------	----------------

25 197,58

0,00	SoD 03b
------	---------

715,61	SoD 03c
--------	---------

7 374,97 |soD 03c

7 290,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

4 840,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

137,00	CS ÚRS 2023 02
--------	----------------

PČ Typ		Kód
PP		
620	K	894812356
PP		
D H007042		
1	K	131251102
PP		
8	K	175151101
PP		
⁹ M 58331200		
PP		
621	K	894812006
PP		
622	K	894812032
PP		
623	K	894812041
PP		
624	K	894812062
PP		
D H007043		
1	K	131251102
PP		
8	K	175151101
PP		
⁹ M 58331200		
PP		
625	K	894812006
PP		
626 M 28611508		
PP		
627	K	894812032
PP		
628	K	894812041
PP		
629	K	894812062
PP		
D H007044		
1	K	131251102
PP		
8	K	175151101
PP		
⁹ M 58331200		
PP		
630 K 894812321		

léna celkem [CZK] Cenová soustava	
10 900,00	CS ÚRS 2023 02
9 461,18	
0,00	SoD 03b
715,61	
SoD 03c	
1 314,97	
SoD 03c	
1 610,00	
CS ÚRS 2023 02	
1 600,00	
CS ÚRS 2023 02	
90,60	
CS ÚRS 2023 02	
4 130,00	
CS ÚRS 2023 02	
9 665,18	
0,00	SoD 03b
715,61	
SoD 03c	
1 314,97	
SoD 03c	
1 610,00	
CS ÚRS 2023 02	
204,00	
CS ÚRS 2023 02	
1 600,00	
CS ÚRS 2023 02	
90,60	
CS ÚRS 2023 02	
4 130,00	
CS ÚRS 2023 02	
25 857,58	
0,00	SoD 03b
715,61	
SoD 03c	
1 314,97	
SoD 03c	
7 950,00	
CS ÚRS 2023 02	

PC Typ	Kód
--------	-----

PP

631	K	894812332
-----	---	-----------

PP

632	K	894812339
-----	---	-----------

PP

633	K	894812356
-----	---	-----------

PP

D H007045		
1	K	131251102

PP

8	K	175151101
---	---	-----------

PP

9	M	58331200
---	---	----------

PP

634	K	894812323
-----	---	-----------

PP

635	M	28611512
-----	---	----------

PP

639	M	28611508
-----	---	----------

PP

640	M	28611506
-----	---	----------

PP

636	K	894812332
-----	---	-----------

PP

637	K	894812339
-----	---	-----------

PP

638	K	894812356
-----	---	-----------

PP

D H007046		
1	K	131251102

PP

8	K	175151101
---	---	-----------

PP

9	M	58331200
---	---	----------

PP

641	K	894812323
-----	---	-----------

PP

642	M	28611512
-----	---	----------

PP

643	K	894812332
-----	---	-----------

PP

644	K	894812339
-----	---	-----------

PP

645	K	894812356
-----	---	-----------

PP

ena celkem [CZK] Cenová soustava

4 840,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

137,00	CS ÚRS 2023 02
--------	----------------

10 900,00	CS ÚRS 2023 02
-----------	----------------

27 716,58	
0,00	SoD 03b

715,61	SoD 03c
--------	---------

1 314,97 | SoD 03c

8 890,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

595,00 |CS ÚRS 2023 02

204,00 ICS ÚRS 2023 02

120,00 ICS ÚRS 2023 02

4 840,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

137,00	CS ÚRS 2023 02
--------	----------------

10 900,00	CS ÚRS 2023 02
-----------	----------------

27 987,58	
0,00	SoD 03b

715,61	SoD 03c
--------	---------

1 314,97 | SoD 03c

8 890,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

1 190,00 | CS ÚRS 2023 02

4 840,00	CS ÚRS 2023 02
----------	----------------

137,00	CS ÚRS 2023 02
--------	----------------

10 900,00	CS ÚRS 2023 02
-----------	----------------

PČ Typ				Kód	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
D H007047					10 219,18			
1	K	131251102			0,00	SoD 03b		
PP								
8	K	175151101			715,61	SoD 03c		
PP								
9 M 58331200					1 314,97\soD 03c			
pp								
646	K	894812008			1 720,00	CS ÚRS 2023 02		
PP								
651 M 28611508					408,00 CS ÚRS 2023 02			
PP								
652 M 28611506					240,00 CS ÚRS 2023 02			
PP								
650	K	894812032			1 600,00	CS ÚRS 2023 02		
PP								
648	K	894812041			90,60	CS ÚRS 2023 02		
PP								
649	K	894812062			4 130,00	CS ÚRS 2023 02		
PP								
D H007048					40 000,00			
569 K Pol2					40 000,00 R			
PP								
D H007049					29 070,00			
607	K	919794441			29 070,00	CS ÚRS 2023 02		
PP								
P								
D H007050					25 382,67			
60	K	998276101			25 382,67	SoD 03c		
pp								

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024
Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024
Soupis: 008_1 - Čerpací stanice - prefa

Místo:

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-64 404,83
HSV - HSV	-64 404,83
H00801 - Dle SoD	-644 048,31
H00802 - Po slevě	579 643,48

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024
Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024
Soupis: 008_1 - Čerpací stanice - prefa

Metrostav DIZ

Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem					-64 404,83
D HSV					-64 404,83
D H00801					-644 048,31
30 K 1899881325					-644 048,31 SoD 03b p.č.30
PP					
D H00802					579 643,48
1 K 899881325.1					579 643,48 R pol.
PP					

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024
Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024
Soupis: 009_1 - Spojné šachty - prefa

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Město Slaný
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-98 481,46
HSV - HSV	-98 481,46
H00901 - Dle SoD	-984 814,60
H00902 - Po slevě	886 333,14

SOUPIS PRACÍ

meTR^sTau

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024

Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024

Soupis: 009_1 - Spojné šachty - prefa

Místo:

Zadavatel: Město Slaný

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Metrostav DIZ

Datum: 19. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PrČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							.98 481,46	
	D	HSV					-98 481,46	
	D	H00901					-984 814,60	
899112301							-984 814,60	SoD 03c
	PP							
	D	H00902					886 333,14	
899112301.1							886 333,14	R pol.
	PP							

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

1 merR&STau

Metrostav DIZ

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024
Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024
Soupis: 010_1 - Bourání betonů ve výkopu

Místo: Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	78 985,76
HSV - Práce a dodávky HSV	78 985,76
H01001 - Bourání betonů ve výkopu	78 985,76
1 - Zemní práce	46 458,00
997 - Přesun sutě	32 527,76

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny - Vícepráce k 19.1.2024
Objekt: ZL06_1 - Vícepráce k 19.1.2024
Soupis: 010_1 - Bourání betonů ve výkopu

Matrostav DIZ

Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem				78 985,76
D HSV				78 985,76
D H01001				78 985,76
D 1				46 458,00
501	K	132212331	5 670,00 CSÚRS2023 02	
PP				
502	K	129951121	40 788,00 CSÚRS2023 02	
PP				
D 997				32 527,76
50	K	997013501	2 833,82 SoD 01 g	
pp				
503	K	997013511	5 724,18 CS ÚRS2023 02	
PP				
51	K	997013509	1 655,16	SoD 01g
PP				
504	K	997013601	22 314,60	CS ÚRS 2023 02
PP				



Metrostav DIZ

Projekt: Slaný - Modernizace plovárny Počet příloh:

Část: SO 02 - Provozní objekt slaboproud

Název: Je požadováno provedení následující změny: Změna pokladního systému Změna pokladního systému

ZL č. Zdůvodnění změny: 008

Datum vystavení:

Podklady: RDS

Technický popis změny:

Cenový dopad bez DPH:	243 902,16 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	ano
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	

WH

Datum:

Datum: 25

Datum:

. O**

D oddíl 6

D 220990124

10i K 220990125

10\$ K 220990126

11(	K	220990127
-----	---	-----------

1V	K	220990128
----	---	-----------

11i	K	220990129
-----	---	-----------

11:	K	220990130
-----	---	-----------

11^	K	220990131
-----	---	-----------

11i	K	220990132
-----	---	-----------

D 220990134

11(	K	220990135
-----	---	-----------

11 z	K	220990136
---------	---	-----------

D 220990138

116	K	220990139
-----	---	-----------

11\$	K	220990140
------	---	-----------

D 220990142

12 C	K	220990144
---------	---	-----------

12'	K	220990146
-----	---	-----------

D 220990148

12;	K	220990150
-----	---	-----------

12\$	K	220990151
------	---	-----------

12*	K	220990152
-----	---	-----------

12i	K	220990155
-----	---	-----------

D 220990156

126 K 220990157

D 220990159		
121	K	220990160

121	K	220990161
Op		

D 220990163		
121	K	220990164
pp		

131	K	220990165
-----	---	-----------

D 220990166		
131	K	220990167

131	K	220990168
-----	---	-----------

131	K	220990169
-----	---	-----------

131	K	220990170
-----	---	-----------

131	K	220990171
-----	---	-----------

131	K	220990172
-----	---	-----------

131	K	220990173
pp		

131	K	220990174
-----	---	-----------

131	K	220990175
-----	---	-----------

Celkem ZL

-980 164,03 Rozsah dle SOD

-121 097,02

-51 312,30 Pol. SOD

-11 999,18 Pol. SOD

-9 473,04 Pol. SOD

-6 315,36 Pol. SOD

-5 131,23 Pol. SOD

-4 657,58 Pol. SOD

-5 683,82 Pol. SOD

-26 524,51 Pol. SOD

-15 835,76

-10151,94 Pol. SOD

-5 683,82 Pol. SOD

-51 733,32

-46 049,50 Pol. SOD

-5 683,82 Pol. SOD

-373 237,78

-257 035,16 Pol. SOD

-116 202,62 Pol. SOD

-149 384,57

-84 625,82 Pol. SOD

-1 131,50 Pol. SOD

-5 525,94 Pol. SOD

-58 101,31 Pol. SOD

-148 095,18

-148 095,18 Pol. SOD

-75 468,55
-55 259,40 Pol. SOD

-20 209,15 Pol. SOD

-20 130,24
-9 867,78 Pol. SOD

-10 262,46 Pol. SOD

-25 181,61
-1 578,75 Pol. SOD

-3 473,25 Pol. SOD

-3 473,25 Pol. SOD

-3 157,50 Pol. SOD

-2 368,20 Pol. SOD

-2 368,20 Pol. SOD

-2 368,20 Pol. SOD

-1 184,10 Pol. SOD

-5 210,16 Pol. SOD

1 224 066,19

119 156,25

60 937,50

R

14 250,00

R

10 875,00

R

7 406,25

R

6 093,75

R

Nový rozsah

5 531,25	R
6 750,00	R
7 312,50	R
18 374,25	
12 056,25	R
6 318,00	R
522 288,00	
365 625,00	
	R
129 168,00	
	R
27 495,00	R
106 518,75	
100 500,00	R
6 018,75	R
334181,25	
312 975,00	
	R
21 206,25	R

	R
85 425,00	
61 425,00	R
24 000,00	R
21 750,00	R
9 562,50	
12 187,50	R
16 372,69	R
800,63	
	R
4 784,31	
	R
2 578,13	
1 823,75	R
1 519,88	R
	R
1 159,50	
	R
1 490,25	
	R
1 297,50	
918,75	<u>243</u>
<u>902,16</u>	

Projekt: Slaný - Modernizace plovárny PS 01 - Příprava území Asfaltový obrus na příjezdovou komunikaci 009

Část: Datum vystavení:

Název: Počet příloh:

Změny:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	
Technický popis změny:	

Cenový dopad bez DPH:	156 106,33 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	
Dopad do standardu Qe-li nějaký):	ano
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	-
Rizika a důsledky změny:	-

Datum: 12 ■ Q 7,,

Datum: 23 ■ 0 H

Datum:

Datum:

Stavba:

Metrostav OIZ

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL07_1 - Vícepráce z 20.2.2024 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

Místo:

Slaný

Datum:

19. 9. 2023

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**156 106,33**

HSV - Práce a dodávky HSV	156 106,33
1 - Zemní práce	76 585,60
5 - Komunikace pozemní	47 911,50
997 - Přesun sutě	21 678,11
998 - Přesun hmot	9931,12

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt:

Metrostav DIZ

ZL07_1 - Vícepráce z 20.2.2024 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

Místo: Slaný
Zadavatel: Město Slaný
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 19. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV			156 106,33
D 1			<u>76 585,60</u>
1	K	113107221	16 726,50 CS ÚRS 2024 01
PP			
W			
6	K	171201231	41 879,53 SoD01gp.č.15
pp			
2			17 979,57 SoD03d p.č.1
PP			
D 5			47 911,50
3	K	564931412	47 911,50 CS ÚRS 2024 01
pp			
W			
D 997			<u>21 678,11</u>
4	K	997221551	4 906,25 CS ÚRS 2024 01
PP			
5			16 771,86 CS ÚRS 2024 01
PP			
W			
D 998			<u>9 931,12</u>
7	K	998225111	9931,12 CS ÚRS 2024 01
PP			

Projekt: Slaný - Modernizace plovárny
Část: PS 03 technologie úpravy vod z vrtů
Název: Změna úpravy vod
ZL č.: 010

Datum vystavení:

Schéma, nové rozborů vod

Je požadováno provedení následující změny:	
Zdůvodnění změny:	
Technický popis změny:	

Podklady: Počet příloh:

Rizika a důsledky změny:	-

Datum:

Datum: Zq QM WI

	359 541,13 Kč
Časový dopad (je-li nějaký): Dopad do standartu (je-li nějaký):	ano

Metrostav DIZ

Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	

Datum: 7.2.2018

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna technologie úpravny vod
Objekt: SO 02 provozní objekt

Místo: Plovárna Slaný Datum: 05.03.2024
Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Uchazeč: Metrostav DIZ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							359 541,13		
D D1							359 541,13		
1	K	R					209 235,60 R		
PP									
2	K	R					99 111,60 R		
PP									
7	K	Pol44					36 933,03 R		
PP									
9	K	Pol46					14 260,90 R		
PP									



Metrostav DIZ

Projekt: Slaný - Modernizace plovárny
Část: Elektro a slaboproud
Název: Doplnění elektro a slaboproud
ZL č.: 011
Datum vystavení:

Podklady:

Počet příloh:

Zápis z KD č.5 příloha č. 1

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Doplnění elektro a slaboproud
Technický popis změny:	

Cenový dopad bez DPH:	313 569,07 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Ano
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	-
	-

Datum:

Datum:

Příloha č. 2 záznamu z KD č.5

Slaný - Modernizace plovárny - dotazy k elektro části

Dobrý den.

Níže posílám několik dotazů od techniků elektro k dokumentaci a následně realizaci.
Chtěl bych vás požádat o prověření či upřesnění k dotazům.



Metrostav DIZ

Projekt: Slaný - Modernizace plovárny
Část: Elektro a slaboproud
Název: Rozšíření areálové elektroinstalace
ZL č.: 012

Datum vystavení:

Podklady:

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny:	Rozšíření areálové elektroinstalace
Zdůvodnění změny:	
Technický popis změny:	

Cenový dopad bez DPH:	3 839 165,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	ano
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	-
Rizika a důsledky změny:	

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

so04 - SO 04 - Areálové rozvody elektro

17. 2. 2023

^známka:

Cena bez DPH	108 707,09
--------------	------------

Základ tian®

DPH základní snížená

Cena s DPH	v CZK	131 535,58
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

so04 - SO 04 - Areálové rozvody elektro

17. 2. 2023

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis**Cena celkem [CZK]**

Náklady ze soupisu prací

108 707,09

108

707,09_{0,00}

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 086,40

14 583,80

6 036,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.0

0

SOUPIŠ PRACÍ

so04 - SO 04 - Areálové rozvody elektro

Di

17. 2. 2023

Vyplň údaj

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o D1	
D D10	
* Pol 107	
poll07.1	
D D11	
14 K Pol 108	
poll08.1	
D D12	
15 K Pol 109	
poll109.1	
16 K PO1110	
poll110.1	
? * Pol111	

Elektromontáže

142 896,00]R pol

14 583,80

-14 599,20] pol SOD

29 183,00 Rpol

6 036,89
-3 376,251 pol SOD

4 660,63]Rpol

-3 794,25 pol SOD

4 576,561 Rpol

-9160,80 pol SOD

13 131,00[R ppi

108 707,09

108 707,09

88 086,40	dotaz č.ie, Mohs KD č.2
-54 809,60	pol SOD

poll111.1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

el - Elektroinstalace silnoproud

Datum: 17. 2. 2023

ič:

Uchazeč:

Projektant:

DiC:

Zpracovatel

DíČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 279,99

daně p'< , uIT.! W

Cena s DPH

v CZK

117 708,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace plovárny
Objekt: ?o02 SO 02 - objekt
Soupis: el - Elektroinstalace silnoprout
Místa:
Zadavatel:
Uchazeč Vyplň údaj
Kód dílu - Popis

Datum: 17.2.2023
Projektant
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

97 279,99
73 541,02
čoo
0,00
Čoo
ojoo
ojoo
ggo
o,oo
o,oo
0,00
0,00
0,00
(W
10 688,93
Z3754EU
317,05
0,00
48 780,90
0,00
(TOP
^0 ojoo

3 619,80
DjĐo
3 619,80

— 0,00,000
ojoo 0,00
3 434,41
0^0
ojoo ojoo —
ojčo
ojoo

0,00

	0,00
	502,44
	0,00
	0,00
NKOV	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-882,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 013,34
	0,00
	13 763,00
	250,34
	2 671,42
	1 757,62
	0,00
	375,50
	538,30
	0,00
	0,00
	2 671,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

SOUPIS PRACÍ

el - Elektroinstalace silnoproud

Místo:

17. 2. 2023

94 K Pol186			-467,80 Rpol
o D66			14 013,34
O D68			13 763,(X) dotaz Č2C, příloha KD 6.2
134 K Pol226			-8 564,501 pol SOD
pol226.1			<u>22 327,501R pol</u>
D D69			250,34
135 K Pol227			<u>1 214,16 pol SOD</u>
PP			
POI227.1			1 464,50 R pol
D D70			2
D D71			5*17* FlWw K S2
137			<u>1 757,62</u>
K POI229			342,03 pol SOD
POI229.1			
POI229.2			685,04 Rpol
POI229.3			218,85 Rpol
D D73			511,70 R pol
140 K Pol232			375,50
			<u>375,501 pol SOD</u>
D D74			538,30
144 K Pol236			538,301 pol SOD
D D77			2 671,42
D D78 149 K Pol114			0,00
150 K POI115			<u>0,001 pol SOD</u>
PP 15 K Pol116			<u>Q,QQ polSOD-</u>
152 K Pol117			0,001 pol SOD
Pp			<u>0,001 pol SOD</u>
D D79 153 K Pol118			0,00
PP			<u>0,001 pol SOD</u>
D D80 154 K Pol119			0,00
o D99 155 K 001001			0,001 pol SOD
156 K 001002			0,00
			<u>Q,QQ polSOD</u>
			0,001 pol SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
DiBvoa; Modernizace plovárny			
sc02 «» SO 02 Technotogkiko-prowzní objekt O 0 U p 1 s. slp - Slaboproud			
KSO:		Datum:	17. 2. 2023
Místo:		DSC:	
Zadavatel		DIC:	
Uchazeč:		ič:	
Projektant:		DIC:	
Zpracovatel		SČ:	
		DSC:	
Poznámka:			
Cena bez DPH		107 581,99	
DPH základní t			
snížená			
Cena s DPH		v CZK	130 174,21
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:
			Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:
			Razítko

Stavba: Modernizace plovárny
Objekt: so02 ■■■ SO 02 - Technologicko-provozní objekt
Soupis: **slp - Slaboproud**

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaje

Datum: 17.2.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 581,99

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Modernizace pkwámy

[-.11 * | | ■ .)'*<<

slp - Slaboproud

01 + 02

plol62
po!163
po!226

03,04

08

05,06

07

8 446,78
11 674,69
15 605,16
87 164,63

46 551,97	
2 226,60	SOD
22 003,20	SOD
17 985,45	SOD
916,02	SOD
2 654,20	SOD
766,50	SOD

228 994,38
106 605,75
11 262,38
105 342,50
5 783,75

49 711,56	
2 226,60	SOD
13 064,40	SOD
26 721,24	SOD
4 885,44	SOD
1 592,52	SOD
1221,36	SOD

153 507,50	
131 268,75	

16 728,75	
5 510,00	

5 285,62	
4 469,40	SOD
663,55	SOD
152,67	SOD

151 439,27	
25 906,25	
25,41	SOD
668,16	SOD
982,11	SOD
2 196,44	SOD
5 243,40	SOD
6 096,16	SOD
949,46	SOD
1 250,00	
0,00	
61 674,38	
42 685,31	
3 762,19	
752 362,73	
57 611,84	SOD
166 853,76	SOD
290 700,64	SOD
231 940,96	SOD
4 644,85	SOD
610,68	SOD

nenabízeno
0,00 nestihneme dodat

09

0,00	
0,00	
0,00	
3 910,42	
3 094,20	SOD
663,55	SOD
152,67	SOD

76 213,26	
15 698,00	
985,90	
127,05	
445,44	
2 196,44	
3 131,06	
2 087,38	
1 336,36	
1 085,45	
450,00	
3 439,13	
657,63	
7 114,22	
627,03	
11419,50	
8 401,09	
5 340,42	SOD
9 465,16	SOD
2 206,01	
65 415,43	
35183,20	
2 455,05	SOD
9 153,80	SOD
1 925,28	SOD
6 691,75	SOD
2 343,75	
5 995,15	SOD
152,67	SOD
1061,68	SOD
65,50	
387,60	SOD


XX

RE6

objekt po k

500 809,09	
482,80	
867,00	
5 923,50	
10 611,29	
2 890,00	
4 854,50	
475 180,00	

80 190,82	
18 565,00	
1 085,90	
2 196,44	
3 495,60	
4 538,66	
1 356,00	
452,00	
1 085,45	



9 793,50 **sod**
477,98 **sod**
1 583,36 **sod**
3 850,56 **sod**
3 899,28 **sod**
271,92 **sod**
4 124,72 **sod**
4 124,72 **sod**
1 597,60 **sod**
1 584,76 **sod**
2 938,08 **sod**
956,89 **sod**

3 192,28 **SOD**
2 740,14 **SOD**
2 388,78 **SOD**
1 061,68 **SOD**
336,06 **SOD**
1 277,50 **SOD**
910,62 **SOD**
305,34 **SOD**

Projekt: Slaný - Modernizace plovárny SO
Část: 05 - Zpevnění plochy Doplnění
Název: závlahového systému 013
ZL č.:

Datum vystavení:

Podklady: Počet příloh: situace rozvodů závlahy

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	
Technický popis změny:	

Cenový dopad bez DPH:	437 349,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Ano
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené mílníky O'e-li nějaký):	-

Datum: 2 2 ■ C) H

Datum:

Datum:^f

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

merR&STau

Kód: 005_02_2023
Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

Metrostav 01Z

KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel:
Město Slaný

IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			437 349,00
Projekt			
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
DPH základní	15,00%	437 349,00 0,00	91 843,29
snížená			0,00

Cena s DPH	v	CZK	529 192,29
------------	---	-----	------------

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 005_02_2023

Metrostav DIZ

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

Místo: Slaný

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů ZL08 Závlahový systém		437 349,00	529 192,29
		437 349,00	529 192,29

Stavba:

Metrostav DIZ

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL13- Závlahový systém

Místo:

Slaný

Datum:

19. 9. 2023

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**437 349,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

437 349,00

1 - Zemní práce

34 900,00

8 - Trubní vedení

402 449,00

SOUPIS PRACÍ

meTR&STau

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL13- Závlahový systém

Metrostav OIZ

Místo: Slaný
Zadavatel: Město Slaný
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 19. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

437 349,00

D HSV		
D 1		
1	K	111351112
PP		
2	K	132153411
PP		
3	K	181511112
PP		
D 8		
4	K	899922512
PP		
5	M	40561184
pp		
6 K 899922701		
PP		
7 M 140561071		
PP		
8	M	34143200
PP		
9	K	722176115
PP		
10		PRG.400100
pp		
11	K	893812101
pp		
12	K	879311201
pp		
13	M	28655658
PP		
14	M	Pol9
PP		
15	M	Pol10
PP		
16	M	Pol11
PP		
17	M	Pol12
PP		
18	M	POI13
PP		

1	437 349,00	
1	34 900,00	
1	7 350,00	CS ÚRS 2024 01
1	21 200,00	CS ÚRS 2024 01
1	6 350,00	CS ÚRS 2024 01
1	402 449,00	
1	1 770,00	CS ÚRS 2023 02
1	14 580,00	R položka

495,00|CS ÚRS 2024 01

900,00 \ cS ÚRS 2024 01

4 462,50	CS ÚRS 2024 01
199 985,00	SOD 01g
25 597,00	SOD 01g
2 672,00	CS ÚRS 2024 01
6 380,00	CS ÚRS 2024 01
24 600,00	CS ÚRS 2024 01

1 373,00 Rpoložka


135,42 IR položka

1 835,67 [R položka

1 053,50 IRpoložka

1 053,25 IRpoložka

PČ Typ			Kód	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
19	K		899921113	1 700,00		CS ÚRS 2024 01	
20	M		40541028	7 440,00		CS ÚRS 2024 01	
21	M		Pol15	801,98 IR položka			
22	K		893812225	2 190,00		CS ÚRS 2024 01	
23	M		Pol17	940,40 R položka			
24	M		Potíš	2 065,20 R položka			
25	M		Pol19	686,16 R položka			
26	M		Pol20	3 957,20 R položka			
27	K		899922192	2 400,00		CS ÚRS 2024 01	
28	M		PRG. VN79	24 390,04 R položka			
29	K		899922311	1 980,00		CS ÚRS 2024 01	
PP				p			
30 M pol23				537,16 R položka			
PP				z			
31 M pol24				91,78 R položka			
PP				p			
32 M pp/25				299,43 R položka			
PP							
33 M Pol26				168,52 R položte			
PP							
34 M Pol27 pp				75,23 R položte			
35 M Pol28				208,39 R položka			
PP							
36 M Pol29				106,83 R položka			
PP							
37 M Pol30 pp				594,34 R položka			
38 K 899921149				376,00 cs ÚRS 2024 01 927,00			
PP							
39 M 43633202				[CS ÚRS 2024 01 161,00R			
PP				položka			
40 M Pol32 PP				2 474,00 pol 160 SOD			
PP				5 193,00 pol 106 Sod			
41 M 34111030				76 670,00 SOD			
PP							
42 IW po/106				4 720,00 CS ÚRS 2024 01			
PP							
43 K 899924111							
PP							
44 K 899924202							
PP							



Projekt: Slaný - Modernizace plovárny
Část: Název: ZL č.: SO 02 - Provozní objektu
Stavební práce 014

Datum vystavení:
Podklady: Počet příloh: Protokol hutních zkoušek; Vyjádření AD, Zápis SD

Je požadováno provedení následující změny:	Stavební práce
Zdůvodnění změny:	
Technický popis změny:	

Cenový dopad bez DPH:	906 994,31 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	Ano
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené milníky Qe-li nějaký: L ■ —V	

Datum; I

Datum:

Datum; E^07/^7/

Datum; MwMH.

Metrostav DIZ

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1

Soupis: **04 - Vybourání hrany bazénu**

Místo: Slaný Datum: 19.9.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		44 249,45
HSV - Práce a dodávky HSV		44 249,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		29 756,25
997 - Přesun sutě		14 493,20

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1
Soupis: 04 - Vybourání hrany bazénu

Metrostav DIZ

Místo: Slaný Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 249,45

D HSV

44 249,45

D 9
I 2 | K [962052211
PP

29 756,25
29 756,25|CS ÚRS 2024 01

W

D 997
3 | K 997013111
pp

14 493,20
4 600,40 SoD|gp.č. 49

4 | K 997013501
pp

2 760,21 SoD|gp.č. 50

5 | K 997013509
PP

1 612,17 SoD|gp.č. 51

W
6 | K 997013862
PP

5 520,42 SoD 01 g p.č. 52

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-I

Metrostav DIZ

Soupis: 05 - Bourání hlavy ochozu

Místo: Slaný
Zadavatel:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 19. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 799,85
HSV - Práce a dodávky HSV	11 799,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 935,00
997 - Přesun sutě	3 864,85

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1
Soupis: 05 - Bourání hlavy ochozu

Matrostatav DIZ

Místo: Slaný Datum: 19.9.2023
Zadavatel: Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 799,85	
	D	HSV					11 799,85	
	D	9					7 935,00	
p	K	962052211					7 935,00	URS 2024 01
	PP							
	W							
	D	997					3 864,85	
2	K	997013111					1 226,77	SoD01g p.č.49
	PP							
3	K	997013501					736,06	SoD 01 g p.č.50
	PP							
4	K	997013509					429,91	SoD01gp.č.51
	PP							
	W							
5	K	997013862					1 472,11	SoD 01 g p.č.52
	PP							

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-i
Soupis:

Matrostav DIZ

06 - Bourání betonu mezi čerpadlovnou a dechlorační jímkou

Místo: Slaný
Zadavatel:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 19. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	47 199,41
HSV - Práce a dodávky HSV	47 199,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 740,00
997 - Přesun sutě	15 459,41

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1
Soupis:

Metrostav DIZ

06 - Bourání betonu mezi čerpadlovnou a dechlorační jímkou

Místo: Slaný
Zadavatel:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 19. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 199,41

0 HSV			47 199,41
D 9			31 740,00
1 K 962052211			31 740,00 CS ÚRS 2024 0?
PP			
W			
D 997			15 459,41
2 K 997013111			4 907,09 SoD01gp.č.49
PP			
3 K 997013501			2 944,22 SoD01gp.č.50
PP			
4 K 997013509			1 719,65SoD 01g p.č.51
PP			
W			
5 K 997013862			5 888,45 SoD 01 g p.č.52
PP			

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

Metrostav DIZ

Objekt:

ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1

Soupis:

07 - Čerpání vody od 1.12.2023-29.2.2024

Místo: Slaný

Zadavatel: Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 19. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

92 636,30

1 - Zemní práce

92 636,30

92 636,30

SOUPIS PRACÍ

meTR&sTau

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1
Soupis: 07 - Čerpání vody od 1.12.2023-29.2.2024

MetrostavDIZ

Místo: Slaný Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							92 636 30	
D HSV							92 636,30	
D 1							92 636,30	
1	K	115101201					88 150,00	CS ÚRS 2024 01
PP								
2	K	115101301					4 486,30	CS ÚRS 2024 01
PP								

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1
Soupis:



Metrostav DIZ

08- Výsuvná madla u žebříků z kompozitu

Místo: Slaný
Zadavatel: Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 19.9.2023

Kód dílu - Popis

Projektant:
Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

45 264,00
45 264,00
45 264,00

SOUPIS PRACÍ

meTR&sr.au

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1

Metrostav DIZ

Soupis: 08- Výsuvná madla u žebříků z kompozitu

Místo: Slaný

Datum: 19.9.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

45 254 00

D PSV			45 264,00	
D 767			45 264,00	
1	K	767647R1	45 264,00	R položka
FP				

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-I
Soupis:

Matrostav DIZ

09 - Tenkovrstvá probarvená omítka

Místo: Slaný Datum: 19.9.2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	76 541,01
HSV - Práce a dodávky HSV	155 471,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	155 079,45
998 - Přesun hmot	391,55
PSV - Práce a dodávky PSV	-78 929,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	-78 929,99

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1
Soupis:

Metroattv DIZ

09 - Tenkovrstvá probarvená omítka

Místo: Slaný
Zadavatel:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 19. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 541,01	
	D		HSV				155 471,00	
	D	6					155 079,45	
p K 622131121								19 278.34 CS ÚRS 2024 01
			PP					
2	K							135 801,11 CS ÚRS KV 2024 01
			PP					
	D	998					391.55	
3	K						391.55	SoD stav_SO02
								p.č.125
			PP					
	D	PSV					-78 929,99	
	D	783					-78 929.99	
K 783827423							-78 929,99	SoD stav_SO02
			PP					p.č.269

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1

Soupis:

10 - Kazetový podhled

Místo: Slaný

Zadavatel: Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 19. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

194 718,55

763 - Konstrukce suché výstavby

194 718,55

194 718,55



SOUPIS PRACÍ

meTR@srau

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1
Soupis: 10 - Kazetový podhled
Místo: Slaný
Zadavatel:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Metrostav DIZ

Datum: 19. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

194 718,55

D	PSV				194 718,55	
D	763				194 718,55	
1	K	763135102			53 811,48	CS ÚRS 2024 01
PP						
VV						
2	M	59030581			139 550,40	CS ÚRS 2024 01
PP						
VV						
3	K	998763301			1 356,67	SoD stav_SO02 p.č.193
PP						

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

Metrostav DIZ

Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1

Soupis: **11 - Železobetonová deska sociálního zázemí**

Místo: Slaný

Datum: 19.9.2023

Zadavatel:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	170 182,13
HSV - Práce a dodávky HSV	170 182,13
2 - Zakládání	131 223,89
998 - Přesun hmot	38 958,24

SOUPIS PRACÍ

meTR^srau

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1
Soupis: 11 - Železobetonová deska sociálního zázemí

Metrostav DIZ

Místo: Slaný Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							170 182,13		
D HSV							170 182,13		
D 2							131 223,89		
1	K	273321411					74 527,53	CS ÚRS 2024 01	
PP									
W									
2	K	273351121					5 600,81	soD01ep.č.8	
PP									
W									
3	K	273351122					1 425,251	SoD 01 e p.č.9	
PP									
4	K	273361821					4 566,79	SoD01ap.č.5	
PP									
5	K	273362021					45 103,51	IsoD 01e p.č.10	
PP									
D	998							38 958,24	
6	K	998011001					38 958,24	soD01ep.č.13	
PP									

REKAPITULACE STAVBY

meTR(č>sTau 1

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

Metrostav DIZ

KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel:
Město Slaný

IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			906 994,31
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
	15,00%	906 994,31	190 468,81
		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 097 463,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 005_02_2023

Metrostav DIZ

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

Místo: Slaný

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		906 994,31	1 097 463,12
ZL09		906 994,31	1 097 463,12
1		75 812,57	91 733,21
2		93 545,16	113 189,64
3		55 045,88	66 605,51
4		44 249,45	53 541,83
5		11 799,85	14 277,82
6		47 199,41	57 111,29
7		92 636,30	112 089,92
8		45 264,00	54 769,44
9		76 541,01	92 614,62
10		194 718,55	235 609,45
11		170 182,13	205 920,38

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

Matroatař IMZ

Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1

Soupis: **01 - Vytěžení stávající pláně pro základové pasy sociálního zařízení**

Místo: Slaný

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 812,57

HSV - Práce a dodávky HSV

75 812,57

1 - Zemní práce

75 812,57

SOUPIS PRACÍ

meTR^srau

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1
Soupis:

Metro«Uv DIZ

01 - Vytěžení stávající pláně pro základové pasy sociálního zařízení

Místo: Slaný
Zadavatel: Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 19. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV			75 812,57	
D 1			75 812,57	
1	K	131251102	21 441,17	SoD 01g p.č.4
PP				
VV				
2	K	162751117	17 420,98	SoD 01g p.č.13
PP				
4	K	171201231	34 855,29	SoD 01g p.č.15
PP				
VV				
3	K	171251201	961,50	SoD 01g p.č.14
PP				
5	K	181951112	1 133,63	SoD de_SO02 p.č.1
PP				
VV				

Stavba:	Slaný - Modernizace plovárny	Metrostav DIZ
Objekt:	ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1	
Soupis:	02 - Závoz pláně a rozšíření základ, pasů socáálního zařízení	
Místo:	Slaný	Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel:		Projektant:
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		93 545,16
HSV - Práce a dodávky HSV		93 545,16
1 - Zemní práce		11 442,52
2 - Zakládání		76 855,59
998 - Přesun hmot		5 247,05

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1
Soupis:

MatrosUvDIZ

02 - Závoz pláně a rozšíření základ, pasů socáálníhoho zařízení

Místo: Slaný
Zadavatel:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 19. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

93 545,16

PČ Typ Kód
o HSV

rá soustava 93 545,16

D 1		
2	K	132251251

11 442,52

4 199,75 CS ÚRS 2024 01

PP		
w		
3	K	162751117

2 370,05 SoD01g p.č.13

PP		
4	K	171201231

4741,91 SoD01gp.č.15

w		
*	K	171251201

130,81 |soD01g p.č.14

D 2		
8	K	271922211

76 855,59

54 661,75 CS ÚRS 2024 01

PP		
6	K	274313611

18 314,10|cS ÚRS 2024 01

PP		
1	K	274313711

3 879,74 SoD stav_SO02 p.č. 2

D 998		
7	K	998011001

5 247,05

5 247,05 SoD stav_SO02 p.č.125

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny Objekt:
ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1

Metrostav DIZ

Soupis: 03 - Ocelové průchodky

Místo: Slaný

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel: Metrostav DIZ s.r.o.
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		55 045,88
HSV - Práce a dodávky HSV		55 045,88
1 - Zemní práce		54 816,00
998 - Přesun hmot		229,88

SOUPIS PRACÍ

meTR^srau

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL09 - Vícepráce - CÚ 2024-1
Soupis: 03 - Ocelové průchodky
Místo: Slaný
Zadavatel:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Metrostav DIZ

Datum: 19. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

55 045,88

D HSV			55 045,88	
D 1			54 816,00	
2	K	15386111R2	33 312,00	R položka
PP				
1	K	15386111R1	21 504,00	R položka
PP				
D 998			229,88	
3	K	998011001	229,88	SoD stav_SO02 p.č.125
PP				

Projekt: Slaný - Modernizace plovárny
Část: SO 03 - Venkovní vodovody a kanalizace
Název: Změny rozsahu venkovní kanalizace 015
ZL č.:

Datum vystavení:

Podklady:	RDS	Počet příloh: vyjádření geotechnika
Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Změny rozsahu venkovní kanalizace	
Technický popis změny:		
Cenový dopad bez DPH:	654 656,19 Kč	
Časový dopad (je-li nějaký):		
Dopad do standartu (je-li nějaký):	-	
Dopad dozměny PD (je-li nějaký):	Ano	
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	-	

Datum: 'Z. Z. 0 Lj,' 7-^1

Datum: 'T-■ 0 Ú 'OH

Datum: 'W 0^1 ■

Datum: #bOLI. WH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 005_02_2023
Stavba: Slaný - Modernizace plovárny



KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ: 19. 9. 2023
Datum:

Zadavatel:
Město Slaný

IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o,

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			654 656,19
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 654 656,19	Výše daně 137 477,80
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			792 133,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

meTR&sTau

Náklady z rozpočtů

654 656,19	792 133,99
654 656,19	792 133,99
403 747,99	488 535,07
29 837,52	36 103,40
167 839,53	203 085,83
53 231,15	64 409,69

ZLÍ 0	
011	
012	
013	
014	

Kód:005_02_2023

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Místo:

Slaný

Zadavatel:

Město Slaný

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

19. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Metrostav DIZ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL10 - Změna kanalizace, odpočet výztuže
Soupis: **011 - Obetonování trubní retence**

Místo:
Zadavatel: Město Slaný
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 19. 9. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	403 747,99
HSV - Práce a dodávky HSV	403 747,99
011-1 - Obetonování trubní retence odpočet	-91 858,72
8 - Trubní vedení	-91 858,72
011-2 - Obetonování trubní retence přípočet	495 606,71
8 - Trubní vedení	495 606,71

SOUPIS PRACÍ



Metrostav DIZ

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL10 - Změna kanalizace, odpočet výztuže
Soupis: 011 - Obetonování trubní retence

Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem			403 747,99	
D	HSV		403 747,99	
D	011-1		-91 858,72	
D	8		-91 858,72	
55	K	899623171	-91 858,72	SoD SO03c p.č.55
PP				
D	011-2		495 606,71	
D	8		495 606,71	
55	K	899623171	495 606,71	SoD SO03c p.č.55
PP				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

meTR[^]srau

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL10 - Změna kanalizace, odpočet výztuže

Soupis:

012 - Odkopávka pod komunikací

Místo:

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 837,52

HSV - Práce a dodávky HSV

29 837,52

1 - Zemní práce

29 837,52

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL10 - Změna kanalizace, odpočet výztuže
Soupis: 012 - Odkopávka pod komunikací

Metrostav DIZ

Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

29 837,52

D HSV			29 837,52	
D 1			29 837,52	
1	K	122151403	6 852,96	SoD SO05 p.č.1
PP				
27	K	167151111	3 902,40	CS ÚRS 2024.01
PP				
3	K	162251102	4 224,96	SoD SO01c p.č.3
PP				
6	K	171151111	14 857,20	SoD SO05 p.č.6
PP				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

meTR@srau

Mstroítav DIZ

Stavba;

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL10 - Změna kanalizace, odpočet výztuže

Soupis:

013 - Záměna zásypového materiálu

Místo:

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

167 839,53

HSV - Práce a dodávky HSV

167 839,53

1 - Zemní práce

167 839,53

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL10 - Změna kanalizace, odpočet výztuže
Soupis: 013 - Záměna zásypového materiálu

Mitrostav DIZ

Místo: Datum: 19.9.2023
Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Mitrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							167 839,53	
HSV							167 839,53	
1							167 839,53	
58331200							167 839,53	SoD SO03c p.č.9

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

meTR(c>sTau

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Objekt:

ZL10 - Změna kanalizace, odpočet výztuže

Soupis:

014 - Šachta D-1-1-3

Místo:

Datum:

19. 9. 2023

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 231,15

014-1 - Změna na betonovou šachtu

53 231,15

8 - Trubní vedení

53 231,15

SOUPIS PRACÍ

meTR^sTau

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL10 - Změna kanalizace, odpočet výztuže
Soupis: 014-Šachta D-1-1-3

Metrostav oiz

Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

53 231,15

D 014-1			53 231,15	
D 8			53 231,15	
37	K	894411121	19 082,91	SoD SO03C p.č.37
PP				
39	M	59224023	10 563,76	SoD SO03C p.č.39
PP				
45	M	59224168	3 663,24	SoD SO03C p.č.45
PP				
42	M	59224050	8 607,80	SoD SO03O p.Č.42
PP				
50	M	59224014	545,23 SoD SO03C p.č.50	
PP				
53	K	899311114	1 567,52	SoD SO03c p.č.53
PP				
54	M	155241031	9 200,69 SoD S003c p.č.54	
PP				



Metrostav DIZ

Projekt: Slaný - Modernizace plovárny
Část: SO 01 Bazény, SO 02 Provozní objekt
Název: Měněpráce výztuže 016

ZL č.:

Datum vystavení:

Podklady:

RDS

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny:	Měněpráce výztuže
Zdůvodnění změny:	
Technický popis změny:	
Cenový dopad bez DPH:	- 2 161 325,40 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	-
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	-

Datum: 22.04.2024

Datum: 23.04.2024

Datum: 23.04.2024

Datum: 29.04.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 005_02_2023
Stavba: Slaný - Modernizace plovárny

meTR«<STau 1
Metrottav DIZ

KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ: 19. 9. 2023
Datum:

Zadavatel:
Město Slaný

IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:
Metrotstav DIZ s.r.o.

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-2 161 325,40
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-2 161 325,40	-453 878,33
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			-2 615 203,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

005_02_2023

Metrostav DIZ

Stavba:

Slaný - Modernizace plovárny

Místo:

Slaný

Datum:

19.9.2023

Zadavatel:

Město Slaný

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 161 325,40	-2 615 203,73
ZL10	Změna kanalizace, odpočet výztuže	-2 161 325,40	-2 615 203,73
015	Odpočet výztuže - skutečnost	-2 161 325,40	-2 615 203,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Metrostav DIZ

Stavba: Slaný - Modernizace plovárny
Objekt: ZL10 - Změna kanalizace, odpočet výztuže
Soupis: 015 - Odpočet výztuže - skutečnost

Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-2 161 325,40
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 161 325,40
2 - Zakládání	-1 029 632,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-839 007,43
4 - Vodorovné konstrukce	-292 685,36

mcTRftsrau

Metrostav DIZ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 161 325,40	
D		HSV					-2 161 325,40	
D		2					<u>-1 029 632,61</u>	
K		273361821					-739 358,93	SoD 01bp.č.4
P								
P								
W								
W								
2	K	273361821					-183 698,03	SoD01bp.č.4
PP								
W	W	W						
4	K	273362021					-2 001,18	soD01ep.č.10
pp w w w								
3	K	274361821					1 385,43	SoD 01c p.č.12
PP								
W	W	W						
7	K	274361821.1					19 909,17	SoD stav_SO02 p.č.5
PP								
W	W	W						
5	K	275361821					-125 869,07	SoD 01f p.č.5
PP w w w								
D 3								
14	K	317361821					-5 490,42	SoD stav_SO02 p.č.26
PP								
W	W							
9	K	331361821					-6 619,29	SoD stav_SO02 p.č.31
PP								
W	W							
10	K	345361821					-46 796,82	SoD stav_SO02 p.č.41
pp								
W	W							
6	K	380361006					-265 233,28	SoD de_SO02 p.č.9
PP								
W	W	W						
11	K	380361006.1					-514 867,62	SoD stav_SO02 p.č.45
pp								
w								

PČ Typ

Kód

ena celkem [CZK] Cenová soustava

W
W

D 4
| 12 | K 411361821

pp

W
W

13 K 417361821

pp
W
W

-292 685,36

-275 752,301 SoD stav_SO02 p.č.52

-16 933,06 SoD stav_SO02 p.č.56