

Změnový list číslo 1	
Identifikace akce	
Název akce:	Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Mostiště, p.č. st. 163,
Objednatel:	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Zastoupen:	
Zhotovitel:	ATIKA - LYSÝ, s.r.o., Zahradí 992, 594 01 Velké Meziříčí
TDS:	
Projektant:	
Předmět změnového listu	
Výměna části stávající UT, změna truhlářských výrobků, dodatečné stavební úpravy herny, přeložka plynovodní přípojky a změna dlažby na terase	
vsazení světlovodu do střechy, oprava stávající svislé izolace proti vodě,	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
V projektové a zadávací dokumentaci neřešeno, vyvolané změny objednatelem a po odkrytí stavebních konstrukcí	
Nové řešení :	
Stávající UT bylo v nevyhovujícím stavu vzhledem k rekonstruovaným prostorům, truhlářské výrobky uraveny dle skutečnosti, dodatečné stavební úpravy vyvolané změnou v propojení stávající části MŠ, neřešení plynovodní přípojky v PD a nevyhovující stav HUP, prosvětlení stávající chodby světlovodem, výměna dlažby terasy za dlažbu uživatelsky a esteticky kvalitnější a oprava stávající svislé izolace	
Zdůvodnění změny :	
Stávající UT bylo v nevyhovujícím stavu vzhledem k rekonstruovaným prostorům, truhlářské výrobky uraveny dle skutečnosti, dodatečné stavební úpravy vyvolané změnou v propojení stávající části MŠ, neřešení plynovodní přípojky v PD a nevyhovující stav HUP, prosvětlení kuchyňské linky světlovodem vzhledem k absenci přímého osvětlení, zatíkáni do stavebních konstrukcí kotleny 1.PP a výměna dlažby terasy za dlažbu uživatelsky a esteticky kvalitnější	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
nemá vliv	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
viz zápisy z KD a SD	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: bez dopadu	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	480 009,60 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	85 883,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	187 047,75 Kč
	536 327,78 Kč
Za Zhotovitele:	Za technický dozor (TDS):