

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo na NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ
DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky: „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) –
Týniště nad Orlicí (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1121/2017**

ISPROFOND: 5523520015

a

„Společnost PRODEX-VALBEK“

Jehož účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 15.11.2016

Prodex spol. s r.o.

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

Prodex spol. s r.o., organizační složka

se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 Vinohrady

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl oddíl A, vložka 76169

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Peterem Lastoveckým**

Korespondenční adresa: **Prodex spol. s r. o., organizační složka, Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2**

a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3

zastoupena: Ing. Ladislavem Šímkem, jednatelem, Ing. Lukášem Hruboňem, jednatelem

IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **16XP29004**

PREAMBULE

Z důvodu naplnění provozní kapacity na jednokolejně trati předmětného úseku byly zhotoviteli přiděleny nepřetržité výluky, nutné pro provedení geotechnického průzkumu, v menším rozsahu, než bylo zhotovitelem požadováno a to až v měsících duben – červen 2017. V takto poskytnutém rozsahu výluk však nebude možné pořídit kompletní podklady pro zpracování geotechnického průzkumu a zhotovitelem bylo zažádáno o další výluky. Z projednání výluk vyplývá, že výkopové práce pro geotechnický průzkum budou ukončeny v červenci 2017 a vyhodnocení průzkumu bude možné dokončit až začátkem srpna 2017.

Smluvní strany shodně konstatují, že uvedené skutečnosti jsou důvodem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a úpravu prvního dílčího termínu plnění dle SOD.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 5.13, resp. přílohy 5 – Harmonogram plnění, kdy se mění termín prvního dílčího plnění z 4 na 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č.obj.: **E617-S-1121/2017**, č. zhot.: **16XP29004** takto:

1) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text článku 5, odst. 5. 13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace díla |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/05/16 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16
c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla |

<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení této Smlouvy č. obj.: **E617-S-1121/2017**, č. zhot.: **16XP29004**, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění (příloha č. 5 SOD)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 22.6.2017

V Praze dne 18.5.2017

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Peter Lastovecký
vedoucí organizační složky
PRODEX spol. s r.o.
za „společnost PRODEX-VALBEK“
na základě plné moci ze dne 15.11.2016

Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy		
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 1. dílčí fakturace – 40% ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb" (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 1. Dílčí etapy	<ul style="list-style-type: none"> • Provedení a vyhodnocení geotechnických a ostatních průzkumů • Provedení místních šetření • Uzavření technického řešení 	Předávací protokol k 1. Dílčí etapě
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 2. dílčí fakturace – 30% ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb" (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 2. Dílčí etapy	<ul style="list-style-type: none"> • Zpracování ZP • Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování 	Odevzdání ZP Předávací protokol ke 2. Dílčí etapě Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování
3. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u>	Do 3 měsíců od obdržení pokynu oprávněné osoby Objednatele k ukončení 3. Dílčí etapy. konečná fakturace – 30 % ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb" (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění 3. Dílčí etapy	<ul style="list-style-type: none"> • Předložení kompletního zpracování PD vč. projednání a zpracování připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. dodání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb. • Zhotovitel vypracuje úplný soupis změn projektu, ke kterým došlo mezi procesem EIA a přípravou PD. 	Proces EIA: Závěr zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován nebo stanovisko EIA. Prohlášení o shodě (sledování změn záměru) – pokud bude vydáno. Protokol o předání komplet. zpracování PD vč. projednání a zpracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí připravené k podání na stavební úřad.