

	Projekt: 42613 Oprava hydroizolací nad zásobovacím tunelem
	Objednatel: Letiště Praha, a.s., zastoupené ČAH, a.s.
	Předmět: Oznámení možné změny 001
Komu: Letiště Praha, a.s. Od: Hartex CZ s.r.o.	
Stavební Objekt: Etapa VI, Etapa V	
Předmět změny: Cenové navýšení vlivem skutečností zjištěných po odkrytí podkladních vrstev	
Žádost o změnu vznesl: Letiště Praha, a.s.	
Odkazy na výkresy : Viz. technologický předpis odsouhlasený GP	
Důvod změny: Nedostatečná výška stávající skladby stropu pro konstrukci navrženou v projektové dokumentaci.	
Časové ohodnocení: - Dopad do celkových termínů: NE	
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):	
<p>1) Projektem navržená skladba spádové a ochranné vrstvy z betonu vypuštěna a nahrazena kompletní reprofilací stropní desky materiály Sopro, které splňují požadavky GP na tuto skladbu a jsou vhodné pro tl. navržené skladby.</p> <p>2) Výškový rozdíl v dilatačním spoji stropů tunelů T1 a stropu tunelu spojovacího objektu mezi T1 a T2 musel být řešen dodávkou a montáží atypického dilatačního profilu Migua.</p> <p>3) V rámci etapy V byla po odbourání vrchních vrstev zjištěna dilatace stropní desky, která nebyla propsána přes všechny konstrukční vrstvy. Vzhledem k zajištění správné funkčnosti byla dodána odpovídající meziobjektová dilatační lišta.</p>	
Odpočty : Neprovedené práce a dodávky spojené s původní navrženou skladbou konstrukce.	
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:	
Přípočty :	Cena ██████████ Kč
Odpočty :	██████████ Kč
Celkové předpokládané náklady	██████████ Kč
Oznámil za zhotovitele: ██████████	Převzal za objednatele: ██████████
Datum a podpis: 2. 2. ██████████	Datum a podpis: ██████████
Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.	

HARTEX CZ s.r.o.
OBCHODNÍ A STAVEBNÍ ČINNOST
 Českolipská 325, 412 01 Litoměřice
 IČO: 25048902, DIČ: CZ25048902
 tel./fax: 416 731 177



Projekt:	42613 Oprava hydroizolací nad zásobovacím tunelem	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s., zastoupené ČAH, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	001

Komu: Letiště Praha, a.s.

Od: Hartex CZ s.r.o.

Stavební Objekt: Etapa VI, Etapa V

Předmět změny: Cenové navýšení vlivem skutečností zjištěných po odkrytí podkladních vrstev

Žádost o změnu vznesl: Letiště Praha, a.s.

Odkazy na výkresy : Viz. technologický předpis odsouhlasený GP

Důvod změny: Nedostatečná výška stávající skladby stropu pro konstrukci navrženou v projektové dokumentaci.

Časové ohodnocení: - **Dopad do celkových termínů:** Ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

- 1) Projektem navržená skladba spádové a ochranné vrstvy z betonu vypuštěna a nahrazena kompletní reprofilací stropní desky materiály Sopro, které splňují požadavky GP na tuto skladbu a jsou vhodné pro tl. navržené skladby.
- 2) Výškový rozdíl v dilatačním spoji stropů tunelů T1 a stropu tunelu spojovacího objektu mezi T1 a T2 musel být řešen dodávkou a montáží atypického dilatačního profilu Migua.
- 3) V rámci etapy V byla po odbourání vrchních vrstev zjištěna dilatace stropní desky, která nebyla propsána přes všechny konstrukční vrstvy. Vzhledem k zajištění správné funkčnosti byla dodána odpovídající meziobjektová dilatační lišta.

Odpočty : Neprovedené práce a dodávky spojené s původní navrženou skladbou konstrukce.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Připočty :

Kč

Odpočty :

Kč

Celkové náklady :

Kč

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Objednatel:

Letiště Praha, a.s., zastoupené ČAH, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny obsahuje Zhotovitel k provedení prací.

HARTEX CZ s.r.o.
OBCHODNÍ A STAVEBNÍ ČINNOST
Českolipská 325, 412 01 Litoměřice
IČO: 25048902, DIČ: CZ25048902
tel./fax: 416 731 177