

Dodatek č. 16

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4980/2020

číslo ERMS: 2232/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533120004

a

"Společnost Brandýs"

správce:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924 , DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1561

bank. spojení Společnost Brandýs: xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady

(dále též jako „správce“ nebo „společník 1“)

společník 2:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441
jednající: Ing. Pavel Mužík, předseda představenstva

(dále též jen jako „společník 2“ nebo „další společník“)

společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000
IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1809
zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

(dále též jen jako „společník 3“ nebo „další společník“)

společník 4:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 4528
zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem Trnkou,
jednatelem společnosti

(dále též jen jako „společník 4“ nebo „další společník“)

Číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. 1524.0120453JST	EUROVIA CZ a.s.
č. 2020/1011/0914	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
č. 85/20 – OZ/SOD	Elektrizace železnic Praha a.s.
č. 20200411	GJW Praha spol. s r.o.

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 16 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 1. 2021 na zhotovení stavby s názvem „Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC“ (dále též jako „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. 1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 231 785 507,00 Kč v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění předchozích dodatků bez DPH.....4 044 540 552,59 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH231 785 507,00 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 16 bez DPH.....4 276 326 059,59 Kč

1. 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

V důsledku změn nákladů dle Pod-článku 13.8 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: 4 276 326 059,59 Kč.

slovy: čtyřimiliardydvěšedesátšestmilionůtřistadvacetšesttisíc padesátdevět korun českých a padesátdevět haléřů.

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 16

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny ve znění předchozích dodatků se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 16, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 16.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1 je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny Díla

Objednatel

V Praze dne 3.6.2024

Zhotovitel

V Pardubicích dne 22.5.2024

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb,
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy,
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

6.5.2024

.....

Ing. Pavel Mužík
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

7.5.2024

.....

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

7.5.2024

.....

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

6.5.2024

.....

Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

22.5.2024

.....

Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky dle dodatku č. 16

Budoucí majitel	Číslo PS, SO		Rozpočet po dodatku č.15	ZL č.				Rozpočet dle dodatku č.16
		Název PS, SO		ZL	K	valorizace	vícepráce	méněpráce
SŽ Olomouc	PS 00-01-51	Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	43 708 733,17			8 492 123,96		52 200 857,13
SŽ Olomouc	PS 00-01-52	Ústí nad Orlicí – Choceň, úprava ETCS	107 496 114,26			26 350 058,02		133 846 172,28
SŽ Olomouc	PS 02-01-21	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, traťové z	40 838 922,44			685 314,96		41 524 237,40
SŽ Olomouc	PS 03-01-11	Odbočka Odb Bezprávi, staniční zabezpečovací zařízení	71 209 838,12			674 573,56		71 884 411,68
SŽ Olomouc	PS 04-01-21	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	26 957 629,58			319 344,38		27 276 973,96
SŽ Olomouc	PS 05-01-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, staniční zabezpečovací zařízení	164 282 886,67			765 009,76		165 047 896,43
SŽ Olomouc	PS 06-01-21	Brandýs nad Orlicí - Choceň, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	23 566 005,25					23 566 005,25
3-majetek 3. osob	PS 00-02-51	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	5 446 772,97			56 914,53		5 503 687,50
SŽ Olomouc	PS 00-02-52	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	15 521 873,64			199 848,70		15 721 722,34
SŽ Olomouc	PS 00-02-53	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, DOK a TK	30 465 924,84			286 092,91		30 752 017,75
SŽ Olomouc	PS 00-02-81	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava GSM-R	998 548,67					998 548,67
SŽ Olomouc	PS 00-02-91	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, přenosový systém	12 193 195,57			2 770,74		12 195 966,31
SŽ Olomouc	PS 01-02-91	ŽST Ústí nad Orlicí, úpravy dálkové diagnostiky technologických systémů	112 415,29					112 415,29
SŽ Olomouc	PS 03-02-11	Odbočka Odb Bezprávi, místní kabelizace	1 258 260,82			2 308,19		1 260 569,01
SŽ Olomouc	PS 03-02-41	Odbočka Odb Bezprávi, elektrická zabezpečovací signalizace	527 395,03					527 395,03
SŽ Olomouc	PS 03-02-91	Odbočka Odb Bezprávi, sdělovací zařízení	795 344,36					795 344,36
SŽ Olomouc	PS 05-02-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, místní kabelizace	6 382 317,42			212 864,22		6 595 181,64
SŽ Olomouc	PS 05-02-21	Zastávka Brandýs nad Orlicí, rozhlasové zařízení	1 076 466,99			25 359,18		1 101 826,17
SŽ Olomouc	PS 05-02-41	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, elektrická zabezpečovací signalizace	782 044,65			4 485,64		786 530,29
SŽ Olomouc	PS 05-02-42	Zastávka Brandýs nad Orlicí, kamerový systém	3 589 654,78			135 580,40		3 725 235,18
SŽ Olomouc	PS 05-02-43	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, kamerový systém	2 498 533,33			76 126,96		2 574 660,29
SŽ Olomouc	PS 05-02-71	Zastávka Brandýs nad Orlicí, informační systém	8 805 381,66			133 323,53		8 938 705,19
SŽ Olomouc	PS 05-02-91	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, sdělovací zařízení	3 999 810,60					3 999 810,60
SŽ Olomouc	PS 05-02-92	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, dálková diagnostika technologických systémů (včetně odboček	2 483 401,13					2 483 401,13
SŽ Olomouc	PS 91-02-91	CDP Praha, doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů	1 970 511,42					1 970 511,42
SŽ Olomouc	PS 91-02-92	ED Pardubice, doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů	2 623 116,99					2 623 116,99
SŽ Olomouc	PS 03-03-11	Odbočka Odb Bezprávi, DŘT	988 585,00					988 585,00
SŽ Olomouc	PS 03-03-61	Odbočka Odb Bezprávi, technologie TTS 3030	4 885 839,27					4 885 839,27
SŽ Olomouc	PS 05-03-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, DŘT	1 358 268,16			333 183,18		1 691 451,34
SŽ Olomouc	PS 05-03-51	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, technologie trafostanice 35/0,4kV	8 520 936,08					8 520 936,08
SŽ Olomouc	PS 91-03-11	ED Pardubice, doplnění DŘT	691 019,84			87 690,42		778 710,26

SŽ Olomouc	SO 00-14-01	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	4 417 279,78			667 470,49		5 084 750,27
SŽ Olomouc	SO 02-10-01	Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční svršek	203 730 926,10			36 426 803,17		240 157 729,27
SŽ Olomouc	SO 02-10-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezpráví, následná úprava GPK	8 711 532,06			1 861 666,32		10 573 198,38
SŽ Olomouc	SO 02-11-01	Ústí nad Orlicí - Bezpráví, železniční spodek	192 379 683,85			32 700 285,26		225 079 969,11
SŽ Olomouc	SO 02-11-02	Ústí nad Orlicí - Bezpráví, sanace svahu km 259,58 - 259,88 vpravo	11 001 189,70			57 315,57		11 058 505,27
SŽ Olomouc	SO 03-10-01	Odbočka Odb Bezpráví, železniční svršek	88 805 085,65			144 363,97		88 949 449,62
SŽ Olomouc	SO 03-10-01.1	Odbočka Odb Bezpráví, následná úprava GPK	2 359 218,14			578 714,29		2 937 932,43
SŽ Olomouc	SO 03-11-01	Odbočka Odb Bezpráví, železniční spodek	53 388 806,97			266 722,04		53 655 529,01
SŽ Olomouc	SO 03-11-02	Obočka Odb Bezpráví, sanace svahu km 261,05 - 261,26 vpravo	16 064 190,48			368 933,13		16 433 123,61
SŽ Olomouc	SO 04-10-01	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	259 693 474,58			41 009 423,45		300 702 898,03
SŽ Olomouc	SO 04-10-01.1	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, následná úprava GPK	10 423 431,71			2 289 809,47		12 713 241,18
SŽ Olomouc	SO 04-11-01	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční spodek	262 915 884,54			39 092 676,56		302 008 561,10
SŽ Olomouc	SO 04-11-02	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, sanace svahu v km 263,12 - 263,49 vpravo	17 966 962,69			207 666,15		18 174 628,84
SŽ Olomouc	SO 05-10-01	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, železniční svršek	363 462 054,89			1 392 041,47		364 854 096,36
SŽ Olomouc	SO 05-10-01.01	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, následná úprava koleje	7 780 616,49			1 263 875,14		9 044 491,63
SŽ Olomouc	SO 05-11-01	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, železniční spodek	400 157 673,93			6 228 063,93		406 385 737,86
SŽ Olomouc	SO 02-27-01	Prodloužení protihlukové stěny Kerhartice, ulice Pražská	11 697 290,52			490 242,44		12 187 532,96
SŽ Olomouc	SO 05-27-01	Protihluková stěna Brandýs nad Orlicí, ulice Žerotínova	15 531 225,86			1 162 449,07		16 693 674,93
SŽ Olomouc	SO 04-12-01	Odstranění zastávky Bezpráví	2 720 642,41					2 720 642,41
SŽ Olomouc	SO 05-12-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, nástupiště	20 295 347,09			219 827,93		20 515 175,02
SŽ Olomouc	SO 05-12-01.1	Zastávka Brandýs nad Orlicí, nástupiště, podpůrná konstrukce	677 128,42					677 128,42
SŽ Olomouc	SO 03-13-01	Odbočka Odb Bezpráví, železniční přejezd P4886 ev. km 261,275	3 189 051,64			276 603,30		3 465 654,94
3-majetek 3. osob	SO 03-13-02	Odbočka Odb Bezpráví, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4886 ev. km 261,275	812 682,01			151 055,69		963 737,70
3-majetek 3. osob	SO 03-13-11	Odbočka Odb Bezpráví, odstranění přejezdů	175 324,01					175 324,01
SŽ Olomouc	SO 04-13-01	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, železniční přejezd P4887 ev. km 262,325	2 026 599,46			21 148,55		2 047 748,01
SŽ Olomouc	SO 04-13-02	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4887 ev. km 262,325	213 412,49					213 412,49
SŽ Olomouc	SO 04-13-11	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, odstranění přejezdů	183 301,40					183 301,40
SŽ Olomouc	SO 05-13-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční přejezd P4888 ev. km 265,143	3 404 412,72					3 404 412,72
3-majetek 3. osob	SO 05-13-02	Odbočka Odb Bezpráví, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4886 ev. km 261,275	1 162 290,70			169 389,40		1 331 680,10
SŽ Olomouc	SO 05-13-03	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, železniční přejezd P4889 ev. km 265,580	5 774 999,34			62 209,99		5 837 209,33

3-majetek 3. osob	SO 05-13-04	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, úprava silnice III/3155 u železničního přejezdu P4889 ev.	882 374,77			156 642,84			1 039 017,61
3-majetek 3. osob	SO 05-13-05	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, úprava místních komunikací u železničního přejezdu P4889 e	455 029,19			91 957,55			546 986,74
SŽ Olomouc	SO 05-13-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, odstranění přejezdu P4888 ev. km 265,143	56 649,07						56 649,07
SŽ Olomouc	SO 05-13-12	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, odstranění přejezdu P4889 ev. km 266,58	65 714,49						65 714,49
SŽ Olomouc	SO 02-20-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční most v ev. km 258,596	5 592 496,95						5 592 496,95
SŽ Olomouc	SO 02-20-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční most v ev. km 258,596, provizorní komunikace	6 913 286,24			14 119,36			6 927 405,60
SŽ Olomouc	SO 02-20-02	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční most v ev. km 259,445	5 571 164,96						5 571 164,96
SŽ Olomouc	SO 02-21-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční propustek v ev. km 260,545	7 776 647,82						7 776 647,82
SŽ Olomouc	SO 02-21-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční propustek v ev. km 260,545, provizorní komunikace	8 010 341,52			91 734,45			8 102 075,97
SŽ Olomouc	SO 03-20-01	Odbočka Odb Bezprávi, železniční most v ev. km 260,986	19 509 550,65			978,81			19 510 529,46
SŽ Olomouc	SO 03-22-01	Odbočka Odb Bezprávi, silniční propustek v ev. km 261,280	2 922 384,67			68 876,49			2 991 261,16
SŽ Olomouc	SO 03-24-01	Odbočka Odb Bezprávi, zárubní zeď km 261,07 - 261,24 vpravo	7 742 793,79			122 831,07			7 865 624,86
SŽ Olomouc	SO 04-20-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607	21 249 181,76			467 923,81			21 717 105,57
SŽ Olomouc	SO 04-20-01.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607, provizorní komunikace	14 690 156,71			594 184,70			15 284 341,41
SŽ Olomouc	SO 04-20-02	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828	26 958 711,73			20,69			26 958 732,42
SŽ Olomouc	SO 04-20-02.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní komunikace	4 339 244,65			192 743,11			4 531 987,76
SŽ Olomouc	SO 04-20-02.2	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261.828, provizorní most přes Tichou Orlicí	19 996 782,15			214 584,48			20 211 366,63
SŽ Olomouc	SO 04-20-03	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,032	21 546 979,55			301 036,73			21 848 016,28
SŽ Olomouc	SO 04-20-04	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,057	1 114 494,39						1 114 494,39
SŽ Olomouc	SO 04-20-05	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594	22 477 203,69			96 278,86			22 573 482,55
SŽ Olomouc	SO 04-20-05.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594, provizorní úpravy komunikace	2 713 084,15			91 657,48			2 804 741,63
SŽ Olomouc	SO 04-20-06	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 264,303	30 401 577,14			1 100 684,17			31 502 261,31
SŽ Olomouc	SO 04-21-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční propustek v ev. km 264,840	8 589 090,44			26,67			8 589 117,11

SŽ Olomouc	SO 04-24-01	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, zárubní zdi km 263,12 - 263,49 vpravo	2 007 615,45					2 007 615,45
SŽ Olomouc	SO 05-20-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,536	90 863 010,08					90 863 010,08
SŽ Olomouc	SO 05-20-01.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,536, provizorní komunikace	10 203 507,09			107 588,53		10 311 095,62
SŽ Olomouc	SO 05-20-02	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,816	22 842 273,76			315 100,02		23 157 373,78
SŽ Olomouc	SO 05-20-03	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,926	9 027 910,52					9 027 910,52
SŽ Olomouc	SO 05-20-04	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v km 266,134 - podchod	72 760 374,02			177 524,55		72 937 898,57
SŽ Olomouc	SO 05-20-04.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v km 266,134 - podchod, osvětlení	5 971 179,41					5 971 179,41
SŽ Olomouc	SO 05-20-05	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 266,594	53 154 182,03			1 247 840,68		54 402 022,71
SŽ Olomouc	SO 05-20-05.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 266,594, provizorní komunikace	2 536 646,06			376 932,84		2 913 578,90
SŽ Olomouc	SO 05-21-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční propustek v ev. km 266,078	11 578 132,17					11 578 132,17
SŽ Olomouc	SO 05-22-01	Brandýs nad Orlicí, most přes Tichou Orlicí u Sv. Jana	12 371 413,88			257,70		12 371 671,58
SŽ Olomouc	SO 05-23-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, opěrná zeď km 265,96 - 266,01	18 862 376,16					18 862 376,16
3-majetek 3. osob	SO 02-54-01	Ústí nad Orlicí - Bezpráví, úprava a ochrana přípojky k domku v km 258,676	202 633,64					202 633,64
3-majetek 3. osob	SO 03-54-01	Odbočka Odb Bezpráví, úprava a ochrana přípojky k domku v km 261,139	196 324,49					196 324,49
SŽ Olomouc	SO 04-54-01	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, úprava a ochrana NN přípojky SŽDC	137 538,13					137 538,13
3-majetek 3. osob	SO 05-54-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km. 266,594, úprava veřejného osvětlení	327 057,94					327 057,94
SŽ Olomouc	SO 05-50-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, odvodnění stanice	8 539 733,43					8 539 733,43
3-majetek 3. osob	SO 05-50-02	Brandýs nad Orlicí, přeložka souběžné jednotné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 265,985	2 229 187,72			40 484,69		2 269 672,41
3-majetek 3. osob	SO 05-50-03	Brandýs nad Orlicí, přeložka souběžné výtlačné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 265,986	1 079 561,00			37 991,54		1 117 552,54
3-majetek 3. osob	SO 05-50-04	Brandýs nad Orlicí, přeložka výtlačné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 266,562	1 304 036,92			9 009,39		1 313 046,31
3-majetek 3. osob	SO 05-51-01	Brandýs nad Orlicí, zrušení vodovodu VaK Jablonné n.O. v km 266,563	681 353,67					681 353,67
3-majetek 3. osob	SO 05-52-01	Brandýs nad Orlicí, úprava STL plynovodu GasNet v km 266,562	721 195,16					721 195,16
SŽ Olomouc	SO 03-31-01	Odbočka Odb Bezpráví, přístupová komunikace k technologickým objektům	1 654 973,53			345 240,82		2 000 214,35
3-majetek 3. osob	SO 04-31-01	Orlické Podhůří, výhybny na místní komunikace v Klopotech	26 894 821,76			207 289,98		27 102 111,74
3-majetek 3. osob	SO 04-31-02	Bezpráví - Brandýs n. O., polní cesta	14 276 856,04			2 957 564,55		17 234 420,59

SŽ Olomouc	SO 05-31-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, železniční most v ev. km 266,594, chodník	198 235,80					198 235,80
SŽ Olomouc	SO 05-40-01	ŽST Branýs nad Orlicí předjízdné koleje, kabelovod	27 679 004,69			901 483,92		28 580 488,61
3-majetek 3. osob	SO 02-63-01	Ochrana objektu proti hluku, Gerhartice č.p. 115	308 350,76					308 350,76
SŽ Olomouc	SO 03-61-01	Odbočka Odb Bezpráví, technologický objekt - stavební část	21 865 183,45					21 865 183,45
3-majetek 3. osob	SO 03-63-01	Odbočka Odb Bezpráví, ochrana objektu proti hluku, Dobrá Voda č.p. 33	571 857,36					571 857,36
3-majetek 3. osob	SO 04-63-01	Ochrana objektu proti hluku, Dobrá Voda č.p. 34	678 984,05					678 984,05
3-majetek 3. osob	SO 04-63-03	Ochrana objektu proti hluku, Sudislav nad Orlicí č.p. 52	157 663,66					157 663,66
3-majetek 3. osob	SO 04-63-04	Ochrana objektu proti hluku, Sudislav nad Orlicí č.p. 51	342 047,16					342 047,16
3-majetek 3. osob	SO 04-66-01	Sudislav nad Orlicí, oplocení pozemku č. 105	57 774,52					57 774,52
SŽ Olomouc	SO 05-61-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, technologický objekt - stavební část	26 455 666,51			16 940,66		26 472 607,17
SŽ Olomouc	SO 05-61-01.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, technologický objekt, zpevněné plochy	1 054 055,38			231 304,27		1 285 359,65
SŽ Olomouc	SO 05-62-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, přístřešky na nástupišťích	8 465 212,18			4 523,10		8 469 735,28
SŽ Olomouc	SO 05-62-02	Zastávka Brandýs nad Orlicí, zastřešení výstupů z podchodu	18 096 221,13			279 619,66		18 375 840,79
SŽ Olomouc	SO 05-63-01	Ochrana objektu proti hluku, ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, ochrana objektů SŽDC proti hlu	21 532 222,50			932 969,11		22 465 191,61
SŽ Olomouc	SO 05-64-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, orientační systém	1 315 351,86					1 315 351,86
3-majetek 3. osob	SO 05-65-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, demolice č.p.215 Brandýs nad Orlicí	1 425 270,98			270 907,18		1 696 178,16
3-majetek 3. osob	SO 05-65-02	Demolice tech. objektu u přejezdu na p. 754 a 755 - 1. etapa + 2. etapa	1 439 536,20					1 439 536,20
3-majetek 3. osob	SO 05-65-03	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, demolice skladu ČD na pozemku 276	970 609,20					970 609,20
SŽ Olomouc	SO 05-66-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, drobná architektura	1 203 026,72			84 392,95		1 287 419,67
3-majetek 3. osob	SO 05-66-02	Brandýs nad Orlicí, oplocení pozemku č. 20/1	95 800,11			10 886,37		106 686,48
3-majetek 3. osob	SO 05-66-03	Brandýs nad Orlicí, oplocení pozemku č. 21/2	99 797,41			12 077,52		111 874,93
SŽ Olomouc	SO 02-71-01	Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	65 227 099,03			1 163 333,65		66 390 432,68
SŽ Olomouc	SO 03-71-01	Odbočka Odb Bezpráví, trakční vedení	58 616 627,37			2 459 825,15		61 076 452,52
SŽ Olomouc	SO 04-71-01	Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení	100 070 089,52			2 950 920,33		103 021 009,85
SŽ Olomouc	SO 05-71-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, trakční vedení	176 565 119,10			3 715 448,73		180 280 567,83
SŽ Olomouc	SO 03-74-01	Odbočka Odb Bezpráví, elektrický ohřev výměn	2 668 358,26					2 668 358,26
SŽ Olomouc	SO 05-74-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, elektrický ohřev výměn	9 346 877,49					9 346 877,49
SŽ Olomouc	SO 01-76-31	ŽST Ústí nad Orlicí, dálkové ovládání odpojovačů, úprava kabelu	309 878,12			34 545,77		344 423,89
SŽ Olomouc	SO 02-76-21	Ústí nad Orlicí - Bezpráví, úprava rozvodu VN 6kV	13 145 376,36			163 739,34		13 309 115,70
SŽ Olomouc	SO 03-76-11	Odbočka Odb Bezpráví, rozvod NN	1 621 375,73					1 621 375,73
SŽ Olomouc	SO 03-76-12	Odbočka Odb Bezpráví, venkovní osvětlení	2 879 806,53					2 879 806,53

SŽ Olomouc	SO 03-76-21	Odbočka Odb Bezprávi, úprava rozvodu VN 6kV	5 574 219,67			4 260,14			5 578 479,81
SŽ Olomouc	SO 03-76-31	Odbočka Odb Bezprávi, dálkové ovládání odpojovačů	9 798 610,74						9 798 610,74
SŽ Olomouc	SO 04-76-21	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, úprava rozvodu VN 6kV	24 990 313,57			108 151,75			25 098 465,32
SŽ Olomouc	SO 05-76-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, rozvod NN	4 368 823,69			100 186,12			4 469 009,81
SŽ Olomouc	SO 05-76-12	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, venkovní osvětlení	21 712 731,41			50 903,94			21 763 635,35
SŽ Olomouc	SO 05-76-21	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, úprava rozvodu VN 6kV	21 377 744,84			41 700,45			21 419 445,29
SŽ Olomouc	SO 05-76-31	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, dálkové ovládání odpojovačů	17 453 099,60						17 453 099,60
SŽ Olomouc	SO 02-77-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, ukolejnění	4 148 542,76			612 288,83			4 760 831,59
SŽ Olomouc	SO 03-77-01	Odbočka Odb Bezprávi, ukolejnění	3 783 370,66			527 275,93			4 310 646,59
SŽ Olomouc	SO 04-77-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, ukolejnění	4 620 252,72			676 879,32			5 297 132,04
SŽ Olomouc	SO 05-77-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, ukolejnění	7 154 037,26			522 918,80			7 676 956,06
SŽ Olomouc	SO 03-78-02	Odbočka Odb Bezprávi, uzemnění technologického objektu	358 852,91						358 852,91
SŽ Olomouc	SO 05-78-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, uzemnění technologického objektu	506 634,70						506 634,70
3-majetek 3. osob	SO 00-83-01	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, kácení mimolesní zeleně	37 049 469,47			88 154,85			37 137 624,32
3-majetek 3. osob	SO 00-83-02	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, náhradní výsadba	1 789 778,16			439 032,58			2 228 810,74
SŽ Olomouc	SO 98-98	Všeobecný objekt	138 235 289,12						138 235 289,12
CELKEM		CELKEM	4 044 540 552,59			231 785 507,00	0,00	0,00	4 276 326 059,59