

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny**

## **Souboru staveb:**

**Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Ústecká, Děčín“**

**Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Děčín, Dělnická (provozní budova)“**

**Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Nový Svět (dílny)“**

**Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Pětidomí“**

## **Smluvní strany**

### **Objednatel:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

██  
██

b) ve věcech technických:

██  
██

### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

datová schránka: ucchjnm

### **Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy,

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

*Faktury v elektronické podobě:*

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: ucchjnm

číslo smlouvy: **E618-S-2850/2023**

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 5003520139 / 5423540006

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 5003520139 / 5423540007

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 5003520139 / 5423540008

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 5003520139 / 5423540009

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949 DIČ: CZ25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka. B 1370

zastoupená **Bc. Janem Jedličkou**, prokuristou

**Ing. Markem Fifkou**, prokuristou

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Datová schránka: 9vbgv95

číslo smlouvy: **1-01-23-006-GAEZ**

(dále jen „Zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 21.07.2023 uzavřely Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a na dodávku a instalaci fotovoltaické elektrárny

Souboru staveb:

Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Ústecká, Děčín“

Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Děčín, Dělnická (provozní budova)“

Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Nový Svět (dílňny)“

Stavba 4 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Pětidomí“

s účinností Smlouvy ke dni 21.07.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

**1) Úprava lhůt k provedení Díla**, když dochází k úpravě termínu 3. Dílčí etapy – dodávka a instalace FVE, a to u jednotlivých Staveb následovně:

**Stavba 1** „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Ústecká, Děčín“: **do 31.07.2024**

**Stavba 2** „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Děčín, Dělnická (provozní budova)“:  
**do 30.09.2024**

**Stavba 3** „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Nový Svět (dílňny)“:  
**do 31.07.2024**

**Stavba 4** „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Pětidomí“:  
**do 31.07.2024**

**ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.**

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění pro Stavbu 2 je zahájení celkové rekonstrukce objektu Dělnická (provozní budova).

Důvodem pro úpravu harmonogramů plnění pro Stavbu 1, Stavbu 3 a Stavbu 4 je úprava stávající projektové dokumentace (změny počtů panelů) dále z důvodu úpravy FVE (4 objekty FVE v lokalitě Ústí nad Labem – trafostanice) tak, aby spolu mohly všechny FVE elektronicky komunikovat. Dále je prodloužení termínu způsobeno cenovými úpravami (odpočty dle požadavků investora).

## **2) Dochází ke změně kontaktního zaměstnance ve věcech smluvních a obchodních na straně Zhotovitele.**

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku č. 1 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít tento Dodatek č. 1, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

## **I. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku XX. odst. 2. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2850/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-23-006-GAEZ, uzavřené dne 21.07.2023, takto:

### **1) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram Plnění. Ruší se znění Přílohy č. 2 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### **2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 5 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) – Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
  - Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

### Za Objednatele:

V Praze

03.06.2024 14:58  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

### Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem

Digitálně podepsal  
Datum: 2024.05.27  
10:37:49 +02'00'

.....  
**Ing. Marek Fifka**  
prokurista  
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal  
Datum: 2024.05.27  
10:56:39 +02'00'

.....  
**Bc. Jan Jedlička**  
prokurista  
STRABAG Rail a.s.

**Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) - Harmonogram plnění**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa – projektová část</b>	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy	DUSP k připomínkám vč. ekonomické rozvahy	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
<b>2. Dílčí etapa – projektová část</b>	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy	DUSP v podrobnosti PDPS čístopis vč. položkového rozpočtu, rozdělení na způsobilé a nezpůsobilé náklady	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
<b>3. Dílčí etapa - dodávka a instalace FVE</b>	<b>Stavba 1: do 31.07.2024</b> <b>Stavba 2: do 30.09.2024</b> <b>Stavba 3: do 31.07.2024</b> <b>Stavba 4: do 31.07.2024</b>	Ukončení dodávky a instalace FVE včetně odevzdání dokumentace dle SO 98-98	Předávací protokol podepsaný oběma stranami, kolaudační souhlas/rozhodnutí

## Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Oprávněné osoby

### Za Objednatele

---

#### Ve věcech smluvních a obchodních

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████ ████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

---

#### Ve věcech technických

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████
Adresa	████████████████████ ████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

---

#### Koordinátor BOZP na staveništi

##### Stavba 1: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ul. Ústecká, Děčín

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████
Adresa	████████████████████ ████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

---

##### Stavba 2: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Děčín, Dělnická (provozní budova)

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████
Adresa	████████████████████ ████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

---

##### Stavba 3: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ústí nad Labem, Nový Svět (dílny)

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████
Adresa	████████████████████ ████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

---

**Stavba 4: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě ústí nad Labem, Pětidomí**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Technický dozor stavebníka (TDS)**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██ ██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

**Za Zhotovitele**

---

**Ve věcech smluvních a obchodních**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Ve věcech technických**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Projekt manažer – specialista na pozemní stavby**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na elektrotechnická zařízení**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

---

**Elektromontér fotovoltaických systémů**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████