

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě k Rámcové dohodě

(č. smlouvy 8/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: 2020/0018)

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

„II/610 St. Boleslav, most ev. č. 610-018 přes D10 za obcí St. Boleslav – PD“

Číslo smlouvy Objednatele: 8/00066001/2019

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0018

Smluvní strany:

Objednatelem:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1478

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost AFSAG PRIS s vedoucím účastníkem

zhotovitelem: AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

zastoupeným: Ing. Petrem Košanem, jednatel

bankovní spojení:

IČ: 45306605 DIČ: CZ45306605

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8073

účastník

zhotovitelem: SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

zastoupeným: Ing. Jiřím Čurdou, jednatel a Ing. Ladislavem Beranem, jednatel

IČ: 04598555 DIČ: CZ04598555

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 250116

účastník

zhotovitelem: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno 2

zastoupeným: Ing. Martinem Řehulkou, jednatel a Ing. Jiřím Šrubařem, jednatel

IČ: 46974806 DIČ: CZ46974806

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7545

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Výše uvedené strany uzavírají tento

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě

Uzavřené dne 3. 2. 2020, č. smlouvy Objednatele: 114/00066001/2020, č. smlouvy Zhotovitele: 2020/0018

I. PREAMBULE

Smluvní strany dne 3. 2. 2020 uzavřely Prováděcí smlouvy (č. smlouvy objednatele: 114/00066001/2020, č. smlouvy Zhotovitele: 2020/0018), jejímž předmětem je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD) a ML a I. HMP.

II. PŘEDMĚT DODATKU

V rámci průběhu vypracování kompletní projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti u akce: „**II/610 St. Boleslav, most ev. č. 610-018 přes D10 za obcí St. Boleslav – PD**“, projektant zpracoval projekt nadjezdu na silnici II/610 přes dálnici D10 za obcí St. Boleslav ve stupni DÚR a DSP. Technické řešení bylo průběžně konzultováno a odsouhlaseno zástupci investora a správce objektu (KSÚS). V rámci majetkoprávního vyrovnání spočívajícím v uzavírání smluv o právu provést stavbu s následným odkupem pozemku po ukončení stavby, majitelky pozemku č. 2215/25 po několika úpravách návrhu smlouvy a konzultaci se svým právníkem odmítly smlouvu podepsat. Vzhledem ke komplikacím v rámci majetkoprávní přípravy a havarijnímu stavu mostu, který již svým stavem ohrožuje provoz na podcházející D10, projektant navrhuje upravit projekt tak, aby výše uvedený pozemek nebyl dotčen trvalým zábořem. Změna projektu si vyžádá přepracování celé řady příloh, neboť tato změna se

promítne do většiny stavebních objektů. Změna projektového řešení byla stanovena na 80 000 Kč. Projekt bude upraven v termínu do 30 dní od podepsání dodatku č. 1 smlouvy. V době zpracování DSP došlo k realizaci stavby kruhového objezdu, který částečně ovlivňuje silniční řešení projektu mostu ev.č. 610-018 pře D10, Stará Boleslav.

Dne 30. 5. 2023 byl objednatelem (KSÚS) zaslán projektantovi projekt „Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav“ za účelem prověření případné koordinace těchto dvou staveb. Projektant nadjezdu prověřil návaznost související stavby a vyhodnotil, že je třeba projekčně upravit řešení úpravy silnice II/610 v rámci projektu nadjezdu nad D10 tak, aby byla zajištěna návaznost na projekt okružní křižovatky. Projekční úprava silničního řešení bude zapracována ve stupni PDPS. Odměna za výše uvedené vícepráce spojené s úpravou projektu byla stanovena na 60 000 Kč.

III. CENA ZA DÍLO

Smluvní strany se dohodly na novém znění Článku II. Cena za dílo, který nově zní:

„1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 422 260 Kč

DPH: 718 674,60 Kč

včetně DPH: 4 140 934,60 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na částečně novém znění Článku III. Doba a místo plnění, který v nově upravené části zní:

DSP koncept: nejpozději do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy

DSP čistopis: nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od Objednatele

Ostatní části tohoto článku zůstávají beze změny.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Prováděcí smlouvy č. smlouvy: 114/00066001/2020 ze dne 3. 2. 2020, č. smlouvy zhotovitele: 2020/0018, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních strana účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne

V

.....
Ing. Petr Košan
Společník 1
AFSAG PRIS

.....
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

II/610 St. Boleslav, most ev. č. 610-018 přes D10 za obcí St. Boleslav – PD

0 popis položky	Cena dle prováděcí smlouvy v Kč	Dodatek č. 1 v Kč
Průzkumy a podklady - DUR		
Podklady, místní šetření	12 000,00	12 000,00
Geologický průzkum	80 000,00	80 000,00
Ověření inženýrských sítí	16 000,00	16 000,00
Dendrologický průzkum	32 000,00	32 000,00
Vývrty a zkoušky asfaltových vrstev dle vyhl.130/2019	71 820,00	71 820,00
Záborový elaborát	30 000,00	30 000,00
Geodetické zaměření mostu	50 000,00	50 000,00
Průzkumy DÚR celkem	291 820,00	291 820,00
DÚR		
Průvodní zpráva	64 000,00	64 000,00
Výkresová část	400 000,00	400 000,00
Dokladová část	33 000,00	33 000,00
DÚR celkem	497 000,00	497 000,00
DUR celkem včetně průzkumů	788 820,00	788 820,00
DSP		
Průvodní zpráva	104 000,00	104 000,00
Souhrnné technické řešení	72 000,00	72 000,00
Stavební část	820 000,00	820 000,00
DIO	72 000,00	72 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	64 000,00	64 000,00
BOZP	61 090,00	61 090,00
Vyvolaná změna technického řešení	0,00	80 000,00
DSP celkem	1 193 090,00	1 273 090,00
IČ-zajištění vydání ÚR		
projednání dokumentace	144 000,00	144 000,00
majetkoprávní podklady	80 000,00	80 000,00
podání žádosti bez poplatků	51 430,00	51 430,00
IČ celkem	275 430,00	275 430,00
IČ-zajištění vydání SP		
projednání dokumentace	212 000,00	212 000,00
majetkoprávní podklady	140 000,00	140 000,00
podání žádosti bez poplatků	54 900,00	54 900,00
IČ celkem	406 900,00	406 900,00
PDPS		
Technická zpráva	60 000,00	60 000,00
Výkresová část	240 000,00	300 000,00
ZTKP	53 270,00	53 270,00
Soupis prací a rozpočet	51 000,00	51 000,00
PDPS celkem	404 270,00	464 270,00
celkem bez DPH	3 068 510,00	3 208 510,00

V Praze dne 5.1.2024

Petr Košan, společník 1, ASFAG PRIS