

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)


dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:


Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupená: Pavlem Podveským, vedoucím útvaru Investice a majetek na základě delegace ze dne 4. 2. 2019
IČ: 61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

OSA – SANEX s.r.o.

Sídlo: Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Zastoupená: Luborem Chválkem, jednatelem
IČ: 044 85 581
DIČ: CZ004485561
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
č. účtu: 1962000006 / 5500
Zapsán v: Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 63791
Kontaktní osoby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1 Zhotovitel pro objednatele realizuje stavební práce na díle **Spojovací chodník podél budovy K**.
- 2.2 Předmětem dodatku jsou práce vyvolané skutečnostmi zjištěnými při provádění díla, kdy při výkopových pracích byl zastižen betonový kanál v hloubce 300-400mm pod terémem. Na žádost objednatele provede zhotovitel hydroizolaci tohoto kanálu. S provedení těchto prací je spojeno prodloužení termínu realizace.
- 2.3 Práce, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou uvedeny v příloze č. 3 – rozpočet zhotovitele.

3. Změna smlouvy o dílo

- 3.1. Bod 4.2. smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:
 - 4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do **pěti týdnů** od zahájení plnění.
- 3.2. Bod 6.1. smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:
 - 6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. K ceně bude připočteno DPH dle platných a účinných právních předpisů.

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	248 241,24 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	4 578,40 Kč
Výše DPH (21%)	53 092,12 Kč
Celková cena včetně DPH	305 911,75 Kč
- 3.3. Bod 14.6. smlouvy o dílo se rozšiřuje o novou přílohu:

Příloha č. 3: Rozpočet zhotovitele

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S12/24-9540-01 ze dne 30. 4. 2024.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v tomto článku objednatel.
- 4.4. Součástí dodatku je příloha smlouvy o dílo:

Příloha č. 3: rozpočet zhotovitele

V Ostravě dne:

Objednatel:

V Ostravě dne

Zhotovitel:

.....
za VŠB-TUO
Pavel Podveský
vedoucí útvaru Investice a majetek

.....
za OSA – SANEX s.r.o.
p. Lubor Chválek
jednatel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VŠB - mlatový chodník

Objekt: **01 - Izolace**

Místo: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 3. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 578,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 228,50
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 228,50
1	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči	m2			1 228,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 349,90
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 349,90
2	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2			79,30
3	M	DEK.2230101079	DEKPRIMER (bal/10kg)	kus			617,40
4	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2			838,50
5	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2			1 674,24
	VV		10*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství				
6	K	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	%			140,46