

DODATEK č. 07238-2024-4502-D-0039/94-01-001-S00644-05

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, dokončení sanace na lokalitě Časy - PARAMO, a.s.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **FCC Česká republika, s.r.o.**
se sídlem: Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČO: 45809712
DIČ: CZ 45809712
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 12401
Zastoupena: Ing. Petrem Morávkem a Ing. Václavem Niklem, jednateli společnosti

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
se sídlem: Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 10200
IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 19775

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, číslo vložky 1036

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „Společnost FCC – AVE – VZE – Časy“, kde FCC Česká republika, s.r.o. je vedoucím společníkem a správcem společnosti, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. druhým společníkem a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. třetím společníkem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07238-2019-4502-S-0039/94-01-001-S00644 ze dne 25. 6. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z dubna 2024 „**SPOLEČNOST FCC-AVE-VZE-ČASY**“ - PARAMO – Časy - II. etapa pro dokončení sanace lokality deponie PARAMO, a.s. v k.ú. Časy - Změna závazku č. 5 k Realizační projektové dokumentaci nápravných opatření“ vypracovaného zhotovitelem a evidovaného objednatel 25. 4. 2024 pod č.j. MF-870/2024/4502-22 (dále jen „**ZZS č. 5**“).

Popis ZZS č. 5

ZZS č. 5 řeší vícepráce a méně práce spojené s novými skutečnostmi identifikovanými na lokalitě v průběhu realizace prací. Vícepráce jsou spojeny s odstraněním zjištěného většího množství nadlimitně kontaminovaných materiálů v tělese těžené deponie, než bylo uvedeno ve schválené projektové dokumentaci. Méně práce jsou spojeny zejména s nulovou další odtěžbou podlimitně znečištěných materiálů, neboť tyto materiály již v tělese těžené deponie nebyly nalezeny, s nerealizováním původně plánovaného přesunu staveniště, s nižším rozsahem stavebního čerpání, s ukončením prací spojených s demontáží krycí folie a s dalšími dílčími pracemi při sanaci nesaturované zóny, které jsou realizovány ve sníženém rozsahu oproti projektové dokumentaci. Další méně práce souvisí se snížením množství odstraňovaného odloučeného produktu a sorbentů při sanaci saturované zóny a se snížením počtu laboratorních analýz v rámci sanačního monitoringu. V souvislosti s úpravou rozsahu prací dochází k prodloužení doby sanace nesaturované zóny do 15. 12. 2024.

Potřeba víceprací je v celkové hodnotě 3 830 425,- Kč bez DPH, méně práce jsou v celkové hodnotě -3 848 485,- Kč.

Odůvodnění ZZS č. 5

Důvodem jsou nové skutečnosti zjištěné zhotovitelem v průběhu prací, zejména zjištění většího množství nadlimitně kontaminovaných materiálů v tělese těžené deponie, než bylo uvedeno ve schválené projektové dokumentaci, dále pak zjištění menšího množství podlimitně kontaminovaných materiálů v tělese těžené deponie, a optimalizace prací spojených s průběhem prací, které vedly ke snížení rozsahu dílčích prací při sanaci saturované a nesaturované zóny a sanačním monitoringu.

II.

V návaznosti na změnu plnění Smlouvy uvedenou v článku I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 3, ZZS č. 4 a **ZZS č. 5** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

Cena za provedení díla bez DPH činí 292 870 946,- Kč (slovy: dvě stě devadesát dva milionů osm set sedmdesát tisíc devět set čtyřicet šest korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel dokončí sanaci nenasaturované zóny nejpozději do 15. 12. 2024.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3.6.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 28.5.2024
Za „Společnost FCC – AVE – VZE – Časy“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Petr Morávek
jednatel společnosti
FCC Česká republika, s.r.o.

Ing. Václav Nikl
jednatel společnosti
FCC Česká republika, s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX