

DODATEK č. 08018-2024-4502-D-0017/94-01-004-S00716-01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „SEZ, Spolchemie - Sanace podloží závodu - 1. etapa - západní“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zakládání Group a.s.**
se sídlem na adrese: Thámová 181/20, 186 00 Praha 8
IČO: 61858013
DIČ: CZ61858013
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2664
zastoupena: Ing. Zdeňkem Ratajem, předsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Studeným, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08018-2023-4502-S-0017/94-01-004-S00716 ze dne 14. 8. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného „SEZ, Spolchemie - Sanace podloží závodu – 1. etapa – západní. Žádost o změnu závazku ze smlouvy – rev 02“, vypracovaného zhotovitelem dne 18.4.2024, doručeného objednateli emailem dne 18.4.2024, evidovaného objednatelem pod PID: MFCREXFJRL, č.j. MF-1138/2024/4502-17, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaného položkového rozpočtu (dále jen „ZZS“).

Popis ZZS:

ZZS zahrnuje vícepráce související s výskytem železobetonových konstrukcí v trase podzemní těsnicí stěny („PTS“), jejich řezáním a bouráním a s větším množstvím odpadu při realizaci PTS. Součástí změny jsou i méněpráce – menší výměra realizované PTS, menší délka vodících zídek a nepřítomnost nebezpečných odpadů.

Potřeba víceprací v hodnotě 854 078,12 Kč bez DPH, méněpráce v hodnotě 1 006 032,23 Kč bez DPH. Cenový nárůst (snížení) ve výši - 151 954,11 Kč bez DPH, tj. - 1,04 % ceny díla.

Odůvodnění ZZS:

Zohlednění výsledků doplňkového geologického průzkumu (menší hloubka nepropustného podloží, nepřítomnost kontaminovaných zemin), větší rozsah inženýrských sítí, který si vynutil větší rozsah použití tryskové injektáže, a výskyt železobetonových panelů v trase PTS.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **14 390 505,94Kč** (slovy: čtrnáct milionů tři sta devadesát tisíc pět set pět korun českých devadesát čtyři haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

*K datu uzavření Dodatku 08018-2024-4502-D-0017/94-01-004-S00716-01 činí cena za provedení díla s DPH **17 412 512,17Kč** (slovy: sedmnáct milionů čtyři sta dvanáct tisíc pět set dvanáct korun českých sedmnáct haléřů).*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

První odstavec bodu 3.6 Smlouvy nově zní takto:

„ K dokončení stavebních prací dojde nejpozději do 5 měsíců ode dne zahájení prací dle bodu 3.4 smlouvy. K jejich předání dojde bezodkladně po uzavření Dodatku 08018-2024-4502-D-0017/94-01-004-S00716-01, nejpozději však do 15 dnů od nabytí účinnosti Dodatku 08018-2024-4502-D-0017/94-01-004-S00716-01.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3.6.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 31.5.2024
Za Zakládání Group a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Zdeněk Rataj
předseda představenstva

30.5.2024

Ing. Zdeněk Studený
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX