

2024/0004/A0/01

**SMLOUVA O DÍLO**  
**dodatek č. 1**  
**na zhotovení zakázky**  
**„Fotovoltaická elektrárna – PD pro SP a inženýrská činnost“**

číslo smlouvy objednatele: 2024/0004/A0/00  
číslo smlouvy zhotovitele: 2024/001/PR

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

**I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

**Poliklinika Prosek, a.s.**

se sídlem : Lovosická 440/40, 190 00, Praha 9

IČO: 28495306, DIČ: CZ28495306 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: MUDr. Michalem Maškem, předsedou představenstva  
( dále jen „objednatel“ )

a

**MONTSERVIS PRAHA, a.s.**

se sídlem : U plynárny 500/44, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 00551899

DIČ: CZ00551899 – reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky: 270

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Radkem Dančákem, předsedou představenstva  
(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel v průběhu prací předložil objednateli rozpracovanou projektovou dokumentaci k stavebnímu povolení (DSP), k vyjádření k jednotlivým variantám budoucího rozsahu díla. Objednatel své vyjádření oznámí v termínu do 20.5.2024. Poté zhotovitel projektovou dokumentaci (DSP) dopracuje a předá objednateli.

Na vedoucích orgánech zhotovitele došlo k personálním změnám.

Z výše uvedených důvodů je třeba upravit článek „IV. Doba plnění“ a článek „XIII. Provádění díla“ Smlouvy o dílo následovně:

Stávající znění

**IV.**

**DOBA PLNĚNÍ**

1. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato pro jednotlivé činnosti následně:
  - a) Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení k veřejnoprávnímu projednání dle čl. II. (návrh DSP) před podáním žádosti o stavební povolení v termínu do 3 měsíců od zahájení plnění
  - b) Inženýrská činnost v rámci DSP a obstarání SP v termínu do 3 měsíců od předání PD pro SP
  - c) Vyřízení žádosti o dotační podporu v termínu do 1 měsíce od obstarání SP

Nové znění

**IV.**

**DOBA PLNĚNÍ**

1. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato pro jednotlivé činnosti následně:
  - a) Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení k veřejnoprávnímu projednání dle čl. II. (návrh DSP) před podáním žádosti o stavební povolení v termínu do 4 měsíců od zahájení plnění
  - b) Inženýrská činnost v rámci DSP a obstarání SP v termínu do 3 měsíců od předání PD pro SP
  - c) Vyřízení žádosti o dotační podporu v termínu do 1 měsíce od obstarání SP

Stávající znění

**XIII.**

**PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob.  
Oprávněné osoby objednatele:
  - ve věcech smluvních: MUDr. Michal Mašek
  - ve věcech administrativně technických: Bc. Jaromír Staněk
2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby.  
Oprávněné osoby zhotovitele:
  - ve věcech smluvních: Ing. Jan Soukal
  - ve věcech technických: Ing. Radek Dančák

Nové znění

**XIII.**

**PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob.  
Oprávněné osoby objednatele:
  - ve věcech smluvních: MUDr. Michal Mašek
  - ve věcech administrativně technických: Bc. Jaromír Staněk
  
2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby.  
Oprávněné osoby zhotovitele:
  - ve věcech smluvních: Ing. Radek Dančák
  - ve věcech technických: Ing. Radek Dančák

Ostatní články Smlouvy o dílo se nemění.

V Praze dne : 24.5.2024

V Praze dne : ..... 24. 5. 2024

..  
objednatel

zhotovitel