

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-012 ze dne 5. 4. 2023
(SMVS: 107V751003137)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Bc. Karel Májek (technický dozor objednatele)

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice OŘS AHNM)

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Sdružení firem „INGBAU CZ a VALC – HK FVZ UO“

Účastníci sdružení

1. INGBAU CZ s.r.o. (vedoucí společník)

S. K. Neumanna 2708, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice

2. VALC, s.r.o. (Společník)

Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Vedoucí společník: INGBAU CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16396

Sídlo: S. K. Neumanna 2708, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 259 41 127

DIČ: CZ25941127

Zastoupená: **Petrem Sýkorou, jednatelem**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-7180100237/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Petr Sýkora, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Valc, jednatel, [REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hzyb3hm
Adresa pro doručování: INGBAU CZ s.r.o., P.O. BOX 30, Štefánikova 534, 500 11 Hradec Králové

Společník: VALC, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677

Sídlo: Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

IČO: 45537151

DIČ: CZ45537151

Zastoupená: **Ing. Pavlem Valcem, Ing. Tomášem Valcem, jednateli společnosti**

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: d5t9nnu

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.9. čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-012 ze dne 5. 4. 2023 na zhotovení díla – stavby **Hradec Králové – Nový areál FVZ UO, budova děkanátu, 4.NP - rekonstrukce**“ (dále jen „**Smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11. 2023 (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1 Účel Dodatku č. 2

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny, úpravě o záměny.

Článek 2 Předmět Dodatku č. 2

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.3.** Mezi smluvními stranami byly dále dohodnuty změny v technickém řešení (dále jen „**záměny**“). Záměny plně nahrazují navržená řešení v Projektové dokumentaci, nezhorší kvalitu provedeného díla a nezvyšují celkovou cenu díla.
- 2.4.** Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4, 6 a 7 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.5.** Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce a upravuje o záměny, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 2, 7 až 12 včetně jeho finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

+ 3 875 872,56 Kč vč. DPH (+ 3 203 200,46 Kč bez DPH, + 672 672,10 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 2 501 641,95 Kč vč. DPH (- 2 067 472,69 Kč bez DPH, - 434 169,26 Kč 21% DPH)

cena záměn

0,- Kč vč. DPH (0,- Kč bez DPH, 0,- Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

1 374 230,60 Kč vč. DPH 1 135 727,77 Kč bez DPH, 238 502,83 Kč 21% DPH).

2.6. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

28 523 755,11 Kč bez DPH

(slovy: dvacet osm milionů pět set dvacet tři tisíc sedm set padesát pět korun českých jedenáct haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 3. nebo 2. 4. čl. 2 smlouvy.

3.2 K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 5 989 988,57 Kč a

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 34 513 743,68 Kč

(slovy: třicet čtyři milionů pět set třináct tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých šedesát osm haléřů včetně DPH).“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2, 7 až 12 - víceprací, méněprací, záměn – počet stran: 46

Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1

3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2.

3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

**Mgr.
Tomáš
Urbánek** Digitálně
podepsal Mgr.
Tomáš Urbánek
Datum:
2024.06.05
09:39:11 +02'00'

Za Zhotovitele:

Petr Sýkora
jednatel
INGAU CZ s.r.o.
vedoucího společníka oprávněného
jednat za sdružení firem
„INGBAU CZ a VALC – HK FVZ UO“

podepsáno elektronicky

**Petr
Sýkora** Digitálně
podepsal Petr
Sýkora
Datum:
2024.04.11
16:17:55 +02'00'

Hradec Králové – Nový areál FVZ UO, budova děkanátu, 4.NP - rekonstrukce (SMVS: 107V751003137)

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-012 účinnost dne: 11.4.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

2

Týká se: Elektroinstalace slaboproudy dle změn a doplňků - požadavky FVZ UO, AKIS, objednatele

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL 2

Jiné:

Popis změny díla:

Odpočet

Zrušení projektem navržených instalací a prvků elektroinstalací slaboproudu ze strany objednatele v koordinaci s FVZ UO, AKIS

Přípočet

Instalace a prvky elektroinstalací slaboproudu dle požadavků objednatele v koordinaci s FVZ UO, AKIS, včetně čidel CO2 - dle zjištěných nesrovnalostí obsažených v DPS a VV, zhotovitelem zaslaných 20.4.2023 a body č. 1/9,2/3,3/6,3/7,4/1,4/4,5/3,8/2,8/3 kontrolních dnů.

Navrhovaná změna ceny díla :

-348 267,20 Kč Kč bez DPH

-421 403,31 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

~~prodloužení*~~ ~~zkrácení*~~

0 kalendářních dnů

Z toho :

VCP: 363 755,80 Kč Kč bez DPH

MPC: 712 023,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
za sdružení firem Sdružení
firem „INGBAU CZ a
VALC – HK FVZ UO“

Datum a podpis

1.2.2024

technický dozor
stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor
objednatele

Datum a podpis

8.2.24

8.2.2024

Tento Změnový list je podkladem pro následující jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Navržené úpravy popsané výše souhlasí se závěry z místního šetření a AD se Změnovým listem č. 2 SOUHLASÍ.

[redacted]
autorský dozor

Datum a podpis 8.2.24 [redacted]

Stanovisko TDS/TDO k navrhované změně:

TDS: Navržené úpravy popsané výše souhlasí se závěry z místního šetření a TDS se Změnovým listem č. 2 SOUHLASÍ.

TDO: s návrhem ZL 2 souhlasím

[redacted]
technický dozor stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis 8.2.24 [redacted]

8.2.2024

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro návrh dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-012):

ZL 2 - Elektroinstalace slaboproudy dle změna a doplňků - požadavky FVZ UO, AKIS, objednatel

Navrhovaná změna ceny díla :
-348 267,20 Kč Kč bez DPH
-421 403,31 Kč Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
~~prodloužení~~ * ~~zkrácení~~ *
0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele :

Za zhotovitele :

[redacted]
technický dozor stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis

8.2.24

8.2.2024

[redacted]
hlavní stavbyvedoucí
a sdružení firem Sdružení
firem „INGBAU CZ a
ALC – HK FVZ UO“

Datum a podpis

1.2.2024

Práce budou splňovat podmínky uvedené v smlouvě a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti provedení apod.

Hradec Králové – Nový areál FVZ UO, budova děkanátu, 4.NP - rekonstrukce (SMVS: 107V751003137)

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-012 účinnost dne: 11.4.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

7

Týká se: Vnitřní dveře, zárubně – změna tabulky výrobků – výpisu dveří , 1. dodatek PBŘ

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

příloha č.2 - změna tabulky výrobků – výpisu dveří z 08/2023,
příloha č.3 – 1. dodatek PBŘ z 10/2023

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL 7

Jiné:

Příloha č.4 - zjištěné nesrovnalosti obsažené v DPS a VV,
zhotovitelem zaslaných 20.4.2023**Popis změny díla:**

Odpočet

Konstrukce truhlářské - vnitřní dveře, zárubně – původní konstrukční parametry, D5,D7,D8,D10 dle zadávací projektové dokumentace

Přípočet

Konstrukce truhlářské - vnitřní dveře, zárubně – dle změny tabulky výrobků – výpisu dveří z 08/2023, dodatku PBŘ z 10/2023, zjištěných nesrovnalostí obsažených v DPS a VV, zhotovitelem zaslaných 20.4.2023, zejména bod 27) a související nezpracování parametrů PBŘ do zadávací projektové dokumentace stavební a TZB, dále pak požadavků objednatele na rozšíření, změny rozsahu a specifikací dveřních kování, jednotlivých zápisů z KD a doplňujících parametrů a informací obdržených od objednatele a AD.

Navrhovaná změna ceny díla :

387 129,75 Kč Kč bez DPH

468 427,00 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

prodloužení* – zkrácení*

0 kalendářních dnů

Z toho :

VCP: 921 740,75 Kč Kč bez DPH

MPC: 534 611,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
za sdružení firem Sdružení
firem „INGBAU CZ a
VALC – HK FVZ UO“

Datum a podpis

1. 2. 2024

technický dozor
stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor
objednatele

Datum a podpis

6.2.24

P. J. R. O.

Tento Změnový list je podkladem pro hlavní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Navržené úpravy popsané výše souhlasí se závěry z místního šetření a AD se Změnovým listem č. 7 SOUHLASÍ.

[redacted]
autorský dozor

Datum a podpis 8.2.24 [redacted]

Stanovisko TDS/TDO k navrhované změně:

TDS: Navržené úpravy popsané výše souhlasí se závěry z místního šetření a TDS se Změnovým listem č. 7 SOUHLASÍ.

TDO: souhlasím ZL 7

[redacted]
technický dozor stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis 8.2.24 [redacted]

8.2.2024

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-012):

ZL 7 Vnitřní dveře, zárubně – změna tabulky výrobků – výpisu dveří , 1.dodatek PBR

Navrhovaná změna ceny díla :

387 129,75 Kč Kč bez DPH

468 427,00 Kč Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

prodloužení* – zkrácení*

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele :**Za zhotovitele :**[redacted]
technický dozor stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis

8.2.24 [redacted]

8.2.2024

[redacted]
hlavní stavbyvedoucí
za sdružení firem Sdružení
firem „INGBAU CZ a
VALC – HK FVZ UO“

Datum a podpis

1.2.2024 [redacted]

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SOB a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

Hradec Králové – Nový areál FVZ UO, budova děkanátu, 4.NP - rekonstrukce (SMVS: 107V751003137)

Smlouva o dílo: 6440-ORŠ2-2022-012 účinnost dne: 11.4.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

8

Týká se: Větrací, požární mřížky, dvířka, ucpávky, PHP, značení únikových cest

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

příloha č.2 – 1. dodatek PBR z 10/2023

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL 8

Jiné:

Příloha č.3 - zjištěné nesrovnalosti obsažené v DPS a VV, zhotovitelem zaslaných 20.4.2023

Popis změny díla:

Odpočet

Ostatní – část větracích Al mřížek, Ostatní - Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci – část požárních ucpávek

Přípočet

Stavební část – stavební úpravy otvorů pro větrací a požární vypěňovací mřížky, D+M části větracích mřížek, fotoluminiscenčního značení únikových cest, D+M PHP, Vzduchotechnika - D+M požárních vypěňovacích mřížek, ZTI - D+M požárních dvířek ZTI, včetně souvisejících stavebních prací a úprav, vše dle dodatku PBR z 10/2023, zjištěných nesrovnalostí obsažených v DPS a VV, zhotovitelem zaslaných 20.4.2023, zejména bod 27) a související nezpracování parametrů PBR do zadávací projektové dokumentace stavební a TZB, skutečností zjištěných v průběhu realizace po odkrytí stávajících konstrukcí, jednotlivých zápisů z KD a doplňujících parametrů a informací obdržených od AD

Navrhovaná změna ceny díla :

414 579,42 Kč Kč bez DPH

501 641,10 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

~~prodloužení~~ * ~~zkrácení~~ *

0 kalendářních dnů

Z toho :

VCP: 631 745,42 Kč Kč bez DPH

MPC: 217 166,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
za sdružení firem Sdružení
firem „INGBAU CZ a
VALC – HK FVZ UO“

Datum a podpis

1.2.2024

technický dozor
stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor
objednatele

Datum a podpis

8.2.24

P. L. 2024

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Navržené úpravy popsané výše souhlasí se závěry z místního šetření a AD se Změnovým listem č. 8 SOUHLASÍ.

[redacted]
autorský dozor

Datum a podpis 8.2.24 [redacted]

Stanovisko TDS/TDO k navrhované změně:

TDS: Navržené úpravy popsané výše souhlasí se závěry z místního šetření a TDS se Změnovým listem č. 8 SOUHLASÍ.

TDO: s navrhovanou ZLP souhlasím

[redacted]
technický dozor stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis 8.2.24 [redacted]

8.2.2024 [redacted]

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-012):

ZL 8 Větrací, požární mřížky, dvířka, ucpávky, PHP, značení únikových cest

Navrhovaná změna ceny díla :

414 579,42 Kč Kč bez DPH

501 641,10 Kč Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

prodloužení* – zkrácení*

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele :

[redacted]
technický dozor stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis

8.2.24 [redacted]

8.2.24 [redacted]

Za zhotovitele :

[redacted]
hlavní stavbyvedoucí
a sdružení firem Sdružení
firem „INGBAU CZ a
VALC – HK FVZ UO“

Datum a podpis

1.2.2024 [redacted]

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jako provedení apod.

Hradec Králové – Nový areál FVZ UO, budova děkanátu, 4.NP - rekonstrukce (SMVS: 107V751003137)

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-012 účinnost dne: 11.4.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

9

Týká se: Změna a doplnění VZT, elektroinstalací : WC, instalace odstínění elektroinstalací v podlahách, instalace pro elektrické sušáky ručníků, snížení rozsahu drážek v podlahách

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL 9

Jiné:

Popis změny díla:

Odpočet

Projektem navržené instalace a prvky VZT, elektroinstalace silnoproudu WC ženy INP-9NP a WC muži INP-9NP, z důvodu zjištěného stávajícího stavu dotčených prostor, nosných konstrukcí a elektroinstalací. Neprovedený rozsah drážek elektroinstalací v podlahách, obsažených v D.č.1 k SOD

Přípočet

Stavební část – demontážní, bourací a stavebně-montážní práce, vyplývající ze zjištěného stávajícího stavu dotčených prostor a nosných konstrukcí, Vzduchotechnika - D+M rozšíření instalací potrubí VZT, D+M elektroinstalací silnoproudu napájení elektro ventilů VZT, včetně D+M transformátorů k těmto ventilům, vše v souladu se změnou a doplněním původního projektu VZT/chlazení, zohledňující zjištěný skutečný stav v dotčených prostorách nezpracovaný v zadávací projektové dokumentaci a v souladu s body č. 2/1, 5/6 kontrolních dnů, dále pak doplnění odstínění silnoproudu a slaboproudu v drážkách podlah a související stavebně-montážní práce v souladu s bodem č. 4/6, doplnění elektroinstalací silnoproudu pro sušáky ručníků v koupelnách 4NP a související stavebně-montážní práce, nezahrnuté do zadávací projektové dokumentace a v souladu s bodem č. 9/4 kontrolních dnů.

Navrhovaná změna ceny díla :

912 832,19 Kč Kč bez DPH
1 104 526,96 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
~~prodloužení *~~ ~~zkrácení *~~

0 kalendářních dnů

Z toho :

VCP: 1 039 403,57 Kč Kč bez DPH

MPC: 126 571,38 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
za sdružení firem Sdružení
firem „INGBAU CZ a
VALC – HK FVZ UO“

Datum a podpis

1.2.2024

technický dozor
stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor
objednatele

Datum a podpis

8.2.24

8.2.2024

Tento Změnový list je podkladem pro hlavní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Navržené úpravy popsané výše souhlasí se závěry z místního šetření a AD se Změnovým listem č. 9 SOUHLASÍ.

[redacted]
autorský dozor

Datum a podpis 8.2.24 [redacted]

Stanovisko TDS/TDO k navrhované změně:

TDS: Navržené úpravy popsané výše souhlasí se závěry z místního šetření a TDS se Změnovým listem č. 9 SOUHLASÍ.

TDO: s návrhem ZL 9 souhlasím

[redacted]
technický dozor stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis 8.2.24 [redacted]

8.2.2024 [redacted]

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podřízený dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-012):

ZL 9 - Změna a doplnění VZT, elektroinstalací : WC, instalace odstínění elektroinstalací v podlahách, instalace pro elektrické sušáky ručníků, snížení rozsahu drážek v podlahách

Navrhovaná změna ceny díla :
912 832,19 Kč Kč bez DPH
1 104 526,96 Kč Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
prodloužení*—zkrácení*
0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele :

Za zhotovitele :

[redacted]
technický dozor stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis

8.2.24 [redacted]

8.2.2024 [redacted]

hlavní stavbyvedoucí
za sdružení firem Sdružení
firem „INGBAU CZ a
VALC – HK FVZ UO“

Datum a podpis

8.2.24 [redacted]

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jako provedení apod.

Hradec Králové – Nový areál FVZ UO, budova děkanátu, 4.NP - rekonstrukce (SMVS: 107V751003137)

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-012 účinnost dne: 11.4.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

10

Týká se: Změna rozsahu a provedení výměn stoupacích potrubí dešťové a splaškové kanalizace a stoupacích potrubí vody

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL 10

Jiné:

Popis změny díla:

Odpočet

Zrušení výměn stoupacích potrubí dešťové kanalizace dle bodu č. 5/1 kontrolních dnů

Zrušení výměn částí stoupacích potrubí splaškové kanalizace a stoupacích potrubí vody dle bodu č. 5/1 kontrolních dnů

Přípočet

Stavební část – demontážní, bourací a stavebně-montážní práce nutné pro realizaci dílčích výměn vybraných stoupacích potrubí a uvedení dotčených prostor 3NP a 5NP do původního stavu.

Navrhovaná změna ceny díla :

-300 907,39 Kč Kč bez DPH

-364 097,94 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
~~prodloužení *~~ ~~zkrácení *~~

0 kalendářních dnů

Z toho :

VCP: 47 820,80 Kč Kč bez DPH

MPC: 348 728,19 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
za sdružení firem Sdružení
firem „INGBAU CZ a
VALC – HK FVZ UO“

Datum a podpis

1.2.2023

technický dozor
stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor
objednatele

Datum a

8.2.2023

8.2.2023

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Navržené úpravy popsané výše souhlasí se závěry z místního šetření a AD se Změnovým listem č. 10 **SOUHLASÍ**.

[redacted]
autorský dozor

Datum a podpis 8.2.24 [redacted]

Stanovisko TDS/TDO k navrhované změně:

TDS: Navržené úpravy popsané výše souhlasí se závěry z místního šetření a TDS se Změnovým listem č. 10 **SOUHLASÍ**.

TDO:

↓ návrhem ZL 10 souhlasím

[redacted]
technický dozor stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis 8.2.24 [redacted]

8.2.2024 [redacted]

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je přílohou k dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-012):

ZL 10 - Změna rozsahu a provedení výměn stoupacích potrubí dešťové a splaškové kanalizace a stoupacích potrubí vody

Navrhovaná změna ceny díla :
-300 907,39 Kč Kč bez DPH
-364 097,94 Kč Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
~~prodloužení~~ * ~~zkrácení~~ *
0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele :

Za zhotovitele :

[redacted]
technický dozor stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor objednateleDatum a podpis
8.2.24 [redacted]

8.2.2024 [redacted]

[redacted]
hlavní stavbyvedoucí
za sdružení firem Sdružení
firem „INGBAU CZ a
VALC – HK FVZ UO“Datum a podpis
8.2.24 [redacted]

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti provedení apod.

Hradec Králové – Nový areál FVZ UO, budova děkanátu, 4.NP - rekonstrukce (SMVS: 107V751003137)

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-012 účinnost dne: 11.4.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

11

Týká se: Elektroinstalace slaboproudý rozšíření instalací DTV

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL 11

Jiné:

Popis změny díla:

Přípočet

Rozdělení instalací DTV z původně sdružených tras pro 2 kanceláře na individuální rozvody pro každou kancelář zvlášť. Důvod rozdělení: zadávací projektová dokumentace elektroinstalací nezohlednila stávající prostorové možnosti a nedostatečné konstrukční tloušťky konstrukcí pro stanovené množství vodičů a chrániček. Jedná se příčinu navazující na ZL 1.

Navrhovaná změna ceny díla :

70 361,00 Kč Kč bez DPH

85 136,81 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

~~prodloužení~~ * – ~~zkrácení~~ *

0 kalendářních dnů

Z toho :

VCP: 70 361,00 Kč Kč bez DPH

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
za sdružení firem Sdružení
firem „INGBAU CZ a
VALC – HK FVZ UO“

Datum a podpis

1.2.2023

technický dozor
stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor
objednatele

Datum

8.2.2023

P.2.2023

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Navržené úpravy popsané výše souhlasí se závěry z místního šetření a AD se Změnovým listem č. 11
SOUHLASÍ.

[redacted]		[redacted]	
autorský dozor		Datum a podpis 8.2.24 [redacted]	
Stanovisko TDS/TDO k navrhované změně:			
TDS: Navržené úpravy popsané výše souhlasí se závěry z místního šetření a TDS se Změnovým listem č. 11 SOUHLASÍ.			
TDO: S návrhem ZL 11 souhlasím			
[redacted]		Datum a podpis 8.2.24 [redacted]	
technický dozor stavebníka Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		8.2.2024 [redacted]	
Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem [redacted] dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-012):			
ZL 11 - Elektroinstalace slaboproudy rozšíření instalací DTV			
Navrhovaná změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
70 361,00 Kč Kč bez DPH		prodloužení * zkrácení *	
85 136,81 Kč Kč vč. DPH		0 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
[redacted]		[redacted]	
technický dozor stavebníka Bc. Karel Májek technický dozor objednatele		hlavní stavbyvedoucí za sdružení firem Sdružení firem „INGBAU CZ a VALC – HK FVZ UO“	
Datum a podpis 8.2.24 [redacted]		Datum a podpis 8.2.2024 [redacted]	
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Hradec Králové – Nový areál FVZ UO, budova děkanátu, 4.NP - rekonstrukce (SMVS: 107V751003137)

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-012 účinnost dne: 11.4.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

12

Týká se: Zatemňující technika

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Příloha č.1 – ZL 12

Jiné:

Popis změny díla:

Odpočet

Zatemňující rolety elektricky ovládané, dle výpisu ostatních prvků OVI, místnosti č. 415a, č. 416, č. 429

Přípočet

Demontáž stávajících okenních žaluzií, D+M zatemňujících rolet manuálně ovládaných, na jednotlivých okenních křídlech, místnosti č. 415a, č. 416, č. 429

D+M vertikálních žaluzií látkových – předsazených před okenní sestavy, v rozsahu stropy/parapety oken, manuálně ovládaných, místnosti č. 414a, 415a, č. 416

Důvod změny: Nedostatečný konstrukční a provozní prostor v nadpražích stávajících oken pro systémové garnyže návínů rolet.

Navrhovaná změna ceny díla :

0,00 Kč Kč bez DPH

0,00 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

prodloužení * zkrácení *

0 kalendářních dnů

Z toho :

VCP: 128 373,12 Kč Kč bez DPH

MPC: 128 373,12 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

hlavní stavbyvedoucí
za sdružení firem Sdružení
firem „INGBAU CZ a
VALC – HK FVZ UO“

Datum a podpis

20.2.2024

technický dozor
stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor
objednatele

Datum a podpis

20.2.24

Tento Změnový list je podkladem pro hlavní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Navržené úpravy popsané výše souhlasí se závěry z místního šetření a AD se Změnovým listem č. 12 SOUHLASÍ.

[redacted]
autorský dozor

Datum a podpis 29.2.24 [redacted]

Stanovisko TDS/TDO k navrhované změně:

TDS: Navržené úpravy popsané výše souhlasí se závěry z místního šetření a TDS se Změnovým listem č. 12 SOUHLASÍ.

TDO: souhlasím ZL souhlasím

[redacted]
technický dozor stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis 29.2.24 [redacted]

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem [redacted] datku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-012):

ZL 12 - Zatemňující technika

Navrhovaná změna ceny díla :
0,00 Kč Kč bez DPH
0,00 Kč Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
~~prodloužení*~~ ~~zkrácení*~~
0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele :**zhotovitele :**[redacted]
technický dozor stavebníka
Bc. Karel Májek
technický dozor objednatele

Datum a podpis

29.2.24

[redacted]
ovni stavbyvedoucí
za sdružení firem Sdružení
firem „INGBAU CZ a
VALC – HK FVZ UO“

Datum a podpis

20.2.2024

Práce budou splňovat podmínky u [redacted] budou provedeny ve stejné úrovni co do jako [redacted] provedení apod.

Hradec Králové – Nový areál FVZ UO, budova děkanátu, 4.NP - rekonstrukce
Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2022-012 ze dne 5.4.2023 vč. dodatku č.2

Rekapitulace stavby

Cena	SoD vč. dodatku č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Záměny	Dodatek č.2	SoD vč. dodatku č. 2
bez DPH	27 388 027,34	3 203 200,46	- 2 067 472,69	0,-	1 135 727,77	28 523 755,11
DPH 21%	5 751 485,74	672 672,10	- 434 169,26	0,-	238 502,83	5 989 988,57
s DPH	33 139 513,08	3 875 872,56	- 2 501 641,95	0,-	1 374 230,60	34 513 743,68
Celkem	33 139 513,08	3 875 872,56	- 2 501 641,95	0,-	1 374 230,60	34 513 743,68

Ing.
Ladislava
Hemerková
Digitálně podepsal
Ing. Ladislava
Hemerková
Datum: 2024.04.11
15:10:15 +02'00'