

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Objednatel:

**VaK Bruntál, a.s.**

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

datová schránka – ID:

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

### 2. Zhotovitel:

**KUNST, spol. s r.o.**

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech realizace:

registrace:

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

datová schránka – ID:

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

třída Práce 42, 792 01 Bruntál

47675861 / CZ47675861

Ing. Petr Klouda, předseda představenstva

Ing. Stanislav Moškoř, člen představenstva

Palackého 1906, 753 01 Hranice

19010591 / CZ19010591

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690

Komerční banka, a.s.,

takto:

I.

#### Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.05.2023 na realizaci díla: „**Obnova usazovacích nádrží ČOV Bruntál**“ je:

1. úprava ceny díla v souvislosti s rozšířením rozsahu díla.
2. úprava termínu realizace díla v souvislosti s rozšířením rozsahu díla.

Text čl. IV. **Cena za provedení díla** Smlouvy o dílo se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **21.684.438,75 Kč bez DPH (slovy dvadsetjednamilionů šestsettisícosmsetčtyřtisíc čtyřistatřicet osm korun českých a sedmdesát pět haleřů).**

K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Výše uvedená změna díla je především důsledkem úpravy množství položek dle skutečných okolností vzniklých na stavě a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Celkový nárůst položek nepřesáhl 30% původní hodnoty ceny za provedení díla.

Výše uvedená změna vznikla následovně:

**Cena původní dle Smlouvy o dílo bez DPH:**

**20.777.311, - Kč**

Změna (vícepráce) dle Dodatku č. 1 bez DPH:  
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:

+ 907.127,75 Kč  
21.684.438,75 Kč

Text čl. VI. Doba plnění Smlouvy o dílo se v bodu 1.iii) mění takto:

- iii. termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: **10 kalendářních měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla**

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Změna doby plnění díla akceptuje požadavek zhotovitele s ohledem na navýšení pracnosti při realizaci víceprací na provedení díla.

## II.

### Ostatní podmínky

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla a změna doby plnění díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Popisu a zdůvodnění změn č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Představenstvem společnosti VaK Bruntál a.s. dne 31.05.2024, pod č. usnesení 06/31.05.2024.
5. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy

Součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou / se stanou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Popis a zdůvodnění změn č. 1 včetně rozpočtu

V Bruntále, dne

V Hranicích, dne

Objednatel:

Ing. Petr Klouda  
Digitally signed by  
Ing. Petr Klouda  
Date: 2024.06.03  
13:21:44 +02'00'

Ing. Petr Klouda  
Předseda představenstva VaK Bruntál, a.s.

Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.  
Digitálně podepsal Ing.  
Jaroslav Boráň, Ph.D.  
Datum: 2024.06.04  
20:29:26 +02'00'

Ing. Jaroslav Boráň  
jednatel společnosti KUNST, spol. s r.o.

Ing. Stanislav Moškoř  
Digitally signed by  
Ing. Stanislav Moškoř  
Date: 2024.06.03  
13:22:02 +02'00'

Ing. Stanislav Moškoř  
Člen představenstva VaK Bruntál, a.s.