

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2023-0757

Stavební úpravy –

bytové domy č.p. 364, 366, 467, 468, 565, 566, 567, ul. Nerudova v Bohumíně

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha

b) technických:

Ing. Kateřina Pálková, vedoucího odboru správy domů

Ing. Adriana Prokešová, referentka investiční výstavby

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

Č.účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

MIJO – STAV stavby s.r.o.

Sídlo:

Českokobylská 2227/7, 702 00 Ostrava 2

Zastoupený:

Miroslavem Jarošem, jednatel

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Miroslav Jaroš

b) technických:

Marcel Sokol

IČ:

27833551

DIČ:

CZ27833551

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

219505804/0300

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2023-0757 ze dne 05.01.2024 níže uvedeným způsobem:

Mění se rozsah díla:

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dodatečné stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny díla, která se navyšuje o částku 605 032,84 Kč bez DPH v rozsahu prací podrobně specifikovaných ve změnovém listě č. 1 pro dodatek č. 1.

- **Mění se doba plnění díla v odstavci III. Doba plnění a místo plnění, bod 3.1. následovně:**

Sjednaná lhůta dokončení díla bude prodloužena o 14 kalendářních dnů z 20-ti týdnů na 22 týdnů.

- Termín dokončení a předání díla je stanoven do: **22 týdnů** ode dne předání staveniště

- **Mění se cena díla v odstavci IV. Cenové ujednání a platební podmínky, bod 4.1. následovně:**

	Cena bez DPH
Cena díla dle SoD celkem	11 771 055,46
Cena dodatku č.1	605 032,84
Cena dle SOD + dod.č.1 celkem	12 376 088,30

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem 2023-0757 ze dne 05.01.2024, zůstávají beze změn.

Tento dodatek je podepsán elektronicky.

V Bohumíně dne dle el. podpisu

V Ostravě dne dle el. podpisu

**Ing. Petr
Vícha**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Vícha
Datum: 2024.06.06
14:04:44 +02'00'

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města Bohumína

**Miroslav
Jaroš**

Digitálně podepsal
Miroslav Jaroš
Datum: 2024.06.06
12:29:33 +02'00'

za zhotovitele:
Miroslav Jaroš
jednatel společnosti