

AKCE: Oprava trati v úseku Sedlice – Radomyšl I. etapa

HARMONOGRAM



SO/PS	NÁZEV/POPIS PRACÍ	05/2024	06/2024	10.6	11.6	12.6	13.6	14.6	15.6	16.6	17.6	18.6	19.6	20.6	21.6	22.6	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6	28.6	29.6	30.6	1.7	2.7	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	8.7	9.7	10.7	11.7	07/2024	-	11/2024	-	2025	
-	Přípravné práce																																								
SO 01	SVK, SVP v 1. SK v žst. Sedlice																																								
	Demontáž a montáž nástupišť																																								
	Oprava železničního svršku																																								
	Úprava GPK																																								
	Svařování a zřízení BK																																								
SO 02	SVK, SVP v 2. SK + 2b v žst. Sedlice																																								
	Oprava železničního svršku																																								
	Úprava GPK																																								
	Svařování a zřízení BK																																								
SO 03	TSO výh. č. 1 v žst. Sedlice																																								
	Oprava železničního svršku																																								
	Úprava GPK																																								
	Svařování a zřízení BK																																								
SO 04	TSO výh. č. 2 v žst. Sedlice																																								
	Oprava železničního svršku																																								
	Úprava GPK																																								
	Svařování a zřízení BK																																								
SO 05	Oprava výh. č. 3 v žst. Sedlice																																								
	Oprava železničního svršku																																								
	Úprava GPK																																								
	Svařování a zřízení BK																																								
SO 06	TSO přejezdu P1363, km 30,829, Sedlice																																								
	Oprava železničního svršku																																								
	Úprava GPK																																								
	Svařování a zřízení BK																																								
SO 07	SVK, SVP, BK v km 35,400 - 37,035 TU Sedlice - Radomyšl																																								
	Oprava železničního svršku																																								
	Úprava GPK																																								
	Svařování a zřízení BK																																								
SO 08	SVP v 1. SK v žst. Radomyšl																																								
	Oprava železničního svršku																																								
	Úprava GPK																																								
	Svařování a zřízení BK																																								
SO 09	TSO výh. č. 2 a TSO SK 2a v žst. Radomyšl																																								
	Oprava železničního svršku																																								
	Úprava GPK																																								
	Svařování a zřízení BK																																								
SO 10	Odstranění výh. č. 1X v žst. Radomyšl																																								
	Oprava železničního svršku																																								
	Úprava GPK																																								
	Svařování a zřízení BK																																								
SO 11	Následné zpracování																																								
	Následná úprava GPK																																								
-	Dokončovací práce																																								

MILNÍKY:	
Zahájení stavby	05/2024
Přípravné práce	05-06/2024
SO 01-SO 10	13.6-4.7.2024
Dokončovací práce	07-11/2024
Následná úprava GPK	III. čtvrtletí 2025
Dokončení díla	30.11.2025