

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření

Čl. I

Smluvní strany






1.1 Objednatel

Název:	Město Kutná Hora
Sídlo:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO:	00236195
DIČ:	CZ00236195
Zástupce ve věcech smluvních:	 starosta města
Zástupce ve věcech technických:	 vedoucí odboru investic

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Název:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zástupce ve věcech smluvních:	 ředitel divize 06
Zástupce ve věcech technických:	 vedoucí projektového týmu Hydrotechnika – revitalizace; 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není potřeb a podpisu jiných osob.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 02-O-3379-5916/16 uzavřené dne 22.12.2016, dále jen „Smlouva o dílo“ na vypracování projektové dokumentace „Vrchlice v Kutné Hoře – revitalizace a protipovodňová opatření“, kterou tímto dodatkem mění.

S ohledem na časový odstup mezi podpisem smlouvy a realizací dílčího bodu plnění *Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby* došlo ke změnám v zájmovém území stavby, které je nutné v dokumentaci zohlednit. Dále je nutné stavbu koordinovat s novými záměry v území. Z toho vznikly nové náklady na zpracování řešení přeložek inženýrských sítí, plánu organizace výstavby, harmonogramu prací apod.

Celkové navýšení ceny díla o 369.500,00Kč bez DPH vůči původní SOD je 39% a je v něm zahrnuta také valorizace cen k termínu předpokládaného zpracování DVZ.

Původní znění:

4.1 *Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:*

Celková cena bez DPH	1 676 000 Kč
DPH 21%	351 960 Kč
Celková cena včetně DPH	2 027 960 Kč

Nové znění

4.1 *Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:*

Celková cena bez DPH	2 315 500 Kč
DPH 21%	486 255 Kč
Celková cena včetně DPH	2 801 755 Kč

S ohledem na změnu článku IV (navýšení ceny se navyšuje i položkový rozpočet (příloha SOD))

Činnost		Cena bez DPH (Kč)	DPH (21%)	Cena včetně DPH (Kč)
A. Přípravné práce		200 000	42 000	242 000
	A.1 Polohopisné a výškopisné zaměření (doměření)	32 000	6 720	38 720
	A.2 Průzkumné práce – IGP	33 000	6 930	39 930
	A.3 Stavebně technický průzkum opěrných zdí	34 000	7 140	41 140
	A.4 Hydraulický přepočít úrovně hladin povodňových průtoků 1 D modelem	50 000	10 500	60 500
	A.5 Rozbory zemin a sedimentu	23 000	4 830	27 830
	A.6 Biologický průzkum lokality	28 000	5 880	33 880
B. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)		370 000	77 700	447 700

C. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby	116 000	24 360	140 360
D. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)	488 000	102 480	590 480
E. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	133 000	27 930	160 930
F. Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	910 500	191 205	1 101 705
G. Autorský dozor stavby 100 hodin	98 000	20 580	118 580
Celková cena	2 315 500	486 255	2 801 755

Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Tento Dodatek schválila Rada města Kutné Hory na své schůzi konané dne 29.05.2024 usnesením č. R/517/2024

V Kutné Hoře dne . .2024


V Praze dne . .2024

Za objednatele



starosta města
Město Kutná Hora

Za zhotovitele



ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.