

Evidenční č.: 32/164/2023/OR


Zveřejnění: 10-06-2024

Registr smluv: 10-06-2024

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 164/2023/OR**  
**Projektová dokumentace „Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha**  
**a propojení na ul. Nerudova“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Objednatel:  | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice                                   |
| Zastoupený:   | Ing. Pavlem Kubou, starostou města   |
| IČ:   | 00303038   |
| Bankovní spojení:                                     | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800                                   |
| 2. Zhotovitel:  | Ing. Zdeněk Vitásek  |
| IČ:   | 03938760   |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | Ing. Zdeněk Vitásek  |
| Bankovní spojení:                                     |  |
| Číslo účtu:   |  |
| Telefon:  |  |
| e-mail:   |  |

**2. Předmět dodatku**

- Smluvní strany uzavřely dne 11. 07. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Rekonstrukce stávající komunikace na ul. Svatopluka Čecha a propojení na ul. Nerudova**“.
- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele, a to z důvodu upřednostnění zpracování jiných dokumentací („*Mohelnice, smíšená stezka pod železniční tratí a podél zahrádek – 0. etapa*“ za účelem získání stavebního povolení k dokončení napojení a provázanosti cyklistických tras pro rozvoj cyklodopravy s napojením obcí situovaných východně od města Mohelnice s možnou realizací v roce 2025. Druhá PD „*Rekonstrukce části ul. Družstevní*“ za účelem zvýšení bezpečnosti (nový přechod, odbočovací pruh) a zajištění celkové opravy vozovky ve spolupráci s Olomouckým krajem v roce 2025).
- Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1** se mění tak, že nově zní:
  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
    - Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části do: **01. 10. 2024**
    - Termín dodání DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**


**3. Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

07 -06- 2024

V Mohelnici dne .....



objednatel  
Ing. Pavel Kuba  
starosta



4. 06. 2024

V Šumperku dne .....

Ing. Zdeněk Vitásek  
U tenisu 2625/1  
787 01 Šumperk  
IČ: 760, DIČ: CZ8005225822



zhotovitel  
Ing. Zdeněk Vitásek