

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:  
0227009754

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:  
22096

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0227009754**

(dále jen „**Dodatek**“):

### **Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003  
IČO: 282 44 532  
DIČ: CZ699003361  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **PIK s.r.o.**

se sídlem: Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3808  
IČO: 47152150  
DIČ: CZ47152150  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu (CZK): 803306724/0600

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

### **Preambule**

**Vzhledem k tomu, že:**

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 10.5.2023 smlouvu o dílo na dodávku a montáž „**Výměna vyrovnávacích nádrží**“, ev. č. Objednatele 0227009754 a ev. č. Objednatele 22096 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** Strany mají zájem prodloužit dobu plnění z důvodu vady Magnetostrikční sondy FAFNIR - TORRIX Ex v nádrži VN2; sonda byla reklamována u Dodavatele; zkušební provoz byl zahájen s náhradní sondou, která měla požadované parametry; převzetí Díla však bylo nutno provést až se sondou novou, která byla Dodavatelem dodána až 19.3.2024,
- (C)** Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

**dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:**

## I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** Ustanovení čl. 2.1.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

*„2.1.3 dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou dokumentů dle odst. 2.6 Smlouvy) nejpozději do 31. 5. 2024.“*

- 1.2** Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram prací se nahrazuje novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogramem prací, který tvoří Přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku.

## II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 3.2** Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.
- 3.3** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.4** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.5** Tento Dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno platnými kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních Stran.
- 3.6** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své podpisy.
- 3.7** Přílohy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je
- 3.7.1 Příloha č. 1/D1 – Harmonogram prací

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:  
Za Objednatele:

Datum:  
Za Dodavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Pos  
Funkce: předseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Jiří Jehlář  
Funkce: jednatel  
PIK s.r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Kraus  
Funkce: místopředseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.



Stavba : Výměna vyrovnávacích nádrží

NAVRH HARMONOGRAM

	rok	2023																								2024																																								
		5					6					7					8					9					10					11					12					1					2					3					4					5				
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21														
	měsíc																																																																	
	týden																																																																	
	průběh																																																																	
celková délka		_____																																																																
Uzavření SoD		↓																																																																
Výrobně-dílenská dokumentace - návrh	2 měsíce	_____																																																																
Odsouhlasení/připomínky Objednatele	5 dní	_____																																																																
Výrobně-dílenská dokumentace - konečná verze	5 dní	_____																																																																
Dodávky strojů, zařízení, materiálu	150	_____																																																																
Předání staveniště, zahájení prací	02.10.2023	_____																																																																
Provizorní stáčení zařízení	7	_____																																																																
Demontáže a demolice	10	_____																																																																
Stavební část - název částí stavebních objektů		.....																																																																
SO 130_2 Nádrže PH	25+25	_____																																																																
SO 07 Přeložka sloupu VO	5	_____																																																																
Technologická část - název částí technických a technologických souborů		.....																																																																
PS 130_2 Nádrže PH - označení technických a technologických souborů		.....																																																																
- technologie	35	_____																																																																
- elektro, MaR, EPS	30	_____																																																																
VZT	5	_____																																																																
Zprovoznění	5	_____																																																																
Zkušební provoz	20	_____																																																																
Provizorní stáčení demontáž	4	_____																																																																
Dokumentace skutečného provedení (AS-BUILT)	5	_____																																																																
Dokončení díla	1 / 28.02.2024	_____																																																																
Technické přejímky investora	15	_____																																																																
Předání Díla Objednateli	22.03.2024	_____																																																																
Odstranění vad a nedodělků nebránící provozu	60	_____																																																																
Kontrola odstranění vad a nedodělků	28.05.2024	_____																																																																
Ukončení stavby	31.05.2024	_____																																																																