

Číslo smlouvy objednatele: 510-2015-514101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 9/2015

## SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

**uzavřená**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Adresa:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774
DIC:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.

sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 41501

zastoupený: *jednatel*em Tomášem Charvátem a *jednatel*em Jiřinou Charvátovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

telefonní spojení : tel., mobil. /fax: xxx

e-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

telefonní spojení : tel., mobil. /fax: xxx

e-mail: xxx

ID DS: fkze8c

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 27331083

DIC: CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 510-2015-514101.**

Název zakázky“ „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Skřivany, včetně ucelené části k.ú. Červeněves“

Důvod vypracování dodatku č. 2 – méně práce – upřesnění počtu MJ dle skutečnosti a snížení ceny díla, doplnění termínu plnění pro 2MJ bodu 3.1.4. a změna termínu plnění pro dílčí část 3.2.1. vypracování plánu společných zařízení:

A) Méněpráce

- 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole – původní počet MJ 524 ha, dle skutečnosti 520 ha  
Doplnění stávajícího bodového pole vč. stab. – původní počet MJ 524 ha, dle skutečnosti 520 ha
- 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu v obvodu – původní počet MJ 524 ha, dle skutečnosti 520 ha
- 3.1.3. Rozbor současného stavu – původní počet MJ 524 ha, dle skutečnosti 519 ha
- 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na obvodu, GP, vč. stab. – původní počet MJ 295 – dle skutečnosti 249 MJ, termín plnění 30.5.2016  
Dodatečná komise na změnu obvodu 2 MJ, termín předání díla: do 14 dnů od podpisu dodatku
- 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 – původní počet MJ 4, dle skutečnosti 0 MJ
- 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – původní počet MJ 524 ha, dle skutečnosti 519 ha
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – původní počet MJ 524 ha, dle skutečnosti 520 ha
- 3.3. Mapové dílo – původní počet MJ 524 ha, dle skutečnosti 520 ha

Změna Čl. VI – Cena za provedení díla

Původní celková cena díla

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	1 014 750,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	423 900,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	78 600,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	140 000,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 657 250,- Kč</b>
DPH 21%	348 023,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>2 005 273,- Kč</b>

Nová celková cena díla

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	933 800,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	421 500,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	78 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	140 000,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 573 300,- Kč</b>
DPH 21%	330 393,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 903 693,- Kč</b>

Méně práce činí 83 950,- Kč bez DPH

B) Zároveň dochází ke změně termínu plnění u dílčí části 3.2.1., Vypracování plánu společných zařízení (vč. dílčích částí 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.) z důvodu nedostatku termínů na jeho projednání v RDK a doplňuje se termín předání objednateli pro projednání PSZ v RDK.

původní termín 30.6.2017 se mění na nový termín 30.9.2017

Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 3.2.1. PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. Následně bude PSZ předložen k odsouhlasení RDK, projednání zajišťuje objednatel.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 2 je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smlouva – dodatek č. 2 může být měněn pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Smlouva – dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu - dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 27.06.2017

V Teplicích dne 28.06.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Královéhradecký kraj

.....  
statutární orgán zhotovitele  
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

Příloha:

1. Příloha ke smlouvě o dílo – výkaz výměr – Dodatek č. 2