

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2023/02/071/Li, uzavřené dne 27.06.2023
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]
oprávněn jednat ve věcech reklamací: [redacted]

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: [redacted]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. SWIETELSKY stavební s. r. o.,

SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupena: [redacted]

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted]

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]
oprávněn jednat ve věcech reklamací: [redacted]

IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

e-mail: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

jako zhotovitel na straně druhé dále jen („zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.06.2023 smlouvu o dílo č. 2023/02/071/Li a dodatek č. 1 ze dne 30.10.2023 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je realizace stavby v rámci akce pod názvem „**Most ev. č. I/2 přes Tyrku, Třinec, ul. Závodní - rekonstrukce**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).

2. Na základě posouzení geotechnikem budou piloty z původních 11 m zkráceny na délku 7,5 m, přičemž poloha, rozmístění a armatura pilot zůstávají beze změny. Původní kolektor, který je v kolizi s nově navrženou opěrou OP 1 bude částečně ubourán a zajištěn betonovou výplní v úseku pod chodníkem a v blízkosti provizorního převedení chodců. Na základě Rozhodnutí o omezení obecného užívání komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu vydaného dne 19.03.2024 odborem dopravy MMT, bude na objízdné trase na místní komunikaci č. 133b na ulici Míru, městská část Kanada zřízen dočasný přechod pro chodce.
3. Soupis těchto víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 2. Cena méněprací bez DPH je ve výši – 724.533,57 Kč, cena víceprací je ve výši 359.632,17 Kč bez DPH. Změna závazku oproti původnímu závazku ze smlouvy je 2,86 %.
4. Na základě výše uvedeného předmětem dodatku č. 2 je změna závazku oproti původnímu závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Výše uvedená změna závazku nepředstavuje žádnou změnu v ceně díla stanovenou ve smlouvě.

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1595 ze dne 27.05.2024.

V Třinci

Za objednatele:

V Třinci

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Ing. David Kubiček
ředitel oblasti

příloha č.1:
Změnový list č. 2