

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **03PT-005485**

Číslo smlouvy konzultanta: 230116

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/38 Znojmo obchvat I – úprava křižovatky II/412 a II/413**

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“).

### 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněna k podpisu smlouvy:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B

s vedoucím společníkem společnosti **SHB, akciová společnost** (v souladu se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě)

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
zastoupená:

bankovní spojení:  
IČO: 25324365  
DIČ: CZ25324365  
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

se společníkem společnosti **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem SHB, akciová společnost

bankovní spojení

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem SHB, akciová společnost

bankovní spojení:

IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem SHB, akciová společnost

bankovní spojení

IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem SHB, akciová společnost

bankovní spojení

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem SHB, akciová společnost

bankovní spojení

IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1624/36, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem SHB, akciová společnost

bankovní spojení

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem SHB, akciová společnost

bankovní spojení:

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Objednatel a Konzultant dále společně jako „Smluvní strany“

## Článek 1.

### Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.7.2023 spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-005484 jejímž předmětem bylo zpracování DUSP, IČ k SP, VD-ZDS, TP-AD pro stavbu „I/38 Znojmo obchvat I – úprava křižovatky II/412 a II/413. Ke Smlouvě Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2023 Dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna vedoucího společníka společnosti „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“.
- 1.2 Předmětem smlouvy bylo zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro zkapacitnění stávajícího kruhového objezdu z důvodu ovlivnění připravovanou stavbou obchvatu Znojmo I. Přičemž záměrem byla přestavba křižovatky okružní na křižovatku průsečnou, se světelnou signalizací s předpokládanými stavebními náklady 26 mil. Kč bez DPH.
- 1.3 Konzultant, v souladu se Smlouvou a se Zadávacími podmínkami, vypracoval a 5.12.2023 Objednateli odevzdal koncepci technického řešení, a to na základě pořízených podkladů a průzkumů zahrnutých v technické pomoci, tj. diagnostického průzkumu vozovek včetně PAU a prognózy dopravy pro předmětnou křižovatku v aktuálním a výhledovém období na podkladě aktuálních podkladů, vypracování koncepce řešení křižovatky se světelnou signalizací (SSZ).
- 1.4 V následném období 12/2023 – 03/2024 proběhlo další vyhodnocování záměru, a to především z hlediska nových vstupů ve formě nových údajů o výhledovém dopravním zatížení křižovatky. Nové údaje vyplynuly z paralelně zpracovávaných dopravních modelů širšího území, zejména dopravního modelu kraje Vysočina a dále navazujícího nového modelu města Znojma. V návaznosti na tyto nové podklady poskytl Konzultant další technickou pomoc v podobě modelování dopravních intenzit dle nových informací, kapacitních výpočtů pro více variant dopravního uspořádání, s následným rozšířením posuzování i na další křižovatky na silnici II/413 – ul. Družstevní.

- 1.5 S ohledem na výsledky dopravně inženýrských výsledků, které vedly k závěru, že dle nových informací o vývoji silniční sítě a o generovaných intenzitách dopravy nebude kapacitně vyhovující původně uvažovaná křižovatka v rozsahu bodu 1.2. a se souvisícím stanoviskem Policie ČR, jako orgánu ve věci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, která si na jednání dne 30.1.2024 pro samostatné řešení křižovatky bez kompletní rekonstrukce celého průtahu II/413 ul. Družstevní vyhradila změnu koncepce ze SSZ na křižovatku okružní případně turbo-okružní, se Objednatel a Konzultant dohodli na ukončení smluvního vztahu a vypořádání vzájemných závazků.
- 1.6 Smluvní strany dále pak konstatují, že v důsledku skutečností uvedených v bodech 1.1. – 1.5. tohoto dodatku je nezbytné přiměřeným způsobem upravit termín a cenu plnění Smlouvy.
- 1.7 Tato změna je důsledkem okolností, jež nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí při zohlednění jemu dostupných informací při podpisu Smlouvy předvídat.
- 1.8 Smluvní strany, v kontextu předchozích dvou bodů, konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.
- 1.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## Článek 2

### Předmět smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se, ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku 1. tohoto dodatku, dohodly na doplnění odstavce 1., Článku I Předmět smlouvy, o odstavce 1.1, 1.2, a to následovně:
- 1.1 Předpokládaný rozsah prací stanovený Oceněným rozpisem služeb dle Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace se ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy rozšiřuje v následujících částech:
- Oceněný rozpis služeb, část IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli, dle bodu 1) Technická pomoc objednateli (TP), odstavec c) Doplnující odborné analýzy technického řešení předmětné stavby; Vypracování dopravní prognózy pro předmětnou křižovatku v aktuálním i výhledovém období, se počet zvyšuje na
- Oceněný rozpis služeb, část IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli, dle bodu 1) Technická pomoc objednateli (TP), odstavec h) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele; Vypracování návrhu variantního řešení dispozičního uspořádání křižovatky včetně projednání s městem Znoimo, Policií ČR a ostatními dotčenými organizacemi, se počet zvyšuje na
- 1.2 Rozsah prací na DUSP, IČ k SP, VD-ZDS, TP-AD se na základě dohody Smluvních stran ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy omezuje na následující rozsah prací a dodávek:
- I. Vypracování a projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu DUSP
  - II. Poskytnutí Technické pomoci v následujícím rozsahu:
    - a) Doplnující odborné posudky spojené s projednáním stavby; Diagnostický průzkum stávajících vozovek včetně PAU, v rozsahu
    - c) Doplnující odborné analýzy technického řešení předmětné stavby; Vypracování dopravní prognózy pro předmětnou křižovatku v aktuálním i výhledovém období, v rozsahu

- g) Technické rozpracování zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynů objednatele; návrh koncepčního řešení SSZ v rozsahu
- h) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele; Vypracování návrhu variantního řešení dispozičního řešení křižovatky včetně projednání, v rozsahu

### Článek 3

#### Cena za poskytnutí služeb

3.1 Smluvní strany se, ve vazbě na skutečnosti uvedené v Článku 1. a Článku 2 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 1. Článku II Cena za poskytování služeb, a to následovně:

Článek II. Cena za poskytování služeb, odstavec 1., původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>1 908 380,00 Kč</b>	<b>400 759,80 Kč</b>	<b>2 309 139,80 Kč</b>

(dále jen „cena plnění“).

Článek II. Cena za poskytování služeb, odstavec 1., nové znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>837 117,00 Kč</b>	<b>175 794,57 Kč</b>	<b>1 012 911,57 Kč</b>

(dále jen „cena plnění“).

### Článek 4

#### Doba a místo plnění

4.1 Smluvní strany se, ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku, dohodly na doplnění odstavce 3. Článku III. Doba a místo plnění, a to následovně:

3. Smluvní strany se dohodly o ukončení Smlouvy předáním díla v rozsahu Článku 2 tohoto dodatku k datu 30.4.2024 a současně k vystavení faktury za dosud nefakturované části díla v rozsahu Článku 2 tohoto dodatku.


## Článek 5

### Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ostatní ujednání smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají nadále v platnosti. V původním znění.
- 5.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 5.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 5.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Soupis prací, který tvoří Přílohu č. 1.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitally signed

 Date: 2024.06.04  
15:41:18 +02'00'

**RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2022-B, 01PU-005722**

NÁZEV AKCE:

**Znojmo, Křižovatka II/412 x II/413**

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k společnému povolení včetně majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli / výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
26 000 000					
BIM	NE	x	NE	x	
Přirážka pro náročné stavby	x	x	x	x	
Upravená procentní sazba po přirážce	x	x	x	x	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					2 230 400
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					1 908 380
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					85,56%
Dodatek č.2					837 117

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je %

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

- 1) Dle Článku 2.5 Přílohy č. 3 - Odměna a platba Smlouvy 03PT-005485 náleží konzultantu 15% na základě projednání koncepce technického řešení
- 2) Upravený soupis Technické pomoci je přiložen

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB ve znění Dodatku č. 2, Článku 2, odstavec 2.1**

**Znojmo, Křižovatka II/412 x II/413**

**IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli**

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

	Počet hod.	Cena/hod*)	Cena celkem
<b>1) Technická pomoc objednateli (TP)</b>			
a) <b>Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby:</b>			
Diagnostický průzkum stávajících vozovek včetně PAU			
b) <b>Doplňující odborné popř. právní poradenství při řešení majetkoprávních problémů</b>			
c) <b>Doplňují odborné analýzy technického řešení předmětné stavby;</b>			
Vypracování dopravní prognózy pro předmětnou křižovatku v aktuálním i výhledovém období.			
d) <b>Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelem požadovaného technického řešení;</b>			
Účast na jednáních souvisejících s územních nebo stavebních řízeních souvisejících staveb			
e) <b>Technická pomoc objednateli v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby</b>			
Technická pomoc dle potřeb Objednatele			
f) <b>Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby;</b>			
Předávání projekčních podkladů včetně přípravy otevřených formátů pro ostatní projektové týmy dle požadavku objednatele			
g) <b>Technické rozpracování zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatele</b>			
Návrh koncepčního řešení SSZ včetně: <ul style="list-style-type: none"> <li>•návrh typů světelných signálů na jednotlivých ramenech křižovatky,</li> <li>•návrh počtu řadicích pruhů a jejich délek,</li> <li>•návrh signálních plánů,</li> <li>•kapacitní posouzení dopravní špičky ve výhledovém období,</li> <li>•průvodní zpráva,</li> <li>•schématická situace obsahující návrh VDZ, návrh použití druhů světelných signálů, návrh detekčního systému (rozmístění detekčních zón).</li> </ul> Zhotovitel se zavazuje k účasti na jednáních			
h) <b>Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele</b>			
Vypracování návrhu variantního řešení dispozičního uspořádání křižovatky včetně projednání s městem Znojmo, Polcií ČR a ostatními dotčenými organizacemi			
<b>2) Technická pomoc objednateli (AD)</b>			
<b>Cena TP+AD celkem bez DPH</b>			

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Digitálně podepsal:

Datum: 05.06.2024 11:50:49 +02:00