

název díla:	Přemístění technologie NN pro A9 včetně nových rozváděčů		
smlouva číslo:	SODM-12/2024	ze dne:	28.02.2024
zhotovitel:	MONTÁŽE ČAKOVICE s.r		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	provozovatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	

Původní termín realizace do:	07.06.2024	Fyzicky provede :	zhotovitel
------------------------------	------------	-------------------	------------

Nový termín realizace:	27.06.2024
------------------------	------------

Popis změny, případně náčrtek :

V průběhu realizace díla a zejména po odhalení dříve nedostupných prostor a technologií byly zjištěny nové požadavky na výměnu či doplnění prací a materiálů pro zdárnou realizaci díla. Jedná se například o poškozené kabely od hlodavců v prostorech kabelových tras, nefunkční kabely určené k demontáži či volné stavební prostupy mezi jednotlivými prostory nutné k zazdění z důvodu požární bezpečnosti.

Na jednotlivá zjištění zhotovitel v rámci kontrolních dnů upozorňoval a jsou součástí zápisů včetně dohod o dalším postupu s objednatelem.

Nad rámec projektové dokumentace byly vzneseny požadavky objednatele na zajištění dispečerského dozoru nad technologií domovního kolektoru Tanvaldská do termínu 30.6.2024 a zajištění dočasného napájení zařízení spol. Vodafone (UPC). Dále vznesen požadavek objednatele na úpravu povrchů stěn provozní místnosti vč. sociálního zázemí a jejich výmalba.

Podrobná specifikace víceprací je obsahem samostatné přílohy včetně položkového ocenění.

Uvedené požadavky na vícepráce mají vliv na plánovaný termín dokončení díla, viz aktualizovaný harmonogram.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Petr Zerzánek	Podpis:
za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Ing. Ivo Marek	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Miroslav Pospíšil	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ	5,47%
-----------------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/	3 779 507,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	206 829,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	3 986 336,00 Kč

Zpracoval:	Ing. Ivo Marek	V Praze dne:	05.06.2024
------------	----------------	--------------	------------