

# ZMĚNOVÝ LIST č.01

název akce: Výměna výplní otvorů v objektu Poštovní č.p.60 Mariánské Lázně, včetně opravy fasád budov Poštovní ulice a ulice Komenského

rozsah skut. prací: **mění a vícepráce vyvolané požadavkem objednatele (upřesnění typu a počtu žaluzií a roletek) a v průběhu stavebních prací, na základě zjištěných skutečností**

## odpočty k 6.9.2016

	ks,m	Cena/ks,m	Celkem
klempířské prvky Poštovní	1	14 759,61	14 759,61
roletky a žaluzie	1	14 560,00	14 560,00
<b>celkem odpočty</b>			<b>29 319,61</b>

## přípočty k 6.9.2016

	ks,m	Cena/ks,m	Celkem
nátěr zábradelných zídek před zasklenou lodžii	1	7 669,11	7 669,11
vnitřní parapety	1	5 200,00	5 200,00
roletky a žaluzie	1	19 500,00	19 500,00
zednické opravy říms pro výměnu oplechování	1	2 350,00	2 350,00
zvětšení otvoru balkonových dveří	1	4 100,00	4 100,00
<b>celkem přípočty</b>			<b>38 819,11</b>

celkem změna bez DPH	9 499,50
DPH 21%	1 994,90
<b>celkem změna včetně DPH</b>	<b>11 494,40</b>

Schváleno, v Mariánských Lázních dne 6.9.2016

TDS: Ing. Norbert Tošovský

objednatel: Ing. Jiří Chum

zhotovitel: Ing. Jiří Sára