

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 58.16
P16V00000058

Smlouva o dílo Dodatek č. 2

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

a

TURČINA s.r.o.
Budovatelů 771/1, Havířov – Prostřední Suchá
zastoupená p. Martinem Turčinou, jednatelem

IČO: 258 86 550
DIČ: CZ 258 86 550
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 2510792/0800

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 24293.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 2

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4991/121 ze dne 29.6.2017 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0753/2016/INV ze dne 18. 7. 2016.

čl.II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/0753/2016/INV ve znění dodatku č. 1:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky a neprovedení některých prací. Změna předmětu díla je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

REKAPITULACE	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprovedené práce	Dodatečné práce	Celkem
Původní cena dle SOD	---	---	489 615,00
Dodatek č. 1	-52 513,14	127 250,11	74 736,97
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			564 351,97
Dodatek č. 2	-3 210,93	21 582,82	18 371,89
Cena díla celkem vč. dodatku č. 2			582 723,86

2. V průběhu realizace bylo z důvodu jednání o dodatku č.1 a nevhodných klimatických podmínek nutno přerušit práce na realizaci díla v celkové délce 287 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. druhý odstavce mění na následující znění:

Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1 tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“):
do 15. 7. 2017.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram realizace stavby

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

p. Martin Turčina
jednatel