

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO
III/3941 ROSICE, MOST 3941-1, 1. STAVBA**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

IČO: 43005560

Sp. zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupen [REDACTED] PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,

Oblast Morava a

PORR a.s.

(dle obchodního rejstříku)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 4.12.2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- zhotovitel stavby „III/3941 Rosice most 3941-1, 1. stavba“ byl na základě jednání zástupců města Rosice, investora SÚS JmK a majitele firmy Šetra na KD požádán o úpravu nájezdových oblouků u místního obchodu a do firmy Šetra, tak aby obslužné nákladní vozy mohly lépe vyjíždět a najíždět na komunikaci III/3941 a nedocházelo k přejíždění obrub. Byly přesunuty silniční a chodníkové obruby, provedena přídlažba z žulových kostek. Z důvodu úpravy oblouku byla přesunuta značka P6. Součástí změny je odstranění stávajícího hydrantu a následná dobetonávka stávající římsy nábrežní zdi,
- dne 24.8.2023 byl při stavebních pracích na stavbě „III/3941 Rosice, most 3941-1, 1. stavba“ nalezen nevybuchlý minometný granát. V této souvislosti bylo nutné prodloužit stavbu i nájem mostního provizoria,
- zhotovitel stavby provedl na základě jednání z KD zaústění svodu stávající nemovitosti č. p. 726 (p. č. 753/1) vč. vyústění na stávající komunikaci III/3941 žlabem z polymerbetonu světlé šířky 100 mm vč. pochozí mříže,
- 2 ks kontrolních vývodů PKO na nábrežních zdech nebyly provedeny jako neopodstatněné. 4 ks jsou provedeny na opěrách mostu vč. kontrolního měření provařenosti s výztuží před betonáží – měření provedla firma ESET. Poplatek za skládku typ S-NO nebyl zhotovitelem uplatněn,
- dozření stávající nábrežní zdi u OP1 a napojení na stávající stav. Přebetonování zápor v přechodové oblasti OP1. Mostní zábradlí se svislou výplní mezi mostem a stávající nemovitostí na pravé straně OP1 p. č. 532. Čerpání vody v době provádění obkladu nábrežní zdi do 1 m nad základem, provádění základu dlažeb a dlažeb v korytě vodoteče, celkem 1.032 hodin. V době provádění prací došlo k významnému nárůstu průtoku vody korytem,
- méněpráce dle skutečného provedení stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

26 992 939,53 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

Příloha č. 1- Vyčíslení více a méněprací – Rekapitulace


V Brně, dne 7.6.2024

V Brně, dne 10.6.2024


 PORR a.s., pro pobočku

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


 PORR a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE – REKAPITULACE
