

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-093, která nabyla účinnosti
dne 15.5.2023
(SMVS: 107V692002303)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Marta Kopecká, vrchní ředitelka sekce majtkové
Ministerstva obrany**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem (AHNM)

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: ukbwcd

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Kateřina Rubínová, tel. [REDACTED]
[REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152
stavebního zákona)

Tomáš Olšina, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

Ing. Josef Kamenišťak, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED] (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení
staveb AHNM)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

OHLA ŽS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zastoupená: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
a Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1014501513/5500

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: xbicgd
Adresa pro doručování: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-093 ze dne 11.5.2023, která nabyla účinnosti den 15.5.2023 na zhotovení díla – stavby „Štěpánov – konzervační stanice – rekonstrukce - realizace“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou Zhotovitelem provedeny.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“).
- 2.2. Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou Zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v Položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
- 2.3. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 - 6, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 17 049 660,93 Kč vč. DPH (14 090 628,87 Kč bez DPH, 2 959 032,06 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 10 447 919,98 Kč vč. DPH (-8 634 644,61 Kč bez DPH, -1 813 275,37 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

6 601 740,95 Kč vč. DPH (5 455 984,26 Kč bez DPH, 1 145 756,69 Kč 21% DPH).

- 2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2.. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

191 451 001,31 Kč bez DPH

(slovy: sto devadesát jedna milionů čtyři sta padesát jedna tisíc jedna korun českých třicet jedna haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy.

- 3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 40 204 710,27 Kč a

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 231 655 711,58 Kč

(slovy: dvě stě třicet jedna milionů šest set padesát pět tisíc sedm set jedenáct korun českých padesát osm haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.5. Dodatkem č. 1 se nahrazuje v odst. 9. 3. písmeno d) čl. 9 Smlouvy následujícím zněním:

„ d) číslo Smlouvy (6440-OŘS3-2020-093) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti)“;

a doplňuje se o nový text písmena m) :

„ m) číslo NS: 644000, AP: 94“.

a současně se ruší odst. 9.5. čl. 9 Smlouvy, který se nahrazuje zněním:

„9.5. Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené v záhlaví této Smlouvy. **Na faktuře musí být uvedeno:** NS: 644000, AP 94, SML 6440-OŘS3-2020-093. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami“.

Článek 3

Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 6 – počet stran: 82
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.

- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Marta Kopecká
vrchní ředitelka sekce

podepsáno elektronicky

 **Ing. Roman Kocúrek**
Digitální podpis:
31.05.2024 20:48:27

Za Zhotovitele:

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

podepsáno elektronicky

 **Jiří Procházka, MBA**
Digitální podpis:
31.05.2024 17:36:50

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Josef Kamenišťak
Digitálně podepsal
Ing. Josef Kamenišťak
Datum: 2024.05.24
12:23:42 +02'00'

Za správnost:
Ing. Josef Kamenišťak
vedoucí oddělení investic Brno
odboru řízení staveb
AHNM

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 1 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 01 Bourání základových železobetonových konstrukcí

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

Bourání betonu ve výkopu SO 02 Myčka vojenské techniky

Po zahájení zemních prací na výkopu jámy pro SO 02 Myčku vojenské techniky, bylo zjištěno, že ve výkopu jsou ŽB základy, cihelné zdivo a prosté betony. Tyto je nutno odbourat. Ve změnovém listu je vyčísleno navýšení kubatury bouraných konstrukcí, včetně nakládky, přepravy a skládkovného. Dále je odečtena kubatura zemních prací, nahrazujících betonové konstrukce.

Za zhotovitele předkládá: 

Dne: 19.6.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební digitální deník: Zápisy z dne 12.6.; 13.6.; 2.8.2023

Kontrolní den: Zápis z KD č.1-1/5; KD č.2-1/5; 3 KD č.2-1/; KD č.3-1/5; KD č.4-1/5

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena bez DPH
celkem VCP	859 959,00 Kč		1 040 550,39 Kč	1 040 550,39 Kč
celkem MNP	-411 146,22 Kč		-497 486,93 Kč	-497 486,93 Kč
celkem VCP + MNP	448 812,78 Kč	0,00 Kč	543 063,46 Kč	543 063,46 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD Záměr objednatele Jiné okolnosti Chyba zhotovitele

Za vedoucího Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM:

Ing. Josef Kamenišťák


Dne **19-12-2023**

Podpis: ... 

Za TDI (AHNM Praha):

Ing. Kateřina Rubinová

Dne **19-12-2023**

Podpis: ... 

Za generálního projektanta (HIP):

[Redacted]

19 -12- 2023

Dne

Podpis: ...

[Redacted]

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

[Redacted]

19 -12- 2023

Dne

Podpis:



[Redacted]

115b
00
96

144

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 6xA4)

Příloha č.2 – fotodokumentace (samostatná příloha, 4xA4)

Příloha č.3 – Geodetické zaměření (samostatná příloha, 2xA4)

Příloha č.4 – vážní listky (*doklad o uložení odpadu 642 tun 170101*)
(samostatná příloha, 1xA4)

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 1 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 02 Skládkovné

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

Výkop jámy pro SO 02 Myčka vojenské techniky

Po zahájení zemních prací na výkopu jámy pro SO 02 Myčku vojenské techniky, bylo zjištěno, že se ve horní polovině výkopu se nenachází zemina, ale navážka složená převážně ze stavební suti, betonu a zbytku odpadu. Tento výkopek není možné skládkovat, dle původního zatřídění. Také výluhové zkoušky prokázaly nevyhovující parametry. Toto je uvedeno v Protokolu o zkoušce PR2361684, ze dne 16.6.2023. Na základě protokolu a prohlídky staveniště bylo proveden „Základní popis – vyhodnocení odpadu“, provedl Ing. Martin Švejda (Vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů).

Ve změnovém listu je vyčísleno navýšení poplatku za odvoz odpadu kategorie ostatní, namísto původně uvažované zeminy.

Za zhotovitele předkládá: 

Dne: 19.6.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

St Stavební deník: Zápisy z dne 20.6.2023

Kontrolní den: Zápis z KD dát do příloh KD č.1-1/6; KD č.2-1/6; KD č.3-1/6 ; KD č.4-1/5

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena bez DPH
celkem VCP	4 619 668,35 Kč		5 589 798,70 Kč	5 589 798,70 Kč
celkem MNP	-837 139,90 Kč		-1 012 939,28 Kč	-1 012 939,28 Kč
celkem VCP + MNP	3 782 528,45 Kč	0,00 Kč	4 576 859,42 Kč	4 576 859,42 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatele

Jiné okolnosti


Chyba zhotovitele

Za vedoucího Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM:

Ing. Josef Kamenišťák

19 -12- 2023

Dne

Podpis: .. 


Za TDI (AHNM Praha):
Ing. Kateřina Rubinová

Dne **19-12-2023**

Podpis: .. 


Za generálního projektanta (HIP):

Dne **19-12-2023**

Podpis:  ..

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

Dne **19-12-2023**

Podpis:  ..



OHLA ŽS, a.s.

144

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 6xA4)

Příloha č.2 – fotodokumentace (samostatná příloha, 2xA4)

Příloha č.3 – Základní popis – vyhodnocení odpadu (samostatná příloha, 8xA4)

Příloha č.4 – vážní listky (*doklad o uložení odpadu 2799,799 tun 170 904*) (samostatná příloha, 1xA4)

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 1 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 03 SO 03 Bourání a zdění příček

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

SO 03 Konzervační linka – Bourání a zdění příček

Po zahájení bouracích a zemních prací v části "B" konzervační stanice SO 03, bylo zjištěna, absence některých základů pod příčkami a absence podbetonování základových prahů podélných obvodových stěn (oproti původní PD z roku 1980). Na kontrolním dnu Ing. Remeš (AD) provedl vyhodnocení nalezených nesrovnalostí a vad. Na základě vyhodnocení, bylo odbourána část vyzdívek a podkladních betonů. Byly provedeny nové základové pásy a nové vyzdívky. Tyto betonové pásy a vyzdívky jsou součástí tohoto změnového listu č.3.

Za zhotovitele předkládá:

Dne: 15.8.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební digitální deník: Zápisy z dne 11.7.; 26.7.2023

Kontrolní den: Zápis z KD č.2-2/1; KD č.3-2/1; KD č.4-2/1

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena bez DPH
celkem VCP	438 359,01 Kč		530 414,40 Kč	530 414,40 Kč
celkem MNP	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
celkem VCP + MNP	438 359,01 Kč	0,00 Kč	530 414,40 Kč	530 414,40 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:


Chyba PD Záměr objednatele Jiné okolnosti Chyba zhotovitele

Za vedoucího Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM:

Ing. Josef Kamenišťák

19 -12- 2023

Dne


Podpis: ...  ...

Za TDI (AHNM Praha):

Ing. Kateřina Rubinová

19 -12- 2023

Dne

Podpis: 

Za generálního projektanta (HIP):

19-12-2023

Dne

Podpis:

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

19-12-2023

Dne

Podpis:

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 5xA4)

Příloha č.2 Vyjádření GP (níže uvedené) a výkres nových zákl. pásů (samostatná příloha, 1xA4)

Vyjádření GP:

Doporučuji všechny předmětné příčky v osách 7,8,9,10,11 a 13 zbourat (některé již byly ztrženy), stejně jsou vesměs narušeny bouráním především podkladního betonu, na kterém byly postaveny. Příčky nelze ale bourat najednou, jelikož zjevně přispívají ke stabilitě příčky v ose F, která je založena dle PD z roku 1980 na vlastním základovém monolitickém pasu. Následně postupně doplňovat chybějící základové pasy, příčky znovu vyzdít včetně provedení věnců uprostřed jejich výšky. Věnce provést ve všech nových příčkách obdobně jako již navržené věnce v příčkách pod OK stropu pod strojovnou VZT. Obvodové stěny v osách E a J jsou oproti PD z roku 1980 založeny pouze na základovém prahu bez podbetonování do nezámrazné hloubky. Tyto absentující podbetonávky je třeba doplnit. Nové hydroizolace v hlavě nových základů na původní kótě -0,100 zatáhnout cca 10 cm nad stávající izolaci, do prořízle spáry mezi základovým prahem a obvodovým panelem resp. jeho vyzdívkami. Následně provést zpětný spoj s vytažením izolace po stěně nad budoucí podlahu. Až po řádném vyzrání všech nových základů a příček je možno přistoupit k provádění a hutnění podkladních vrstev nových podlah oboustranně a rovnoměrně mezi jedn. základy.

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 1 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 04 SO 03 Podbetonování obvodových zdí

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

SO 03 Konzervační linka – Podbetonování obvodových zdí

Po zahájení bouracích a zemních prací v části "B" konzervační stanice SO 03, bylo zjištěna, absence podbetonování základových prahů podélných obvodových stěn (oproti původní PD z roku 1980). Na kontrolním dnu Ing. Remeš (AD) provedl vyhodnocení nalezených nesrovnalostí a vad. Na základě vyhodnocení, bylo provedeno podkopání základových prahů a tyto prahy byly podbetonovány. Dále bylo provedeno prořezání zdiva nad základovými prahy s vložením PE hydroizolace. Na obvodové stěny byly provedeny svislé hydroizolace, z asfaltových modifikovaných pásů. Hydroizolace byla provedena po celém obvodu objektu, včetně provedení srovnání podkladu. Tak bylo provedeno napojení na stávající vodorovné hydroizolace.

Za zhotovitele předkládá: 

Dne: 15.9.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební digitální deník: Zápisy z dne 11.7.; 26.7.2023

Kontrolní den: Zápis z KD č.2-2/1; KD č.3-2/1; KD č.4-2/1

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena bez DPH
celkem VCP	397 099,44 Kč		480 490,32 Kč	480 490,32 Kč
celkem MNP	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
celkem VCP + MNP	397 099,44 Kč	0,00 Kč	480 490,32 Kč	480 490,32 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatele

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Za vedoucího Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM:

Ing. Josef Kamenišťák

19-12-2023

Dne

Podpis: 

Za TDI (AHNM Praha):

Ing. Kateřina Rubinová

19-12-2023

Dne

Podpis: 

Za generálního projektanta (HIP):

[Redacted]

Dne 19-12-2023

Podpis: ...

[Redacted]

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

[Redacted]

Dne 19-12-2023

Dne

Podpis: ...



OHLA ŽS, a.s.

144

[Redacted]

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 5xA4)

Příloha č.2 Vyjádření GP (níže uvedené) a výkres nových zákl. pásů (samostatná příloha, 1xA4)

Vyjádření GP:

Doporučuji všechny předmětné příčky v osách 7,8,9,10,11 a 13 zbourat (některé již byly ztrženy), stejně jsou vesměs narušeny bouráním především podkladního betonu, na kterém byly postaveny. Příčky nelze ale bourat najednou, jelikož zjevně přispívají ke stabilitě příčky v ose F, která je založena dle PD z roku 1980 na vlastním základovém monolitickém pasu. Následně postupně doplňovat chybějící základové pasy, příčky znovu vyzdít včetně provedení věnců uprostřed jejich výšky. Věnce provést ve všech nových příčkách obdobně jako již navržené věnce v příčkách pod OK stropu pod strojovnou VZT. Obvodové stěny v osách E a J jsou oproti PD z roku 1980 založeny pouze na základovém prahu bez podbetonování do nezámrzné hloubky. Tyto absentující podbetonávky je třeba doplnit. Nové hydroizolace v hlavě nových základů na původní kótě -0,100 zatáhnout cca 10 cm nad stávající izolaci, do prořízlé spáry mezi základovým prahem a obvodovým panelem resp. jeho vyzdívkami. Následně provést zpětný spoj s vytažením izolace po stěně nad budoucí podlahu. Až po řádném vyvrátí všech nových základů a příček je možno přistoupit k provádění a hutnění podkladních vrstev nových podlah oboustranně a rovnoměrně mezi jedn. základy.

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 1 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 05 SO 03 Bourání betonu střechy

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

SO 03 Konzervační linka – Bourání betonu střechy

Po zahájení bouracích prací na střeše konzervační stanice SO 03, byla zjištěna větší tloušťka betonů pod střešní lepenkou. Tako vrstvy střešní lepenky a zejména její hmotnost byla vyšší, než bylo uvažováno ve VV a rozpočtu. Dle zaměření na stavbě byla na části A celková tloušťka betonové desky 10cm, na části B 6,5cm a na části C 10cm. Tloušťky vychází z průměrné tloušťky betonu. Tyto práce jsou doceněny v rozpočtu změnového listu. V PD a rozpočtu bylo uvažováno s tloušťkou betonové vrstvy 3,5cm.

Za zhotovitele předkládá: 

Dne: 15.8.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: Zápisy z dne: 20.8.2023

Kontrolní den: Zápis z KD č.4 - 2. postup prací (bourání betonu střechy)

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena bez DPH
celkem VCP	389 184,58 Kč		470 913,34 Kč	470 913,34 Kč
celkem MNP	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
celkem VCP + MNP	389 184,58 Kč	0,00 Kč	470 913,34 Kč	470 913,34 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatele

Jiné okolnosti


Chyba zhotovitele

Za vedoucího Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM:

Ing. Josef Kamenišťák

19 -12- 2023

Dne

Podpis: 

Za TDI (AHNM Praha):

Ing. Kateřina Rubinová

19 -12- 2023

Dne

Podpis: 

Za generálního projektanta (HIP):

[Redacted]

Dne 19 -12- 2023

Podpis: [Redacted]

Za zhotovitele OHLA ŽS. a.s.:

[Redacted]

19 -12- 2023
Dne

Podpis: 

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatní příloha, 3xA4)

Příloha č.2 – fotodokumentace (samostatní příloha, 1xA4)

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 1 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 06 SO 02 Změna mycí linky

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

SO 02 Mycí linka – Změna mycí linky

Dne 10.8.2023 byla za účasti zástupců uživatele (Plk. Ing. Štefan, Ing. Šimon), TDO Ing. Rubínová, zhotovitele (Ing. Kutěj, pan Janota), firmy Šebesta spol. s.r.o. (Ing. Hrabec, Ing. Šebesta, Ing. Mojmír Kuthan) provedena prohlídka nové myčky ve vojenském areálu Vyškov. V mycím prostoru pro pásová a velká kolová vozidla je stacionární rám a vozidlo projíždí myčkou. Správce myčky uvedl, že je trochu problém s tím, že během mytí vzniká rozstříkáním vody silná vodní mlha a řidič umývaného auta má při průjezdu ztíženou viditelnost, zvláště u pásových vozidel. Zhotovitel stavby nabídl, že by bez navýšení ceny realizace realizoval na myčce ve Štěpánově portálový pohyblivý mycí rám, který by zajistil umytí auta bez pohybu vozidla. Vzhledem k tomu, že pro umývání pásových a velkých vozidel není myčka ve Štěpánově průjezdná a bude nutné, aby vozidla jezdila dovnitř a zpět, byla by varianta pohyblivého portálu uživatelsky přijatelnější. Na základě tohoto zaslal uživatel, řediteli OŘS AHNM Ing. Urbánkovi žádost o změnu technologie umývání z rámového na portálové mytí.

Zhotovitel tuto změnu upřesnit uživateli na kontrolních dnech stavby a přiloženou změnou projektové dokumentace a specifikací dodávaných zařízení.

Součástí tohoto změnového listu č.6 jsou rozpočty.

Za zhotovitele předkládá: [REDACTED]

Dne: 15.9.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební digitální deník: -----

Kontrolní den: Zápis z KD č.3–2/3; KD č.4–2/3

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena bez DPH
celkem VCP	7 386 358,49 Kč		8 937 493,77 Kč	8 937 493,77 Kč
celkem MNP	-7 386 358,49 Kč		-8 937 493,77 Kč	-8 937 493,77 Kč
celkem VCP + MNP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatele

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Za vedoucího Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM: Ing. Josef Kamenišťák	
19 -12- 2023	[Redacted Signature]
Dne	Podpis:
Za TDI (AHNM Praha): Ing. Kateřina Rubinová	
19 -12- 2023	[Redacted Signature]
Dne	Podpis:
Za generálního projektanta (HIP): [Redacted Name]	
19 -12- 2023	[Redacted Signature]
Dne	Podpis:
Za odpovědného projektanta technologie: [Redacted Name]	
19 -12- 2023	[Redacted Signature]
Dne	Podpis:
Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.: [Redacted Name]	
19 -12- 2023	[Redacted Signature]
Dne	Podpis: ...

Přílohy ZL:

- Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 16xA4)
- Příloha č.2 – projektová dokumentace změny technologie (samostatná příloha; 3xA4)
- Příloha č.3 – Žádost na dílčí změnu mycí technologie tlakové myčky ze dne 18.8.2023 (samostatná příloha, 2xA4)
- Příloha č.4 – Vyjádření projektanta technologie Ing. Šamala (samostatná příloha, 1xA4)

Rekapitulace dodatku č. 1 k SoD 6440-OŘS3-2020-093

Štěpánov – konzervační stanice - rekonstrukce“

Dodatek č. 1	Výše víceprací dodatku č. 1	Výše méněprací dodatku č. 1	Výše dodatku č. 2
Cena bez DPH	14 090 628,87 Kč	-8 634 644,61 Kč	5 455 984,26 Kč
21% DPH	2 959 032,06 Kč	-1 813 275,37 Kč	1 145 756,69 Kč
Cena s DPH	17 049 660,93 Kč	-10 447 919,98 Kč	6 601 740,95 Kč

REKAPITULACE:

	SOD č. 6440-OŘS3-2021-076	Výše dodatku č. 1	Cena díla po uzavření dodatku č. 1
Cena bez DPH	185 995 017,05 Kč	5 455 984,26 Kč	191 451 001,31 Kč
21% DPH	39 058 953,58 Kč	1 145 756,69 Kč	40 204 710,27 Kč
Cena s DPH	225 053 970,63 Kč	6 601 740,95 Kč	231 655 711,58 Kč

Za Objednatele:
Ing. Marta Kopecká
vrchní ředitelka sekce

podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

podepsáno elektronicky



Ing. Roman Kocúrek
Digitální podpis:
31.05.2024 20:48:27



Jiří Procházka, MBA
Digitální podpis:
31.05.2024 17:36:50

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Josef
Kamenišťak

Digitálně podepsal
Ing. Josef Kamenišťak
Datum: 2024.05.24
12:33:05 +02:00

Za správnost:
Ing. Josef Kamenišťak
vedoucí oddělení investic Brno
OŘS AHNM