

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 500 156 0002 - I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna)	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101.2_1/001	Číslo ZBV: 6.4
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.2 - Rozšíření I/23 pro odbočovací pruh		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 101.2_1 - Rozšíření I/23 pro odbočovací pruh		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 04.11.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: PORR a.s.

Popis Změny:

Při výkopových pracích byla zjištěna nefunkční kanalizace DN 500, která svým výškovým uspořádáním zasahovala do nivelety zemní pláně. Z tohoto důvodu došlo k jejímu odstranění (pol. č. 3, 48, 49).
Na základě nevyhovujících SZZ bylo nutné provést sanaci zemní pláně v tl. 0,2m (pol. č. 1, 14, 47).
Při stavebních pracích byly zjištěny v podkladních vrstvách nevyhovující hodnoty PAU. Z toho důvodu bylo nutné provést recyklaci zastudena nebo odvést tento nebezpečný odpad na příslušnou skládku (v místech, kde nebylo možné provést recyklaci) (pol. č. 1, 7, 24, 26, 50, 51, 52).
Na základě požadavku objednatele došlo k provádění složitějším způsobem, kdy recyklace za studena nešla provést na 1 nájezd stavební techniky. Z tohoto důvodu vznikly dodavateli vyšší náklady než stanovuje oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) a proto cena prací byla vyčíslena dle skutečných nákladů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-303 437,21	1 836 436,61	1 532 999,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	_____ datum _____	Digitálně podepsal Datum: 2024.05.24 16:15:02 +02'00'
Supervize	_____ datum _____	
Pověřená osoba	_____ datum _____	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 30.05.2024 09:02:44
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	_____ datum _____	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 04.06.2024 15:07:17
Zhotovitel	_____ datum _____	Digitálně podepsal. Datum: 2024.05.17 15:00:32 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 500 156 0002 - I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.2 - Rozšíření I/23 pro odbočovací pruh Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 101.2_1 - Rozšíření I/23 pro odbočovací pruh	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101.2_1/001	Číslo ZBV: <h1 style="margin: 0;">6.4</h1>
--	---	---

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 65993390

Zhotovitel: PORR a.s.
 Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
 IČ: 43005560

Finanční rekapitulace ZBV č. 6

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	-303 437,21	1 836 436,61	1 532 999,40

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel: **Josef Křenek**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
 Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.17
 15:00:04 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.24
 16:12:37 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.21
 10:38:18 +02'00'

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
 Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
 30.05.2024 09:02:06

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
 04.06.2024 15:06:55

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 6.4

Evidenční číslo a název Stavby:
 500 156 0002 - I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna)
 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 SO 101.2 - Rozšíření I/23 pro odbočovací pruh
 Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
 SO 101.2_1 - Rozšíření I/23 pro odbočovací pruh

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
3	014102.C	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
7	113328.A	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM											
14	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM											
24	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM											
26	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM											
Nové položky													
50	014102.B2	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
48	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
51	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM											
47	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM											
52	567552.R	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 250MM											
49	969257	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAC											
Celkem								1 206 256,77	-303 437,21	1 836 436,61	2 739 256,17	1 532 999,40	127,09

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 500 156 0002 - I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna)	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101_1/001	Číslo ZBV: 7.4
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Oprava silnice I/23		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 101_1 - Oprava silnice I/23		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 04.11.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: PORR a.s.

Popis Změny:

Při stavebních pracích byly zjištěny v podkladních vrstvách nevyhovující hodnoty PAU. Z toho důvodu bylo nutné provést recyklaci zastudena nebo odvést odpad na příslušnou skládku (v místech, kde nebylo možné provést recyklaci). Na základě požadavku objednatele došlo k provádění složitějším způsobem, kdy recyklace za studena nešla provést na 1 nájezd stavební techniky. Z tohoto důvodu vznikly dodavateli vyšší náklady než stanovuje oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) a proto cena prací byla vyčíslena dle skutečných nákladů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 278 849,48	3 300 832,00	2 021 982,52

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	<small>Digitálně podepsal Datum: 2024.05.24 16:18:56 +02'00'</small>
Supervize	datum	
Pověřená osoba	datum	<small>Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 30.05.2024 09:06:55</small>
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	<small>Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 04.06.2024 15:15:13</small>
Zhotovitel	datum	<small>Digitálně podepsal Datum: 2024.05.17 15:01:24 +02'00'</small>

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 500 156 0002 - I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Oprava silnice I/23 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 101_1 - Oprava silnice I/23	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101_1/001	Číslo ZBV: <h1 style="margin: 0;">7.4</h1>
--	---	---

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 65993390

Zhotovitel: PORR a.s.
 Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
 IČ: 43005560

Finanční rekapitulace ZBV č. 7

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	-1 278 849,48	3 300 832,00	2 021 982,52

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
 Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.17
15:00:57 +02'00'

Projektant (Autorský dozor): .

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.24
16:16:37 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.20
14:27:27 +02'00'

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
 Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
30.05.2024 09:06:25

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
04.06.2024 15:12:49

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 7.4

Evidenční číslo a název Stavby: 500 156 0002 - I/23 hranice okresu Třebíč - úsek III a IV (Zastávka u Brna) Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Oprava silnice I/23 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 101_1 - Oprava silnice I/23								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
3	014102.B2	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
8	113328.A	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM											
32	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM											
33	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM											
35	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM											
Nové položky													
68	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM											
67	567552.R	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 250MM											
Celkem								2 099 461,53	-1 278 849,48	3 300 832,00	4 121 444,05	2 021 982,52	96,31

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: