

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 101 – Úprava přechodu**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**101 / 1**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s.  
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno  
IČ: 477 81 734

### Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	<b>-51 386,96</b>	<b>133 044,27</b>	<b>81 657,32</b>

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>-51 386,96</b>	<b>133 044,27</b>	<b>81 657,32</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Úprava přechodu pro chodce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
--	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 457/00066001/2016 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 7.9.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
7. Další doklady		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Ve změně SO 101 byl odstraněn ostrůvek zeleně a upraven jízdní pruh z důvodu posunutí středového ostrůvku o 0,5 m jižním směrem, byla upravena rampa pro imobilní a nevidomé občany, dále byl vybudován chodník z hmatovými prvky v š.4m a překlopen jeho spád, byla prodloužena autobusová zastávka ve směru do Prahy na 18,55 m, upraven její sklon a posunut nástupní schod v souvislosti se změnou rozměru nástupiště, bylo provedeno pouze předláždění prostoru zastávky vč.doplnění hmatových prvků pro nevidomé občany bez nutnosti nákupu nové zámkové dlažby v zastávce. Tyto změny nově požadovali zástupci Městysse Nehvizdy na místním šetření dne 12.9.2016 (viz příloha) a byly projektovou kanceláří AF-CITYPLAN, s.r.o.– zastoupenou Ing. Trčkovou, do dokumentace zapracovány včetně rozpočtu stavebního díla. K požadovaným změnám se kladně vyjádřila Policie ČR, Ropid a zástupce investora. Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby na základě požadavku neopomenutelného orgánu, jejich množství bylo zjištěno měřením. Dotčené položky jsou podle čl. 2.8 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 6. 3. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-51 386,96</b>	<b>133 044,27</b>	<b>81 657,32</b>	<b>184 431,23</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Jan Žvachta	datum	11.7.2017	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Ludmila Trčková	datum	11.7.2017	podpis
Technický dozor investora	jméno	Miroslav Buchar	datum	11.7.2017	podpis
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Jakub Honzák	datum	11.7.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	11.7.2017	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Petr Horák	datum	11.7.2017	podpis
					Číslo paré:

**ZÁPIS****o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

<b>Název Stavby:</b>	<b>BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce</b>
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	<b>SO 101/1</b>
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b>	<b>Úprava přechodu</b>

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
848 683,01

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	848 683,01	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-51 386,96 Kč	133 044,27	133 044,27	15,68%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-51 386,96	930 340,33	81 657,32	9,62%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Žvachta

Projektant (autorský dozor): Ing. Ludmila Trčková

Stavební dozor: Miroslav Buchar

Zástupce Objednatele: Jakub Honzák

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Tomáš Račák

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 – Úprava přechodu								101/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Úprava přechodu								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zemní práce						107 997,56	0,00	1 220,06	109 217,62	1 220,06	1,13%
1	113106123	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	52,221			47,43	2 476,84	0,00	0,00	2 476,84	0,00	0,00%
2	113106125	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic pro další použití	m2	273,155			75,00	20 486,63	0,00	0,00	20 486,63	0,00	0,00%
3	113107122	Odstranění podkladu pl do 50m2 z kameniva drceného tl.200mm	m2	20,090			261,50	5 253,54	0,00	0,00	5 253,54	0,00	0,00%
4	113107123	Odstranění podkladu pl do 50m2 z kameniva drceného tl.300mm	m2	57,940			207,11	11 999,95	0,00	0,00	11 999,95	0,00	0,00%
5	113107131	Odstranění podkladu pl do 50m2 z betonu prostého tl.150mm	m2	65,740			387,89	25 499,89	0,00	0,00	25 499,89	0,00	0,00%
6	113107143	Odstranění podkladu pl do 50m2 živičných tl.150 mm	m2	65,740			228,17	14 999,90	0,00	0,00	14 999,90	0,00	0,00%
7	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50m2 do 200m2 z kameniva drceného tl.200mm	m2	83,740			42,70	3 575,70	0,00	0,00	3 575,70	0,00	0,00%
8	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z kameniva drceného tl.300mm	m2	165,080			62,44	10 307,60	0,00	0,00	10 307,60	0,00	0,00%
9	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	4,000	17,052	13,052	85,33	341,32	0,00	1 113,73	1 455,05	1 113,73	326,30%
10	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	64,700			50,07	3 239,53	0,00	0,00	3 239,53	0,00	0,00%
11	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	18,150			35,62	646,50	0,00	0,00	646,50	0,00	0,00%
12	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100m3 v hornině tř.1 a 2	m3	0,588			82,23	48,35	0,00	0,00	48,35	0,00	0,00%
13	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř.1 a 4 objemu do 1000m3	m3	4,043			277,87	1 123,43	0,00	0,00	1 123,43	0,00	0,00%
14	133101101	Hloubení šachet v hornině tř.2 objemu do 100m3	m3	0,500			467,84	233,92	0,00	0,00	233,92	0,00	0,00%
15	162401102	Vodorovné přemístění do 2000m výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 4	m3	0,407			96,90	39,44	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00%
16	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých so 102% PS	m3	4,724			70,92	335,03	0,00	0,00	335,03	0,00	0,00%
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,733			130,00	95,29	0,00	0,00	95,29	0,00	0,00%
18	181111111	Plošná úprava terénu do 500m2 zeminya tř.1 až 4 nerovnosti do +/-100mm v rovině a svahu do 1:5	m2	12,190	12,985	0,795	20,33	247,82	0,00	16,16	263,99	16,16	6,52%

19	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150mm pl do 500m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	12,190	12,985	0,795	35,95	438,23	0,00	28,58	466,81	28,58	6,52%
20	103715008	<i>Ornice tříděná zahradní</i>	m3	1,883	2,006	0,123	500,00	941,50	0,00	61,59	1 003,09	61,59	6,54%
21	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	31,670			5,44	172,28	0,00	0,00	172,28	0,00	0,00%
22	.005724101	<i>Osivo směs trávní luční</i>	kg	0,816			150,00	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00%
23	181951102	Úprava pláňe v homině tř.1 až 4 se zhutněním	m2	429,364			10,28	4 413,86	0,00	0,00	4 413,86	0,00	0,00%
24	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl.50mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	19,480			12,15	236,68	0,00	0,00	236,68	0,00	0,00%
25	103715008	<i>Ornice tříděná zahradní</i>	m3	1,003			500,00	501,50	0,00	0,00	501,50	0,00	0,00%
26	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	31,670			0,65	20,59	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00%
27	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	31,670			2,88	91,21	0,00	0,00	91,21	0,00	0,00%
28	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	31,670			0,36	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00%
29	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	31,670			3,07	97,23	0,00	0,00	97,23	0,00	0,00%
3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						51 539,30	-25 366,96	0,00	26 172,34	-25 366,96	-49,22%
30	338121119	Demontáž a zpětná montáž prvků přístřešku pro provedení dlažby	kus	1,000	1,000	-1,000	12 500,00	12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	-12 500,00	-100,00%
31	339921132	Osazení betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1m	m	6,650	2,100	-4,550	494,87	3 290,89	-2 251,66	0,00	1 039,23	-2 251,66	-68,42%
32	592284140	<i>Palisáda betonová přírodní 17,5x20x100 cm</i>	kus	38,380	12,120	-26,260	310,00	11 897,80	-8 140,60	0,00	3 757,20	-8 140,60	-68,42%
33	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky oprvku přes 1 do 1,5m	m	6,825	6,125	-0,700	620,72	4 236,41	-434,50	0,00	3 801,91	-434,50	-10,26%
34	592284151	<i>Palisáda betonová přírodní 17,5x20x100 cm</i>	kus	22,220	20,200	-2,020	310,00	6 888,20	-626,20	0,00	6 262,00	-626,20	-9,09%
35	592284161	Palisáda betonová přírodní armovaná 175x20x150 cm	kus	18,180	16,160	-2,020	700,00	12 726,00	-1 414,00	0,00	11 312,00	-1 414,00	-11,11%
5		<b>Komunikace pozemní</b>						233 278,78	-20 216,68	94 545,52	307 607,62	74 328,84	31,86%
36	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl.50mm	m2	2,480			41,92	103,96	0,00	0,00	103,96	0,00	0,00%
37	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl.150mm	m2	187,045			100,54	18 805,50	0,00	0,00	18 805,50	0,00	0,00%
38	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl.250mm	m2	161,740			161,66	26 146,89	0,00	0,00	26 146,89	0,00	0,00%
39	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl.50mm š do 3m	m2	44,623	58,977	14,354	241,34	10 769,31	0,00	3 464,19	14 233,51	3 464,19	32,17%
40	567114111	Podklad z podkladového betonu tř.PB I (C 20/25) tl.100mm	m2	2,480			313,15	776,61	0,00	0,00	776,61	0,00	0,00%
41	567122109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl.100mm	m2	15,836			225,00	3 563,10	0,00	0,00	3 563,10	0,00	0,00%
42	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl.130mm	m2	44,623	60,572	15,949	240,95	10 751,91	0,00	3 842,91	14 594,82	3 842,91	35,74%
43	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl.150mm	m2	8,400	83,701	75,301	273,78	2 299,75	0,00	20 615,91	22 915,66	20 615,91	896,44%
44	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl.250mm	m2	9,240			441,65	4 080,85	0,00	0,00	4 080,85	0,00	0,00%
45	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	44,623	154,698	110,075	17,98	802,32	0,00	1 979,15	2 781,47	1 979,15	246,68%
46	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	89,246	215,270	126,024	14,42	1 286,93	0,00	1 817,27	3 104,19	1 817,27	141,21%
47	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.I tl.40mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu	m2	44,623	154,698	110,075	256,38	11 440,44	0,00	28 221,03	39 661,47	28 221,03	246,68%

48	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl.60mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	44,623	153,901	109,278	316,67	14 130,77	0,00	34 605,06	48 735,83	34 605,06	244,89%
49	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl.60mm skupiny A pl do 50m2	m2	112,275	108,835	-3,440	261,72	29 384,61	-900,32	0,00	28 484,30	-900,32	-3,06%
50	592452671	<i>Dlažba betonová se zámkem skladba 20x10x6 cm barevná červená, povrch pro nevidomé</i>	m2	24,875	17,933	-6,942	550,00	13 681,25	-3 818,10	0,00	9 863,15	-3 818,10	-27,91%
51	592452682	<i>Dlažba betonová se zámkem skladba 20x10x6 cm barevná červená, povrch standard</i>	m2	13,452			275,00	3 699,30	0,00	0,00	3 699,30	0,00	0,00%
52	592453081	<i>Dlažba betonová se zámkem skladba 20x10x6 cm přírodní, povrch standard</i>	m2	48,049			200,00	9 609,80	0,00	0,00	9 609,80	0,00	0,00%
53	592453039	<i>Dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x6 cm přírodní, povrch standard – stávající dlažba, uvedeno pro přesun hmot, cena dlažby 1 Kč</i>	m2	29,268			1,00	29,27	0,00	0,00	29,27	0,00	0,00%
54	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl.60mm skupiny A pl so 100m2	m2	78,930			217,10	17 135,70	0,00	0,00	17 135,70	0,00	0,00%
55	592453039	<i>Dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x6 cm přírodní, povrch standard – stávající dlažba, uvedeno pro přesun hmot, cena dlažby 1 Kč</i>	m2	81,298			1,00	81,30	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00%
56	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl.80mm skupiny A pl do 50m2	m2	105,780			279,93	29 611,00	0,00	0,00	29 611,00	0,00	0,00%
57	592452665	<i>Dlažba betonová se zámkem skladba 20x10x8 cm barevná okr</i>	m2	9,517			350,00	3 330,95	0,00	0,00	3 330,95	0,00	0,00%
58	592452831	<i>Dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x8 cm barevná červená, povrch standard</i>	m2	10,185			350,00	3 564,75	0,00	0,00	3 564,75	0,00	0,00%
59	592450073	<i>Dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x8 cm barevná červená, povrch standard – stávající dlažba, uvedeno pro přesun hmot, cena dlažby 1 Kč</i>	m2	89,552	89,552	-89,552	1,00	89,552	-89,55	0,00	0,00	-89,55	-100,00%
60	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl.80mm skupiny A pl do 100m2	m2	65,200	65,200	-65,200	235,30	15 341,56	-15 341,56	0,00	0,00	-15 341,56	-100,00%
61	592450073	<i>Dlažba betonová se zámkem skladba 20x16,5x8 cm barevná červená, povrch standard -stávající dlažba, uvedeno pro přesun hmot, cena dlažby 1 Kč</i>	m2	67,156	67,156	-67,156	1,00	67,16	-67,16	0,00	0,00	-67,16	-100,00%
62	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement.malty vel do 0,09m2 plochy do 50 m2	m2	2,480			314,01	778,74	0,00	0,00	778,74	0,00	0,00%
63	592453101	<i>Dlažba desková betonová se speciální hmatovou úpravou (reliéfni povrch) pro zrakově postižené 20x20x6 cm barevná</i>	m2	2,554			750,00	1 915,50	0,00	0,00	1 915,50	0,00	0,00%
8		Trubní vedení						5 254,01	0,00	0,00	5 254,01	0,00	0,00%
64	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000			1 726,41	1 726,41	0,00	0,00	1 726,41	0,00	0,00%
65	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000			1 620,34	1 620,34	0,00	0,00	1 620,34	0,00	0,00%
66	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000			953,63	1 907,26	0,00	0,00	1 907,26	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce a práce - bourání						401 192,22	-5 803,31	7 575,05	402 963,96	1 771,74	0,44%
67	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo	kus	8,000			40,95	327,60	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00%

68	404451751	Odrážka silniční trvala jednosměrná	kus	8,000			200,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
69	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	17,000	18,000	1,000	174,57	2 967,69	0,00	174,57	3 142,26	174,57	5,88%
70	404442302	Značka svíslá FeZn 500x500 mm – IP6 – Přechod pro chodce	kus	4,000			350,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
71	404442345	Značka svíslá FeZn – Retroreflexní tabule 75 x 75 cm pro IP6	kus	2,000			1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
72	404442303	Značka svíslá FeZn 500x500 mm – IP4b – Jednosměrný provoz	kus	1,000			350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
73	404442344	Značka svíslá FeZn 500 mm – IP12a – Parkoviště vyhrazené pro invalidy	kus	1,000			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
74	404442358	Značka svíslá FeZn 1000x1500 mm – IS10c – Návěst změny směru jízdy	kus	2,000			2 800,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
75	404441019	Značka svíslá FeZn 500 mm C4a – Prikázaný směr objíždění vpravo	kus	2,000			400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
76	404442301	Značka svíslá FeZn 500x500 mm P2 – Hlavní pozemní komunikace	kus	1,000			350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
77	404443162	Značka svíslá FeZn 500x500 mm E2a – 50x50 cm – Tvar křížovatky	kus	1,000			350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
78	914321112	Montáž označnicku zastávky HD	kus	1,000			300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
79	914321113	Demontáž označnicku zastávky HD pro další použití	kus	1,000			355,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00%
80	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	9,000	1,000	793,94	6 351,52	0,00	793,94	7 145,46	793,94	12,50%
81	404452250	Sloupek Zn 60 – 350	kus	8,000	9,000	1,000	503,00	4 024,00	0,00	503,00	4 527,00	503,00	12,50%
82	404452530	Víčko plastové na sloupek 60	kus	8,000	9,000	1,000	14,80	118,40	0,00	14,80	133,20	14,80	12,50%
83	404452400	Patka hliníková HP 60	kus	8,000	9,000	1,000	544,00	4 352,00	0,00	544,00	4 896,00	544,00	12,50%
84	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	110,100	250,650	140,550	35,86	3 948,19	0,00	5 040,12	8 988,31	5 040,12	127,66%
85	915211115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	140,550	-140,550	-140,550	41,29	5 803,31	-5 803,31	0,00	0,00	-5 803,31	-100,00%
86	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	24,000			13,26	318,24	0,00	0,00	318,24	0,00	0,00%
87	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	38,000			69,90	2 656,20	0,00	0,00	2 656,20	0,00	0,00%
88	915221114	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry přerušované šířky 250mm retroreflexní	m	88,100			100,00	8 810,00	0,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00%
89	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	29,230	30,430	1,200	234,31	6 848,88	0,00	281,17	7 130,05	281,17	4,11%
90	915231115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	1,200	1,825	0,625	357,51	429,01	0,00	223,44	652,46	223,44	52,08%
91	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	188,510			676,95	127 611,84	0,00	0,00	127 611,84	0,00	0,00%
92	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	400,750			4,34	1 739,26	0,00	0,00	1 739,26	0,00	0,00%
93	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	30,430			21,83	664,29	0,00	0,00	664,29	0,00	0,00%

94	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 XF3	m	45,700		250,00	11 425,00	0,00	0,00	11 425,00	0,00	0,00%
95	592175098	<i>Obrubník betonový silniční 100x10x25 cm přírodní</i>	kus	46,920		120,00	5 630,40	0,00	0,00	5 630,40	0,00	0,00%
96	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	55,500		250,00	13 875,00	0,00	0,00	13 875,00	0,00	0,00%
97	592175041	<i>Obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm</i>	kus	36,720		120,00	4 406,40	0,00	0,00	4 406,40	0,00	0,00%
98	592175551	<i>Obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm – nájezdový v.15cm</i>	kus	16,320		100,00	1 632,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00%
99	592175052	<i>Obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm – náběhový levý v.12/15 cm</i>	kus	1,020		280,00	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	0,00%
100	592175053	<i>Obrubník silniční betonový chodníkový přírodní 100x15/12x25 cm – náběhový pravý v.12/15cm</i>	kus	3,060		280,00	856,80	0,00	0,00	856,80	0,00	0,00%
101	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože C 20/25XF3 tl.150mm	m	27,590		1 500,00	41 385,00	0,00	0,00	41 385,00	0,00	0,00%
102	592175431	<i>Obrubník bezbariérový přímý 40x29x100 cm šedý</i>	kus	18,360		1 900,00	34 884,00	0,00	0,00	34 884,00	0,00	0,00%
103	592175461	<i>Obrubník bezbariérový přechodový pravý 40x29-H25x100 cm šedý</i>	kus	1,010		1 900,00	1 919,00	0,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00%
104	592175481	<i>Obrubník silniční ke kruhovým objezdům přímý 30x19,5x60 cm šedý</i>	kus	8,160		300,00	2 448,00	0,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00%
105	592175483	<i>Obrubník silniční ke kruhovým objezdům vnější oblouk R 0,5 30x19,5x26,2 cm šedý</i>	kus	12,240		250,00	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
106	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu C 20/25XF3 s boční opěrou	m	24,500		200,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00%
107	592175121	<i>Obrubník betonový sadový 50x5x20 cm přírodní</i>	kus	51,000		100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00%
108	919122133	Těsnění dilatačních a pracovních spár zálivkou za tepla	m	69,238		150,00	10 385,70	0,00	0,00	10 385,70	0,00	0,00%
109	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl.do 200mm	m	69,238		45,13	3 124,71	0,00	0,00	3 124,71	0,00	0,00%
110	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	69,238		108,50	7 512,32	0,00	0,00	7 512,32	0,00	0,00%
111	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	188,510		5,30	999,10	0,00	0,00	999,10	0,00	0,00%
112	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,070		2 516,83	10 243,50	0,00	0,00	10 243,50	0,00	0,00%
113	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000		332,17	1 328,68	0,00	0,00	1 328,68	0,00	0,00%
114	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	5,000		39,30	196,50	0,00	0,00	196,50	0,00	0,00%
115	966006212	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol pro další použití	kus	3,000		150,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00%
116	966007121	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z čáry š do 125 mm	m	194,850		40,81	7 951,83	0,00	0,00	7 951,83	0,00	0,00%
117	966007122	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z čáry š do 250 mm	m	196,400		56,95	11 184,98	0,00	0,00	11 184,98	0,00	0,00%
118	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	48,825		244,94	11 959,20	0,00	0,00	11 959,20	0,00	0,00%



119	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	273,155			49,69	13 573,07	0,00	0,00	13 573,07	0,00	0,00%
997		<b>Přesun sutě</b>						<b>41 448,92</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>41 538,92</b>	<b>90,00</b>	<b>20,39%</b>
120	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	t	0,020			25 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
121	997013519	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1km	t	0,020			25 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
122	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	196,841			41,03	8 076,39	0,00	0,00	8 076,39	0,00	0,00%
123	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	196,841			10,15	1 997,94	0,00	0,00	1 997,94	0,00	0,00%
124	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	14,910	16,430	1,520	46,27	689,89	0,00	70,33	760,22	70,33	10,19%
125	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	14,910	16,430	1,520	12,94	192,94	0,00	19,67	212,60	19,67	10,19%
126	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	51,747			180,00	9 314,46	0,00	0,00	9 314,46	0,00	0,00%
127	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	20,774			100,00	2 077,40	0,00	0,00	2 077,40	0,00	0,00%
128	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	139,230			130,00	18 099,90	0,00	0,00	18 099,90	0,00	0,00%
998		<b>Přesun hmot</b>						<b>7 972,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 972,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
129	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	133,337			59,79	7 972,22	0,00	0,00	7 972,22	0,00	0,00%
		<b>Nové položky - JC dle ÚRS 2016 02</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 613,64</b>	<b>29 613,64</b>	<b>29 613,64</b>	<b>100,00%</b>
201	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách – ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	0,000	0,375	0,375	6 360,000	0,00	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	100,00%
202	175102101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř.1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,000	0,972	0,972	510,000	0,00	0,00	495,72	495,72	495,72	100,00%
203	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl.do 30mm velikosti dlaždic přes 0,09m2 do 0,25m2, pro plochy do 50m2	m3	0,000	3,175	3,175	305,000	0,00	0,00	968,38	968,38	968,38	100,00%
204	592185830	<b>Přídlažba silniční betonová ukončení vozovek 50x25x8 cm</b>	<b>kus</b>	<b>0,000</b>	<b>3,493</b>	<b>3,493</b>	<b>59,100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,44</b>	<b>206,44</b>	<b>206,44</b>	<b>100,00%</b>
205	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC (KG systém) v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, tuhost třídy SN8 DN200	m	0,000	1,860	1,860	661,000	0,00	0,00	1 229,46	1 229,46	1 229,46	100,00%
206	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	0,000	1,000	1,000	1 320,000	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
207	592238200	<b>Vpust' betonová uliční (skruž) 29x50x5 cm</b>	<b>kus</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>481,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481,00</b>	<b>481,00</b>	<b>481,00</b>	<b>100,00%</b>
208	592238210	<b>Vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm</b>	<b>kus</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>450,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00%</b>
209	592238220	<b>Vpust' betonová uliční dno s výtokem 62.6x49,5x5 cm</b>	<b>kus</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>778,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>100,00%</b>
210	592238240	<b>Vpust' betonová uliční (skruž) 59x50x5 cm</b>	<b>kus</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>673,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673,00</b>	<b>673,00</b>	<b>673,00</b>	<b>100,00%</b>
211	592238740	<b>Koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300</b>	<b>kus</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>563,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,00</b>	<b>563,00</b>	<b>563,00</b>	<b>100,00%</b>
212	592238780	<b>Mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm</b>	<b>kus</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1 560,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>100,00%</b>

213	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	0,000	1,000	1,000	401,000	0,00	0,00	401,00	401,00	401,00	100,00%
214	404442310	Značka dopravní svislá reflexní AL – NK 500x500 mm	kus	0,000	1,000	1,000	820,000	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	100,00%
215	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se založením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stajátého s boční opěrou z betonu prostého tř.C 12/15, do lože z betonu prostého tíže značky	m	0,000	7,489	7,489	224,000	0,00	0,00	1 677,54	1 677,54	1 677,54	100,00%
216	592174500	Obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x30 cm	kus	0,000	8,238	8,238	182,000	0,00	0,00	1 499,32	1 499,32	1 499,32	100,00%
217	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř.C12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	0,000	7,663	7,663	185,000	0,00	0,00	1 417,66	1 417,66	1 417,66	100,00%
218	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizační poklopy a mříží, sloupů apod.v živičných kratech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2m2	kus	0,000	3,000	3,000	1 240,000	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
219	693310530	Drenážní geokompozit 1200g/m2 š.150cm	m2	0,000	10,049	10,049	155,000	0,00	0,00	1 557,60	1 557,60	1 557,60	100,00%
220	966051111	Bourání palisád betonových osazených v řadě	m3	0,000	0,115	0,115	1 170,000	0,00	0,00	134,55	134,55	134,55	100,00%
221	592270030	Žlab odvodňovací polymerbetonový ACO N 100 typ 9	m	0,000	4,000	4,000	998,000	0,00	0,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	100,00%
222	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200mm	m	0,000	4,000	4,000	386,000	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	100,00%
223	286113120	Trubka kanalizační plastová KGEM 160x1000 mm SN4	ks	0,000	2,000	2,000	210,000	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	100,00%
224	115201501	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	0,000	2,000	2,000	229,000	0,00	0,00	458,00	458,00	458,00	100,00%
225	286113600	Koleno kanalizační plastové KGB 150x30°	ks	0,000	2,000	2,000	114,000	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00	100,00%
226	286113610	Koleno kanalizační plastové KGB 150x45°	ks	0,000	1,000	1,000	112,000	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	100,00%
227	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC	ks	0,000	3,000	3,000	174,000	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	100,00%
		<b>Celkem</b>						<b>848 683,01</b>	<b>-51 386,96</b>	<b>133 044,27</b>	<b>930 340,33</b>	<b>81 657,32</b>	<b>9,62%</b>

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 229 677,18
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 311 334,50
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	106,64%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 2.12, odst. (5), písm. b)	3,92%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	81 657,32
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	6,64%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	368 903,15

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	15,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	184 431,23
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	614 838,59

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142688000-37		142 668 000,00

		- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -								
		Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis								
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %			
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		Celková změna	- 51 386,96	133 044,27	81 657,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 51 386,96	133 044,27	10,82%	81 657,32	184 431,23	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	1	Úprava přechodu / úprava přechodu, ostrůvků, autobusové zastávky	- 51 386,96	133 044,27	81 657,32			0,00				- 51 386,96	133 044,27	10,82%	81 657,32	184 431,23							0,00%

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	<b>BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava přechodu pro chodce
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis z místního šetření 12.9.2016	2	
Vyjádření Městyse Nehvizdy z 16. 11. 2016	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	4	



**Městys Nehvizdy**  
**Pražská 255, 250 81 Nehvizdy**

Telefon: 326 992 523  
E-mail: [mestys@nehvizdy.cz](mailto:mestys@nehvizdy.cz)

Bankovní spojení: KB, a. s.  
č. účtu: 5226201/0100  
IČO: 00240524

čj.: 1825/16  
vyřizuje: ing. Iva Prekschlová  
Nehvizdy, 16.11.2016

ČNES– dopravní stavby, a.s  
Milady Horákové 2764  
272 01 Kladno

Věc: Vyjádření

Na základě jednání účastníků místního šetření dne 12.9.2016, kde zástupci obce požadovali úpravu projektové dokumentace (viz zápis z jednání) na akci „BESIP II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce“ potvrzujeme, že obcí požadované změny byly zapracovány do vydané změny PD. K požadovaným změnám se kladně vyjádřila Policie ČR, Ropid a KSÚK.

S pozdravem

ing. Richard Sedlický





Zdání z jednání městyse Nelouby s ČNES a zastupce projektanta AF-CITYPLAN pi. Trčková

— ČNES pan Toušaš KANE  
AFC pi. Ludmila Trčková  
obec: Vl. Nelouby, R. Sedlíč

Obec požádá prověřit možnost úpravy projektové dokumentace v těchto bodech:

- ① - odstranit ostrůvek zeleň a vyhnout jí řidni pruh z důvodu posunutí středového ostrůvku o cca 0,5m jízdním směrem, posunutí VO
- ② - prověřit umístění rampy <sup>pro imobilní občany</sup> souběžně s deoduktem
- ③ - prověřit možnost částečného deoduktu na 2m a přílopu spádu z 0,5% na 2% v opačném směru.
- ④ - prověřit možnost zrušení aut. zastávky ve směru Praha na délku 17,5m <sup>(17,0)</sup>, úprava sklonu jako v bodě ③, posunutí rampy v souvislosti se změnou rozměru nástupiště.
- ⑤ - prostan aut. zastávky směr Praha bude pouze předlážděná, bez nutnosti odstranit konstrukci zastávky, obec odstraní obložení spádů částí zastávky.

① Vyšší uvedené úpravy by přispěly k lepší obsluhovanosti v lokalitě.

Na schůzce byly upřesněny pobídky dopomoci obsluhovanosti v místě a ①

Jedná se o iniciativu ze strany obce.

- do konce září 2016 bude vypracována nová nabídka pro kanceláře na vyšší popsané úpravy

- provedení dlež nastupně svař Praha popředeš s ROPIDem městy Neluřdy

- další postup prací bude dojednána na schůzce dne 20.9.2016 v Neluřdch za účasti KSUK a ČNES

TOMAS KANE

tomas.kane@one.cz 731 601 554

LUDMILA TRČKOVÁ

ludmila.trckova@afconsult.com 277 005 527

RICHARD SEDLÍČEK

starebui@neluřdy.cz 602 201 334

L. Trčková

Olgy



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**ČNES dopravní stavby, a.s.**  
**Milady Horákové 2764**  
**272 01 Kladno - Kročehlavy**

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka  
/17/KSUS/MHT/CHME

Vyřizuje/telefon  
Buchar/736 623 713

Praha

**Věc: BESIP - II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce**  
**– žádost o změnu rozsahu díla (ZBV)**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace II/611v Nehvizdech Vás tímto žádá o změnu rozsahu díla dle smlouvy o dílo 457/00066001/2016 ( článku 6.6), zajištění technického řešení zmíněné akce a zpracování změn během výstavby na stavebních objektech:

**SO101 – úprava přechodu**

Odstranění ostrůvku zeleně – upravení jízdního pruhu z důvodu posunutí středového ostrůvku, úprava rampy pro imobilní občany a nevidomé občany, prodloužení autobusové zastávky ve směru na Prahu, upravení jejího sklonu, předláždění nástupiště vč. Doplnění hmatových prvků.

Všechny tyto úpravy byly požadovány zástupci Městysu Nehvizdy, byly schváleny zástupci obce, Ropidu a Policií ČR, úpravy byly zapracovány projektovou kanceláří AF-CITYPLAN, s.r.o. do projektové dokumentace.

**SO 401 – veřejné osvětlení**


Úprava osvětlení vznikla v souvislosti se změnami na SO101.Jedná se o posunutí sloupů VO a doplnění 1 ks diod.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit cenové oddělení objednatele.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



**Lenka Chmelová**  
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště