

DODATEK č. 1

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-004623 ev. č.: 238/23
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (553 151 0010.51005)
Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2023/397

Název související veřejné zakázky:

I/2 Pardubičky - Sezemice, podrobný GTP

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: Státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: ; ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: s, vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: . oddělení výstavby
e-mail:
tel.:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „RD GTP menších staveb 2020_GTC-SAMSON“

Vedoucí společnosti: **GeoTec-GS, a.s.**
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: .
zastoupeno: předseda představenstva
a, místopředseda představenstva
-----, člen představenstva
obchodní ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí pracoviště Pardubice
e-mail:
tel:
a

Společník: **SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**
se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
IČO: 48539589
DIČ: CZ48539589
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19476
zastoupen: jednatelkou
jednatel

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke

smlouvě I/2 Pardubičky – Sezemice, podrobný GTP, č. smlouvy objednatele: 11PT-004623, ev. č.: 283/23, ISPROFIN/SPROFOND: 500 151 0002/ (553 151 0010.51005), číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2023/397

Předmět dodatku č. 1

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně doby plnění zakázky.
2. Důvodem ke změně doby plnění zakázky jsou nové skutečnosti zjištěné během provádění prací, které nemohly být v době zpracování projektové dokumentace geotechnického průzkumu známy. Jedná se o změnu poloh sond v důsledku dlouhodobě zaplavené oblasti a nepovolání vstupů na nové plochy jejich vlastníky pozemků.

Z výše uvedeného důvodu se mění:

Článek III. Doba a místo plnění

Znění dle smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - zahájení: na základě písemného pokynu Objednatele
 - odevzdání konceptu závěrečné zprávy: 6 měsíců od data zahájení prací
 - odevzdání čistopisu závěrečné zprávy: 14 dnů od předání připomínek Objednatele ke konceptu

se mění na

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - zahájení: na základě písemného pokynu Objednatele
 - odevzdání konceptu závěrečné zprávy: 9 měsíců od data zahájení prací
 - odevzdání čistopisu závěrečné zprávy: 14 dnů od předání připomínek Objednatele ke konceptu

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Dodatkem č. 1 se upravují výše uvedené části smlouvy č. 11PT-004623 ze dne 7.12.2023. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez jakékoli změny.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do dodatku č. 1., a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2024.06.06
14:09:28 +02'00'

Datum: 2024.06.06
13:56:43 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 10.06.2024 9:05:35 +02:00