



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2023/1980

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru

- tel. 495 707 680

- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz

Ing. Monika Palkosková - investiční technik

- tel. 495 707 689; 725 644 282

- e-mail: monika.palkoskova@seznam.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** **MERU atelier s.r.o.**
Sídlo: Vídeňská 297/99, Štýřice, 639 00 Brno
Zastoupený: Richardem Valou, jednatelem společnosti
IČO: 17807514
DIČ: CZ17807514
Spisová značka: C 131602 vedená u Krajského soudu v Brně
ze dne 6. prosince 2022
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2023 (dále jen „smlouva“):

„ZŠ Habrmanova – DÚR+DSP, DZS+DPS a výkon autorského dozoru“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI., odst. 6. smlouvy, v souladu se Směrnicí zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy, a to z těchto důvodů:
 - po uzavření smlouvy dne 18.12.2023 bylo začátkem ledna 2024 svoláno úvodní jednání v sídle objednatele k pokračování projektu dle smlouvy, když podkladem pro zhotovení díla byla mimo jiné i studie proveditelnosti, kterou zhotoviteli poskytli objednatel;
 - na jednání předložil zhotovitel objednateli částečně rozpracovaný projekt, zpracovaný podle studie proveditelnosti, návrh se mimo jiné týkal i rozšíření spojovacího krčku, které vyžadovalo odsouhlasení na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové (dále OHA). OHA sice souhlasil s částečným rozšířením spojovacího krčku, ale nesouhlasil s podkladovou studií proveditelnosti a požadoval její úpravu před tím, než bude na základě této studie zhotovitelem vypracována DÚR a DSP;
 - za účelem projednání postupu projekčních prací a možných řešení s OHA dal objednatel zhotoviteli dne 31.01.2024 písemný pokyn k přerušení prací na díle, který ke dni uzavření tohoto dodatku trvá;
 - na online jednání dne 14.03.2024, kterého se kromě smluvních stran účastnili i pracovníci OHA bylo mezi stranami dohodnuto, že dle objednatelem předané studie není možné v projekčních pracích pokračovat, objednatel se tedy zavázal k zajištění nové studie proveditelnosti, která bude zpracována v souladu s požadavky OHA, tuto následně předá zhotoviteli a vydá mu pokyn k pokračování v práci na díle dle smlouvy;
 - na základě konzultace nového řešení s pracovníky OHA bylo zhotovitelem sděleno, že případná změna studie bude mít za následek jednak vícepráce na jeho straně, neboť je předpokládáno, že objekt přístavby bude mít o jedno nadzemní podlaží více, a jednak i prodloužení termínu realizace první dílčí části díla – DÚR+DSP;
 - přesné vyčíslení případných víceprací a stanovení doby prodloužení realizace části díla předá zhotovitel objednateli do 5 pracovních dní po převzetí nové studie proveditelnosti, přičemž tyto změny smlouvy budou stranami zohledněny v rámci dodatku č. 2 smlouvy, který strany za tím účelem uzavřou.
2. Smluvní strany prohlašují, že doba přerušení díla objednatelem nebude započtena do doby pro realizaci první části díla – DÚR+DSP.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek č.1 se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 14.05.2024, č. usnesení RM/2024/627.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51,
50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

MERU atelier s.r.o., Videňská 297/99,
Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 17807514
DS: 4bperb

- vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo – „ZŠ Habrmanova – DÚR+DSP, DZS+DPS a výkon autorského dozoru“ – dodatek č. 1
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne


12. 06. 2024

V Hradci Králové dne

12. 06. 2024

za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města

za zhotovitele
Richard Vala
jednatel společnosti



[Faint, illegible text spanning the middle of the page, likely representing a large redacted section or bleed-through from the reverse side.]

)