

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY II/353 Stáj - Zhoř, 3. stavba, PD

číslo smlouvy objednatele: 160671, uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 217817513/0300
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec
bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 160671 ze dne 29. 3. 2023, dodatek č. 1 (č. dodatku 163897) ze dne 20. 7. 2023 a dodatek č. 2 (č. dodatku 164809) ze dne 4. 10. 2023 (dále jen Smlouva).
Nyní mají smluvní strany zájem na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě.

V průběhu projednávání dokumentace DUSP zhotovitel obdržel od správců ropovodu MERO v km 5,720 a 5,733 a produktovodu ČEPRO v km 5,730 nesouhlasné stanovisko k navrhovaným úpravám. Zamítavé stanovisko správců se odvolává na nedostatečné krytí podzemních vedení, ke kterému došlo z důvodu rozšíření silničního tělesa v odřezu. Je proto nutné zpracovat přeložky na všechny uvedené sítě a na základě jejich technického řešení upravit a doplnit projektovou dokumentaci DUSP. Dále bude třeba řešit návaznost přeložek na vedení VVTL ve vlastnictví NET4GAS v km.5,740.

Z výše uvedených důvodů nelze dodržet původní termín ke zpracování, odevzdání DUSP a k podání žádosti o stavební povolení v této části. Dále dodatek č. 3 řeší návaznost termínů na zpracování odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby v celém rozsahu SOD.

1) Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1.

„Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování konceptu DUSP a DSP dle odst. 2.2. písm. a), e)	do 31. 1. 2024
Finální verze DUSP DSP (po zapracování auditu bezpečnosti)	do 16. 4. 2024
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. b), e)	do 18. 6. 2024
Vypracování PDSP dle odst. 2.2. písm. c)	do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Vypracování soupisu prací vč. položkového rozpočtu odst. 2.2. písm. c)	do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení”

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování konceptu DUSP a DSP dle odst. 2.2. písm. a), e)	do 31. 1. 2024
Finální verze DUSP (po zapracování auditu bezpečnosti)	do 3 měsíců po protokolárním předání PD přeložek MERO, ČEPRO a NET4GAS
Finální verze DSP (po zapracování auditu bezpečnosti)	do 16. 4. 2024
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. b), e)	do 18. 6. 2024
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. b), e)	do 2 měsíců po protokolárním předání PD přeložek MERO, ČEPRO a NET4GAS
Vypracování PDSP dle odst. 2.2. písm. c)	do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Vypracování soupisu prací vč. položkového rozpočtu odst. 2.2. písm. c) do 3 měsíců od vydání
pravomocného
stavebního povolení

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání
posledního pravomocného
stavebního povolení"

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v digitální podobě s digitálním podpisem zástupců obou smluvních stran
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Jihlavě

V Hradci Králové

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti