

Dodatek č. 1

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ČINNOSTÍ TDS PŘI REALIZACI STAVEB A SLUŽEB 1. ETAPY NOVÉHO KAMPUSU ALBERTOV

uzavřený mezi

Univerzita Karlova

jako Příkazcem

a

Sdružení NH – INŽ Kampus Albertov, 1. etapa

jako Příkazníkem

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ČINNOSTÍ TDS

Č. UKRUK/28641/2022

PŘI REALIZACI STAVEB A SLUŽEB 1. ETAPY NOVÉHO KAMPUSU ALBERTOV

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), mezi následujícími smluvními stranami:

(dále jen „**Dodatek**“)

Univerzita Karlova

IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Zastoupena: Mgr. Martinem Maňáskem, kvestorem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 909909339/0800
IDDS: pijj9b4

(„**Příkazce**“)

a

Sdružení NH – INŽ Kampus Albertov, 1. etapa

které na základě smlouvy o společnosti uzavřené ve smyslu § 2716 a násl. OZ dne 05. 11. 2021 tvoří tyto dvě společnosti:

1. NOSTA-HERTZ spol. s r.o. (vedoucí společník)

IČO: 15270041
DIČ: CZ15270041
Sídlem: Perucká 61/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Spisová značka: C 1398 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupena: Ing. Ivanem Hurníkem, jednatelem
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
IDDS: fybqi3y

2. Inženýring dopravních staveb a.s.

IČO: 05315522
DIČ: CZ05315522
Sídlem: Branická 514/140, Braník, 147 00 Praha 4
Spisová značka: B 23452 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupena: Ing. Michal Lec, člen představenstva
IDDS: v2vzv5s

(„**Příkazník**“)

(každý samostatně jako „**Smluvní strana**“, oba pak společně jako „**Smluvní strany**“).

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 17. 02. 2022 Smlouvu o zajištění výkonu činností TDS č. UKRUK/28641/2022 při realizaci Staveb a Služeb 1. etapy nového Kampusu Albertov („**Smlouva**“), kterou se Příkazník zavázal pro Příkazce zajistit výkon technického dozoru stavebníka („**TDS**“) včetně související technické pomoci v průběhu realizace a po dokončení plánovaných Staveb a Služeb;
- (B) předmět plnění Smlouvy není realizován kontinuálně po dobu osmnácti (18) měsíců, jak Příkazce původně předpokládal (jednotlivé Stavby a Služby uvedené v článku 1.3.1 Smlouvy na sebe plynule nenavazují); stavba specifikovaná v odrážce ii) článku 1.3.1 Smlouvy (tj. Provizorní menza) již byla řádně splněna, přičemž samostatná závěrečná zpráva TDS týkající se tohoto dílčího plnění byla řádně odsouhlasena a protokolárně předána Příkazci; Příkazník poskytoval toto dílčí plnění po dobu 5 měsíců;
- (C) další části předmětu plnění Smlouvy jsou realizovány s delším časovým odstupem od dokončení Provizorní menzy. Stavba definovaná v odrážce i) článku 1.3.1 Smlouvy (tj. statické zabezpečení jámy pro archeologický průzkum, přeložky, chlorační stanice, demolice – Biocentrum) byla zahájena dne 03. 04. 2024, Služby definované v odrážkách iii) a iv) článku 1.3.1 Smlouvy (tj. záchranný archeologický průzkum Biocentrum a pyrotechnický průzkum Biocentrum) ještě později; zhotovitel budovy Biocentra, s jehož činností Stavba a Služby dle bodu B) Preambule shora tohoto Dodatku bezprostředně souvisí¹, poskytl Příkazci harmonogram postupu jeho prací, přičemž Příkazník na základě tohoto nového harmonogramu v souladu s článkem 7.3 Smlouvy zpracoval (resp. aktualizoval) Platební kalendář; Smluvní strany předpokládají, že Stavba a Služby dle bodu B) Preambule shora budou souhrnně splněny za dobu třinácti (13) měsíců, čemuž odpovídá i aktualizovaný Platební kalendář a rovnoměrné rozložení odměny za poskytnutí zbývajících plnění do třinácti (13) měsíčních splátek;
- (D) podle článku 3.15 Smlouvy je Příkazník oprávněn poskytovat služby v souvislosti se Smlouvou pouze těmi osobami, kterými v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku prokazoval technickou kvalifikaci; Příkazník je v souladu s článkem 3.16 Smlouvy oprávněn provést změny v osobách členů týmu pouze po vzájemné písemné dohodě Smluvních stran a po předchozím řádném doložení kvalifikace a zkušeností nově jmenovaných členů týmu;
- (E) ██████████, dosavadní člen realizačního týmu Příkazníka, kterým byla prokazována část kvalifikace, ukončil pracovní poměr u Příkazníka; Příkazník z tohoto důvodu požádal dne 26. 02. 2024 Příkazce o souhlas s nahrazením ██████████ novým expertem (resp. jeho dosavadním zástupcem) ██████████; Příkazník současně s touto žádostí doložil, že kvalifikace a zkušenosti ██████████ odpovídají doložené kvalifikaci a zkušenostem, které v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku uvedl ██████████ (nahrazovaná osoba); Příkazce s touto změnou ve složení týmu Příkazníka souhlasí;
- (F) Smlouva obsahuje drobné chyby v psaní, které je vhodné z důvodu právní jistoty odstranit;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, s cílem vyloučit jakékoli formální pochybnosti, na odstranění zjevné písařské chyby v článku 7.2 Smlouvy (konkrétně na nahrazení původního slova „*Příkazce*“ slovem „*Příkazník*“), přičemž nové znění tohoto článku je následující:

¹ Pozn.: Zhotovitelem objektu provizorní menzy byl subjekt odlišný od zhotovitele, který provede stavbu budovy Biocentra.

„7.2. Podkladem pro úhradu odměny dle článku 6. Smlouvy jsou daňové doklady – faktury, které je Příkazník za každou ze Staveb (viz odrážky i) a ii) článku 1.3.1 této Smlouvy) či Služeb (viz odrážky iii) a iv) článku 1.3.1 této Smlouvy) oprávněn vystavit měsíčně, a to nejpozději do 15 dnů po skončení příslušného měsíce.“

1.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně článků 7.3, 7.4 a 7.5 Smlouvy, a to následovně:

„7.3. Příkazník po předání staveniště zhotoviteli Staveb obdrží od zhotovitele Staveb (příp. Příkazce) harmonogram postupu prací. Příkazník na základě tohoto harmonogramu obratem vypracuje racionální návrh měsíčního platebního kalendáře samostatně pro každou Stavbu/Službu dle článku 1.3.1 („**Platební kalendář**“), který předloží k připomínkám a odsouhlasení Příkazci. Jednotlivé měsíční platby uvedené v Platebním kalendáři budou vyjádřeny peněžní částkou a budou odpovídat předpokládané rovnoměrné prostavěnosti odpovídající třinácti (13) měsícům. Jakmile Příkazce Platební kalendář odsouhlasí, Příkazník bude každý měsíc oprávněn fakturovat poměrnou částku odpovídající Platebnímu kalendáři. Bez ohledu na dobu poskytování služeb dle této Smlouvy, Příkazník nebude mít nárok na jakékoli platby nad rámec odsouhlaseného Platebního kalendáře.

7.4. V případě, že Předmět plnění (resp. některá jeho část) bude dokončena a předána dříve, než za předpokládaných třináct (13) měsíců, Příkazník je oprávněn po převzetí každé samostatné závěrečné zprávy TDS dle článku 3.13 této Smlouvy souhrnně (tzn. jednou závěrečnou fakturou) fakturovat zbývající a dosud nefakturované částky související s příslušnou samostatnou závěrečnou zprávou TDS a odpovídající Platebnímu kalendáři.

7.5. Naopak v případě, že Předmět plnění (resp. některá jeho část) bude dokončena a předána později, než za předpokládaných třináct (13) měsíců, Příkazník vystaví fakturu na dvanáctý (12.) měsíc a poslední fakturu vystaví až po převzetí každé samostatné závěrečné zprávy TDS dle článku 3.13 této Smlouvy, a to bez ohledu na délku překročení předpokládaných třinácti (13) měsíců.“

1.3. Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o její nový článek 3.17 následujícího znění:

„3.17. Osobou odpovědnou za výkon činnosti TDS je na straně Příkazníka [REDAKCE].“

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2.2. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž platí datum pozdějšího podpisu. Účinnosti Dodatek nabývá uveřejněním v registru smluv.

2.3. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek bude uveřejněn v souladu s právními předpisy, tj. v registru smluv, a případně na profilu Příkazce. Zveřejnění zajistí Příkazce, a to bezodkladně po uzavření Dodatku.

2.4. Dodatek Smlouvy je podepsán v elektronické podobě.

V Praze dne 29.5.2024

Za Příkazce:

[Podepsáno elektronicky]

6.3.2024

V Praze dne

Za Příkazníka:

[Podepsáno elektronicky]