

HARMONOGRAM MONTÁŽNÍCH PRACÍ		Instalace BS na objektech Tepláren Brno																				Zhotovitel: Fulgur, spol.sr.o. Antala Staška 11 Brno 613 00				
		3			4			5			6			7			8									
měsíce v roce 2024		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
 týden (kalendářní)																										
VS4 Renesá 45 JIH																										
demontáž stávajícího BS																										
montáž BS vedení - střecha																										
montáž BS - uzemňovací prvky																										
POS8 Vychodilova 17																										
demontáž stávajícího BS																										
montáž BS vedení - střecha																										
montáž BS - uzemňovací prvky																										
HB1 Herčíkova 3																										
demontáž stávajícího BS																										
montáž BS vedení - střecha																										
montáž BS - uzemňovací prvky																										
HB2 Herčíkova 17																										
demontáž stávajícího BS																										
montáž BS vedení - střecha																										
montáž BS - uzemňovací prvky																										
HB3 Galandauerova 17																										
demontáž stávajícího BS																										
montáž BS vedení - střecha																										
montáž BS - uzemňovací prvky																										
Palackého 16																										
demontáž stávajícího BS																										
montáž BS vedení - střecha																										
montáž BS - uzemňovací prvky																										
KR10 Polivkova 12 JIH																										
demontáž stávajícího BS																										
montáž BS vedení - střecha																										
montáž BS - uzemňovací prvky																										
K11 Olbrachtovo nám. 10a																										
demontáž stávajícího BS																										
montáž BS vedení - střecha																										
montáž BS - uzemňovací prvky																										
K24 J. Jabůrkové 20																										
demontáž stávajícího BS																										
montáž BS vedení - střecha																										
montáž BS - uzemňovací prvky																										
KB4 Štouračova 24 JIH																										
demontáž stávajícího BS																										
montáž BS vedení - střecha																										
montáž BS - uzemňovací prvky																										

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Výstavba FVE+rekonstrukce hromosvodu LZ V ETAPA		
Objednatel:	Teplárny Brno a.s.		
Zhotovitel:	Fulgur s.r.o., Antala Staška 11, Brno 613 00		
TDS:	neobsazen		
Projektant:	Fulgur s.r.o., Antala Staška 11, Brno 613 00		
Popis změn:			
<p>ZL3- úprava výkonu, optimalizace FVE LZ Olbrachtovo nám, rozšíření přenosu signálu, zrušení položky za licenci do SCADA, Revize el.měr. rozvaděčů, rozšíření rekonstrukce BS o zemní práce, položky PD,</p> <p>Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č.2. z důvodu požadavku SLZ na dodržení vzdálenosti 2 m volného prostoru pro instalaci stavebního lešení v případě opravy komínu na LZ Olbrachtova 10a, byla nutná změna orientace umístění a snížení počtu FV panelů a odpojovačů, tímto dochází i ke změně nosné konstrukce pro FV panely. Z důvodu zastínění FV panelů okolními stromy je doporučeno tyto osadit 13 ks optimizérů s řídicí jednotkou, pro optimální výkon FVE, v této souvislosti bylo nutné zpracovat změny v PD tohoto LZ. Z důvodu požadavku VCP na rozšíření přenosu o dva nové signály, zapnutí a vypnutí střídače v případě přetoků, bylo na všech LZ nutné toto konzultovat se subdodavatelem a navýšit rozpočet. Bylo zjištěno, že nebude nutná licence SMA do SCADA systému, položka je odečtena ze všech ZL u všech LZ. Dále bylo zjištěno, že u 4 LZ bude nutné zpracovat revizní zprávu elektroměrových rozvaděčů, jako další položka ZL.</p>			
Výsledkem jsou rozpočty - ZL3-1 až ZL3-10, které obsahují realizované práce ve výši 9 400 172,- Kč bez DPH.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		Změny dle § 222/4 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné		x	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	168 848	1,61%
	Výše DPH sazba: 21%	35 458	
	náklady na změnu v ZL č. 3 vč. DPH	204 306	
	Cena díla bez DPH (dle D1)	10 516 026	
	Cena díla bez DPH (dle D2 a ZL č. 3 a 4)	10 862 230	
	Cena díla dle SOD+ZL č. 3 vč. DPH	13 143 298	
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-687 704	-6,54%
	Vícepráce celkem bez DPH	865 059	8,23%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 3	177 355	1,69%
termín	Termín realizace změny:	08-8/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	08.4.24	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	26.4.24	
	TDS:		
	Projektant:	26.4.24	
Objednatel:	26.4.2024		
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 3:		
	ZL3-1 až 10		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

Předmět díla:	Výstavba FVE+rekonstrukce hromosvodu LZ V ETAPA			
Objednatel:	Teplárny Brno a.s.			
Zhotovitel:	Fulgur s.r.o., Antala Staška 11, Brno 613 00			
TDS:	neobsazen			
Projektant:	Fulgur s.r.o., Antala Staška 11, Brno 613 00			
Popis změn:				
ZL4 - Rozšíření rekonstrukce BS o zemní práce.				
Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č.2. Z důvodu nevyhovujících hodnot zemního přechodového odporu všech bleskosvodových soustav LZ bylo nutné rozšířit rekonstrukci BS o zemní práce, jejich komponenty, zpracování PD, řízení na Majetkovém odboru MB. V návaznosti na uvedené změny požadujeme prodloužení termínu dokončení díla a změnu ceny díla LZ V ETAPA, na 31.8.2024.				
Výsledkem jsou rozpočty - ZL4 - 1-10. které obsahují realizované práce ve výši 1 462 057,- Kč bez DPH.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti		
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
			rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
			Změny dle § 222/4 ZZVZ	x
	(zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
			zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení	x	
		jiné	x	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 4 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	177 355	1,69%	
	Výše DPH sazba: 21%	37 245		
	náklady na změnu v ZL č. 3 vč. DPH	214 600		
	Cena díla bez DPH (dle D1)	10 516 026		
	Cena díla bez DPH (dle D2 a ZL č. 3 a 4)	10 862 230		
	Cena díla dle SOD+ZL č.3, 4 vč. DPH	13 143 298		
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-141 569	-1,35%	
	Vícepráce celkem bez DPH	310 417	2,95%	
	Hodnota změny celkem za ZL č. 4	168 848	1,61%	
termín	Termín realizace změny:	08-8/2024		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	26.4.24		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	26.4.24		
	TDS:			
	Projektant:	26.4.24		
	Objednatel:	26.4.24		
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 3: ZL4-1 až 10			