



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

dále jen jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

Obchodní firma: **BBP Stavby s.r.o.**
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
Se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Zastoupena: ██████████ základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-1988110297/0100
Sp. zn.: C 239297
Datová schránka: ww8ymk3

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Obchodní firma: **KAMI PROFIT, s.r.o.**
IČO: _1
Se sídlem: Pri starom letisku 9219/17, Bratislava, Slovenská republika
Zastoupena: Ing. Milíнем Kaňuščákem, jednatelem
Bankovní spojení: VÚB, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK56 0200 0000 0047 5550 1151,
SWIFT: SUBASKBX
Sp. zn.: 36648/B

dále jen jako „**zhotovitel**“ na straně druhé

¹ KAMI PROFIT, s.r.o. je slovenská společnost



společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 7. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 28.3.2024 na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) k veřejné zakázce s názvem „**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ (OPAKOVANÉ ZADÁNÍ)**“, uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2022-047538 (dále jen jako „**Veřejná zakázka**“), v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku dle smluvních podmínek, konkrétně dle čl. 5, odst. 2 a 3, Smlouvy o dílo. Změna rozsahu díla (vynecháním, úpravou, navýšením jeho části či rozšířením) byla zpracována formou 172 Změnových listů, vedených přílohou tohoto dodatku vč. jejich seznamu, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změnové listy byly protokolárně odsouhlaseny všemi zúčastněnými, tj. zástupci autorského dozoru, technického dozoru stavby a objednatele.

Změnové listy byly objednatelem schváleny především z nutnosti řešit:

- rozpor projektové dokumentace se zjištěným skutečným stavem
- vady projektové dokumentace
- a jiné změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na změně smlouvy v podobě změny ceny za dílo s ohledem na okolnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v době zadání předvídat a které nemění celkovou povahu výše uvedené veřejné zakázky.

Čl. 1 Změny smlouvy

- (1) Obsah čl. 4 odst. (1) smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
- (2) „*Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:*

Cena bez DPH	562 944 117,37 Kč (slovy: pět set šedesát dva milionů devět set čtyřicet čtyři tisíc jedno sto sedmáct korun českých třicet sedm haléřů)
DPH činí 21 %	118 218 264,65 Kč (slovy: jedno sto osmáct milionů dvě stě osmáct tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých šedesát pět haléřů)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Cena včetně DPH 681 162 382,02 Kč (slovy: šest set osmdesát jedna milionů jedno sto šedesát dva tisíc tři sta osmdesát dva korun českých dva haléře)
(dále jen „Cena za dílo“).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

- (3) Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace obsažené v příloze č. 2 tohoto dodatku týkající se jednotkových cen, jsou považovány za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Strany se zavazují zachovávat důvěrnost těchto informací a nezpřístupnit je třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Každá smluvní strana přijme nezbytná opatření k ochraně těchto informací před neoprávněným přístupem. Závazky důvěrnosti a ochrany obchodního tajemství zůstávají v platnosti po dobu pěti (5) let od účinnosti tohoto dodatku.
- (4) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

- (1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

1. Seznam změnových listů
2. 172 Změnových listů



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

V Praze dne.....

V Praze dne

.....
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Petr Polouček, MBA, ředitel
objednatel

.....
BBP Stavby s.r.o.
[redacted] na základě PM
zhotovitel

.....
KAMI PROFIT, s.r.o.
Ing. Milín Kaňuščák, jednatel
zhotovitel

Stavba:		SNÍŽENÍ ENERGETICKE NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE – ZATEPLENÍ OBJEKTŮ	Cena v CZK Zl. schválených	
Seznam ZMĚNOVÝCH LISTŮ				
Objednavatel:	Nemocnice Na Homolce			Poznámka
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.			
ZL2rev.1	SO01 Klíčky WICONA WICTOUCH (hranatý design)	448 184,30		
ZL4rev.1	SO01 Změna pozice vývodu kabelu magnetů a doplnění magnetů 1.NP	1 393 899,20		
ZL5	SO02 Odsekání obkladů	866 021,86		
ZL6	Změna izolace střech 002, 003, 004	-16 609 155,54		
ZL7	Vícepráce izolace střech SO09, SO10, SO14, SO15	5 744 075,38		
ZL8	Vícepráce foukaná izolace SO09, SO10	1 179 835,09		
ZL9	PET VZT x07,x09,x18 vícepráce	102 840,00		
ZL10	Změna světlovody SO 03 PET	244 632,66		
ZL11	Zrušení patinace měděného plechu	-1 901 398,63		
ZL12	SO01 Demontáž podhledu S PH08	140 988,99		
ZL13	SO02 Demontáž pryžových desek střech ST01;ST02;ST03	155 943,15		
ZL14	Podchod pro 0. Etapu - síť + lešení	41 490,34		
ZL15	Záměna Bondu v nepřehledných MIV za habito desky	-464 420,36		
ZL16	SO02 Kongresové centrum - doplnění magnetů na okna + doplnění druhého magnetu na 1.NP	274 219,20		
ZL17	SO03 PET centrum - Doplnění magnetů na okna + doplnění druhého magnetu na 1.NP	118 237,60		
ZL18	SO02 Doplnění klíček	31 295,44		
ZL19	SO03 Doplnění klíček	22 058,10		
ZL20 rev.2	SO01 rev.2 Změna výbavy dveří etapa 0	103 438,89		
ZL21	SO03 PET centrum odpočet nerealiz. prací	-376 358,69		
ZL22	SO01 Odstranění T profilů	1 781 913,02		
ZL23	SO01 - Vytvoření podkladů pro kotvení pásových oken	4 842 790,13		
ZL24alt.3	Montáž a dodávka podhledu SO01 S PH08 - Sendvičové panely	1 899 102,00		
ZL24alt.4 dodatek	Montáž a dodávka podhledu SO01 S PH08 - Sendvičové panely	98 893,52		
ZL25	Demontáž zastínění a odpočet prací panelů	-2 098 453,15		
ZL26	SO01 Odpočet prací azbest	-8 256 533,00		
ZL27	SO02 Kongresové centrum - dodávka a montáž dlažby Flamenco FLM06 Red Natural na rampu, vstup do kongresového sálu se schodištěm vstupem = jižní vstup (GAMA)	179 013,52		
ZL28 rev.3	SO02 Změna výbavy dveří Etapa 5 (1. část)	249 094,26		

ZL28 rev.4	SO02 Změna výbavy dveří Etapa 5 (2.část)	110 147,61	
ZL29 rev.3	SO03 Změna výbavy dveří Etapa 5	221 157,64	
ZL30	SO01 Odstranění oplechování z lamel roštu strojovny na střeše 004 - vícepráce	143 562,23	
ZL31	SO03 PET vícepráce žlaby slaboproud	51 737,11	
ZL32	SO01 Vícepráce po změně v 0. etape - změny v položkách výplní OP17, OP19	55 035,43	
ZL33	SO01 změna přípravy podkladu pod vnější obklad stěn (Monoblok)	-65 432,01	
ZL34	Změna elox. plechů za lakované	-630 263,96	
ZL35	Navyšeni atiky na střeše SO14	6 513,48	
ZL36	Střeška 002 - odvodnění přes atiku	22 508,36	
ZL37	SO02 změna přípravy podkladu pod vnější obklad stěn (Kongres.centrum)	-21 133,45	
ZL38	Vrtání otvorů pro světlovody na PET - vícepráce	107 500,00	
ZL39	SO01 - Vytvoření podkladu pro kotvení oken (mimo pásových)	520 857,39	
ZL40	SO02 - Vytvoření podkladu pro kotvení, pásových oken	445 094,53	
ZL41	SO01 - Dod.+ mont. chybějícího profilu pod atikou pro kotvení oken	178 220,00	
ZL42	SO02,03 - Kličky WICONA WICTOUCH (hranatý design)	55 056,60	
ZL43	Úprava otvíravosti LOP, doplnění balkonových dveří do fasády LP 06	109 703,15	
ZL44 rev.2	SO01 Změna protipož. parapetových pásů	88 901,70	
ZL45 rev.3	SO01 Podepřetní parapetů	110 168,00	
ZL46 rev.1	PET - Změna min.vlna s podlouhlým vláknem na kolmé vlákno 200mm (zatepl. + obklad) + obklad na boční stěně	216 109,04	
ZL47	SO01 Monoblok - oprava části špalet	184 050,00	
ZL48	SO02 Tepelná izolace válcové střechy kongresu	0,00	
ZL49	SO01 úprava VZT střeška 002	41 046,53	
ZL50	SO01 Změna keramických obkladů 100/200 na rozměr 1200/600	422 330,55	
ZL51	SO01 Sanační vpusti a komínky na střeších	134 046,46	
ZL52	SO02 Sanační vpusti a komínky na střeších	22 263,64	
ZL53	SO03 Sanační vpusti a komínky na střeších	9 960,59	
ZL54	SO01 Lišty pro osazení kabelů	912 620,00	

ZL55	SO01, SO02 Podružné rozvaděče	117 303,80	
ZL56	SO03 Elektroinstalační více a méně práce	10 301,92	
ZL57 rev.1	SO01 - Změny oken v etapě 1	150 569,14	
ZL58 rev.1	SO02, 03 - Změny oken v etapě 5	1 180 952,78	
ZL59	SO03 PET střechy vícepráce	405 817,99	
ZL60	SO01 VZT - chybějící položky na fasádě ve výkazu výměr	333 123,45	
ZL61	SO01 Doplnění magnetů 4.NP, 5.NP	66 060,00	
ZL62	Obklady velká a malá vrátnice	1 146 458,45	
ZL63	SO02 Valcová střecha - změna podklad. kotvení	63 291,20	
ZL64	SO01 Vícepráce zelené střechy v malém atriu, střechy jídelny	357 956,82	
ZL65	SO02 Elektroinstalační více a méněpráce	72 483,84	
ZL66	Střecha 010 strojovna - vícepráce	258 253,19	
ZL67	SO01 Vytvoření ochrany chodníku v 1. etapě	50 167,58	
ZL68 rev.2	SO01 Změna výbavy dveří etapa 1	361 660,74	
ZL69 rev.2	SO01 Změna výbavy dveří etapa 2 (1. část)	271 518,75	
ZL69 rev.3	SO01 Změna výbavy dveří etapa 2 (2. část)	259 131,49	
ZL70 rev.2	SO01 Změna výbavy dveří etapa 3	91 681,41	
ZL71	SO01 Doplnění 2.magnetu etapa 2B 3.NP	21 123,54	
ZL72	SO01 Foukaná izolace nad vstupem a atriem	7 599,99	
ZL73	SO01 nové okno E205a	210 766,30	
ZL74	PET zábr. ZV6 vícepráce	51 396,00	
ZL75	SO02 změna žlaby, svody Pzn na Cu	50 613,12	
ZL76	SO01 Vícepráce překlad LP21 1.NP jídelna	151 636,71	
ZL77	SO02 Zateplení 1.PP kolmé vlákno	164 303,14	
ZL78	SO01 Nové okno 1.etapa -ON43b	184 811,27	

ZL79 rev.2	SO01 Změny oken v etapě 2	82 691,59	
ZL80	SO01 Vytvoření překladu pro kotvení oken 5.NP	379 366,42	
ZL81	SO01 Osazení oken z exteriéru - 3.etapa	156 014,85	
ZL82	SO01 Vícepráce překlad terasa	102 777,30	
ZL83	SO01 podklad pro kotvení LOP 6.NP LP03	98 922,32	
ZL84	SO01 Elektroinstalační práce na základě skutečnosti	-2 038 536,62	
ZL85 rev.1	SO01 Změna výbavy dveří ostatní	840 302,73	
ZL86	SO01 Změna min.vlna kolmé vlákno zat. 6	113 550,45	
ZL87	SO01 Podhled SPH02 změna na MW140 mm	441 867,48	
ZL88	SO02 Zachytávače sněhu válcová střecha	224 420,00	
ZL89	SO01 Doplnění interiérových žaluzií velké štrium sever 6.NP (CCH CHIP)	25 612,20	
ZL90	SO01 Doplnění automatických dveří SO01 2.NP - sanitky zádveří - DD A1	251 254,16	
ZL91	SO01 Změna okno míst. 317 op27	200 360,16	
ZL92 rev.1	SO03 Pet Centrum - Dodávka a montáž nového loga	89 923,70	
ZL93	SO01 Odpad SDK	829 759,26	
ZL94	SO02 Záměna keramického obkladu pod válcovou střechou za měděné oplechování	181 925,67	
ZL95	SO02 Doplnění oplechování z mědi na pilíře Kongresového centra	247 686,89	
ZL96	SO01 Odpočet dveří	-277 902,68	
ZL97	SO01 Podhled SPH09 zateplení hr. 240 MW	862 678,58	
ZL98	SO01 LOP doplnění 12 ks otvírek LP04, LP05	205 927,68	
ZL99	SO01 Monoblok - Osazení oken z exteriéru dle požadavku investora v 2.etapě (OP107)	91 061,60	
ZL100 rev.1	SO01 Monoblok - Změna pevného křídla na sklopné dle požadavku investora v 0. etapě (ON231 - REH)	42 751,34	
ZL101 rev.2	SO02 Přístřešek před kongresové centrum 1.PP	453 468,46	
ZL102 rev.1	SO01 Nadrozměr balkonových dveří	2 029 112,46	
ZL103	SO02 Přístřešek před kongresové centrum 1. PP - Výrobní dokumentace	14 513,11	

104 rev.2	SO01 Doplnění automatických dveří SO01 (5x)	819 756,15	
105 rev.2	SO01 Změna podhledů 5NP	461 610,90	
ZL106	SO01 Vícepráce po změně v 3. etapě - změny v položkách dodávky oken	394 892,13	
ZL107	SO01 Doplnění druhého magnetického kontaktu na okna v etapě 3, západ 4.NP (lékárna). Místnosti A451, A451a, A452, A453	14 533,20	
ZL108	SO01 Hromosvod - změna na základě revidované PD z důvodu osazení FVE	6 418 232,09	
ZL109	SO01 Dozdění balkonových stěn pro osazení balkonových oken, demontáž a uložení skleněných dělicích stěn balkónů	114 461,77	
ZL110	SO01 Vícepráce po změně ve 4. etapě - změny v položkách dodávky oken	519 198,98	
ZL111	SO01 Osazení oken z exteriéru dle požadavku investora v etapě 4A - 2.NP (OP16 - 6ks)	78 007,44	
ZL112	SO01 Podepření lávky u gynekologie	63 839,46	
ZL113	SO01 Demontáž rámu, stojek a madel zábradlí balkónů sever, východ, západ 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, celkem délka profilů 974 m. Demontáž skl. výplní zábradlí	689 782,05	
ZL114 rev.2	SO01 Vícepráce automatické dveře a okna se žaluziemi do rekonstruovaných prostor CHIR JIP v 5. NP	694 519,04	
ZL115	SO09, 10, 14, 15 - Hromosvod - dodávka a montáž	1 913 646,07	
ZL116	SO01 Dodávka a montáž zábradlí a madel na balkónech 4A a 4B etapy vzhledem na nevyhovující původní zábradlí a madla	4 025 238,28	
ZL117	SO01 Doplnění celostínních rolet	103 882,50	
ZL118	SO01 Dodávka a montáž 2 ks bodových kopulovitých světlíků na objektu 11	118 900,00	
ZL120	SO01 Montáž cementořískových desek det. E01, E02, E04, E13 na atice - vícepráce	512 988,56	
ZL122	SO01 OP93 3-křídlové okno, změna průhledných skel za neprůhledné, sleva poškozeného výrobku ON17	1 937,05	
ZL123	SO01 Dodávka a montáž pojistné asfaltové hydroizolace balkónů 5.NP a doplnění tepelné izolace	214 784,30	
ZL124	Kódové odemykání automatických dveří	27 224,40	
ZL125	SO01 Úprava napojení folie na stěny výtahové šachty	131 746,66	
ZL126	SO01 Realizace 2 ks střeš nad výtahovou šachtou z hliníkového plechu S-ST01b	33 660,54	
ZL127	SO01 Prodloužení kabelů od magnetů	29 280,00	
ZL128	SO02 Demontáž přestřešení vstupu	52 993,04	
ZL129	SO01 Změna mat. AL na CU oplech. KV 526	57 899,20	
ZL130	Drážky a kabely velká vrátnice	37 649,00	
ZL131 alt.2	SO01 Rozšíření terasy u jídelny s podlahou dlažba	454 650,61	
ZL132	SO01 VZT vícepráce 4, 5, 6, 7, 8.NP	175 983,58	
ZL133 rev.1	SO01 CCH CHIP 2.NP - Požární automatické dveře - dodávka a montáž	134 333,50	

ZL134	SO01 Navýšené náklady na zřízení staveniště	517 009,36	
ZL136	SO02 Dodání ocelové konstrukce pro LOP LP01 a stříšku	130 340,00	
ZL137	SO03 Dlažba SO 03 PET mezivstup	87 823,88	
ZL138	SO03, SO01 Zrušení prosklení ocelové konstrukce u hl. vstupu a repasu lávky u GYN	-1 132 063,03	
ZL139	SO01 Zrušení realizace nového zasklení vnějšího přestřešení v jídelně	-1 111 654,72	
ZL140	SO01 Odpočet nerealizovaných elektromontáží a světelných cedulí	-11 894,20	
ZL141	SO01 Odpočet nerealizovaných konstrukcí pod podlahovými rošty	-391 770,15	
ZL142	SO01 Doplnění konstrukce UPE160 pro kotvení LOP - LP11, LP12	63 676,88	
ZL143	SO01 Kávárna - bourání podlahy	44 683,13	
ZL144	SO01 Zateplení podhledu	295 888,10	
ZL145	SO01 Zateplení + obklad 5.NP místo MIV	59 495,13	
ZL146	SO01 Reprofilace stropů, žel a podlah balkonů	547 989,56	
ZL147	SO01 Nové otvirký LP (západní arkýř) 8.NP	54 288,74	
ZL148	SO02 Stříška u LOP kongres	86 115,61	
ZL149	SO01 Doplnění interiérových L profilů LP 20 (bazén)	21 530,00	
ZL150	SO01 Doplnění potěru v kavárně	104 811,69	
ZL151	SO02 Čisticí rohož	19 274,00	
ZL152	SO01 Elektroinstalační práce - připojení žaluzií a dveří	891 093,83	
ZL153	SO01 Doplnění otevíracích křidel do LOP a LP08 - 7ks	190 010,59	
ZL154	SO02 Uzemnění hromosvodu	231 122,38	
ZL155	SO03 Uzemnění hromosvodu - jižní část	227 807,12	
ZL156	SO01 Uzemnění LOP	243 563,44	
ZL157	SO01, SO02, SO03 Přívod elektroinstalace a zapojení dveří, automatických dveří	650 401,62	
ZL158	SO01 Ddodávka a montáž sítěk proti hmyzu	119 845,44	
ZL159	SO01 Vyspravení podkladu pod oplechování balkonových zábradlí, dělicí stěny balkonů	138 786,86	
ZL160	SO01 Realizace dlažby a soklu arkýře	101 857,40	
ZL161	SO01 Realizace zádveří sanitek, zádveří vstupu do jídelny	82 291,80	
ZL162	SO01 Montáž dělicích stěn na balkóny	1 055 494,04	

ZL163	SO01 Přestavba lešení SNP - 8NP jih (montáž VZT)	107 100,22	
ZL164	SO01 Dodávka a montáž dlažby na rampu a terasu při vstupu do jídelny	274 092,00	
ZL165	SO01 Nerealizované práce z SoD	-1 426 394,69	
ZL166	SO01 Odpočet nerealizovaných prací ze ZL 6	-731 884,00	
ZL167	SO03 PET - Odpočet nerealizovaných prací ze ZL 10	-122 499,10	
ZL168	SO01 Odpočet za nerealizované zelené střechy	-112 804,67	
ZL169	SO02 KC - odpočet nerealizovaných prací	-99 300,02	
ZL170	SO03 Odpočet nerealizovaných prací	-166 391,50	
ZL171	SO01 Dodávka a montáž AL nájezdových lišt DD11, DD08, DD10, DD20	11 531,38	
ZL172	SO01 Opechování profilů stínění na objektu patologie	39 420,00	
ZL173	SO02 - KC - odpočet nerealizovaných prací	194 015,23	
ZL174	SO01 - odpočet montáže okenních a dveřních prvků	-42 771,67	
		24 889 461,81	