

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKE NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE – ZATEPLENÍ OBJEKTŮ	Číslo:	86
	Dátum:	4.1.2023

ZMENOVÝ LIST

Zhotoviteľ:	BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.
Subdodávateľ zhotoviteľa:	
Vyhotovil:	
Podpis:	

Dotknutá časť stavby/diela: **SO 01 Monoblok**
 V súlade so zmluvou o dielo predkladáme návrh ZL k vydaniu stanoviska.

Popis navrhovanej zmeny:
 Zmena minerálna vlna pozdĺžne vlákno hr.80 mm (Součiniteľ tepelnej vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.) na minerálna vlna kolmé vlákno 100 mm (Součiniteľ tepelnej vodivosti izolantu je 0,04W/mK.) v skladbe "Zat.6" fasády 4.NP západná strana, južná strana, východná strana (namiesto pôvodne zdemontovaného pancierového skla) - zateplenie min.vlna + veľkoplošný obklad.

Dôvod k zmene:
 Zmena min.vlny 80mm s pozdĺžnym vláknom na minerálnu vlnu kolmé vlákno hr.100 z dôvodu únosnosti podkladu pod obklad a zmena hrúbky z dôvodu součinitele tepelnej vodivosti izolantu.

Cenové údaje:

Zmluvné náklady sa menia :	Druh zmeny nákl./Ocenenie [CZK]	Dodatočné náklady	Odpočet nákladov
ANO NIE	bez DPH [CZK]	113 550.45	0.00
	sadzba DPH 21 [%]	23 845.59	0.00
	vr. DPH [CZK]	137 396.04	0.00

- Prílohy:**
- Príloha č.1 - Výkaz výmer (VV)
 - Príloha č.2 - Výkresy pohľad
 - Príloha č.3 -
 - Príloha č.4 -

Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhovanú zmenu diela v predloženom rozsahu.

	Stanovisko	Podmienky- doplnenia stanoviska	Dátum	pis
Zhotoviteľ: BBP Stavby s.r.o. + KAMI PROFIT, s.r.o.	súhlasí- nesúhlasí			
Objednávateľ : Nemocnice Na Homolce	súhlasí- nesúhlasí			
Energy Benefit Centre a.s.	súhlasí- nesúhlasí			
TDS: BMS-CZ	súhlasí- nesúhlasí			

Rozdeľovník :

Zhotoviteľ	1x
Investor	1x
Projektant	

				Zmenový list			
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Zmena množství	Cena (CZK)	Celkem (CZK)
Položka s SOD	70	622311831RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	-195.00000		
Položka s RTS		622 31-1732.RV1	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	195.00000		
Zmenový list č. 86							113 550.45

