

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

- 1. Objednatel:** Společná voda d.s.o.
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
(dále jen „objednavatel“)
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6400640389/0800

Číslo účtu:
(dále jen "objednatel")

a

- 2. Zhotovitel:** Vodohospodářská společnost Benešov a.s.
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01, Benešov
zastoupený: Ing. Marcela Zachová, člen představenstva se samostatným zástupčím
oprávněním
IČ: 47535865
DIČ: CZ47535865
Bankovní spojení: KB Benešov
číslo účtu: 5907111/0100
(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

Základní ustanovení

1. Obec Čtyřkoly, IČ: 00508519, svěřila na základě Smlouvy o přenechání vodohospodářské infrastruktury do užívání vodohospodářský majetek v jejím výlučném vlastnictví do užívání Společné vodě d.s.o za účelem zajištění jejího provozu s účinností k 1.7.2023. Zároveň se svěřením majetku do užívání obec Čtyřkoly dne 22.6.2023 uzavřela se Společná voda d.s.o. Smlouvu o postoupení smluv s účinností k 1.7.2023, jejíž součástí je Smlouva o dílo ze dne 12.6.2024 na realizaci akce s názvem „Čtyřkoly – vodovod Za Trať“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Společná voda d.s.o. se v postavení objednatele dohodla se zhotovitelem na změně Smlouvy o dílo co rozsahu Díla, ceny a termínu realizace Díla v Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřeným mezi smluvními stranami dne 30.9.2023.
3. Dne 27.3. 2024 bylo smluvními stranami místním šetřením v místě realizace Díla zjištěno, že rozsah poškození komunikace po realizaci vodovodu je natolik zásadní, že není účelné provádět částečnou opravu komunikace tak, jak předpokládala projektová dokumentace. Smluvní strany se dohodly, že bude provedena kompletní oprava stavbou dotčeného úseku komunikace.

II.

Předmět dohody

1. S odvoláním na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně rozsahu Díla tak, že úprava povrchu dotčené komunikace bude asfaltována v plné šíři a délce, aby byla zabezpečena její životnost a dlouhodobé užívání bez závad.
2. Změna Díla co do úpravy povrchu komunikace je specifikována v oceněném soupise víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. V souvislosti s navýšením objemu prací a množství užitého materiálu - asfaltu, se smluvní strany současně dohodly na změně ceny Díly a změně termínu realizace Díla tak jak je specifikováno v čl. III a IV. tohoto Dodatku.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Ukončení stavebních prací a předání a převzetí Díla: do **30.06.2024**.
2. Smluvní strany se dohodly, že finální asfalty budou dokončeny nejpozději do 30.6.2024.

IV.

Cena díla

1. Cena Díla sjednaná smluvními stranami nově činí:
- bez DPH 3 903 649,69 Kč

DPH bude účtováno dle platné legislativy.
Fakturováno bude za skutečně provedené práce.

V.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly nedotčeny změnou uvedenou v Dodatku č. 1 a 2., zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne

14.6.2024

V Benešově dne

14.6.2024

.....
Ing. Roman Tichovský
předseda rady

.....
Ing. Marcela Zachová
člen představenstva se samostatným
zástupčím oprávněním

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
a.s.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865
- 21 -