

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Oprava kanalizace - Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2.ZŠ Beroun ČÍSLO SMLOUVY: 0146/2024/SOD/OMI

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Beroun

se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129

zastoupený: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

ve věcech technických: Jakubem Zelinkou, technikem odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun,

tel. č.: 311 654 236, e-mail: omi10@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

Zhotovitel:

RISL s.r.o.

se sídlem Hostivice, U vodárny 461, okres Praha-západ, PSČ 25301

IČO: 45310653, DIČ: CZ45310653

zastoupený: Ing. Rudolfem Coufalem, jednatelem

ve věcech technických: [redacted] tel. č.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: KOBÁ, číslo účtu 748046041/0100

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“

1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2024 smlouvu o dílo „Oprava kanalizace - Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2.ZŠ Beroun“ (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. 2.9 a čl. 13.4. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek je uzavřen na základě vzájemné dohody mezi objednatel a zhotovitelem z důvodu víceprací a méněprací, jejichž provedení nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat a potřeba jejich provedení vznikla v průběhu provádění díla.
- 1.3. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 2 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění je součástí změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
- 1.4. Cena díla se v návaznosti na změny uvedené v čl. 1.3. tohoto dodatku zvyšuje o částku 67.066,13 Kč bez DPH.
- 1.5. Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se mění takto:

Celková cena bez DPH: 250.599,92 Kč

DPH 21 %: 52.625,98 Kč

Cena s DPH: 303.225,90 Kč

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- 2.2. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 2.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 2.7. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byla sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohou dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Hostivicích dne **16-05-2024**

Za zhotovitele:




Ing. Rudolf Coufal
jednatel

V Berouně dne **17.5.2024**

Za objednatele:



Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun



Změnový list č. 1

Dílo: Oprava kanalizace - Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2.ZŠ Beroun

Objekt:

Datum vystavení: 4.5.2024

Požadováno kým: zhotovitel

Podklady: skutečný stav konstrukcí na místě

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:

Navýšení rozsahu odtěženého materiálu, navýšení rozsahu zásypaného štěrku, navýšení rozsahu dotčené asfaltové plochy.

Zdůvodnění změny:

Oprava kanalizačního potrubí probíhala v zásypaném materiálu původní kanalizace. Během opravy byly použity pažící boxy. I přes zemní práce v zapažené rýze proběhlo uvolnění původního nedostatečně zhutněného zásypaného materiálu a vzniku kavery pod stávajícím asfaltem. Tím došlo k většímu rozsahu odtěženého a následně nahrazeného materiálu. Po obnažení stávajícího potrubí bylo zjištěn průhyb stávající kanalizace ve větším rozsahu, než bylo původně předpokládáno.

Technický popis změny:

Větší rozsah odtěženého materiálu, větší rozsah zásypaného štěrku, větší rozsah dotčené asfaltové plochy.

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ X	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad v Kč bez DPH (je-li nějaký):			67 066,13 Kč	
z toho přípočtová část:		91 729,14 Kč	z toho odpočtová část:	-24 663,01 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)			bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):			bez dopadu	

Za zhotovitele předkládá:
RISL s.r.o.

Podpis:

Datum:

09-05-2024

Za objednatele schválil:
Město Beroun

Podpis:

Datum:

9.5.2024

Distribuce:

	Zhotovitel	AD	TDS	Objednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Objekt

**Oprava splaškové kanalizace v areálu ZŠ II Beroun - 6bm -
vícepráce/méněpráce příloha ZL**

Kraj	ZŠ Beroun	Termín	04.05.2024
Město		Obj. č.	
Zhotovitel	Město Beroun	IP	
Zhotovitel		LP	
Zhotovitel	RISL s.r.o.	IC	45310653
Zhotovitel		DI	CZ45310653
Projektant		IC	
Projektant		DI	
Zpracovatel		IC	
Zpracovatel		DI	
Průzkumník			
Cena bez DPH			67 066,13
DPH - základna	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0%	67 066,13	0%	0,00
0%	0,00	0%	0,00
Cena s DPH	v CZK		81 150,02

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Kraj

Obj. č.

Termín

Objednavatel

Zhotovitel

Objednatel

Kraj

Obj. č.

Termín

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba

Oprava splaškové kanalizace v areálu ZŠ II Beroun - 6bm -
vícepráce/méněpráce příloha ZL

Místo	ZŠ Beroun	Datum	04.05.2024
Zakazatel	Město Beroun	Projekt č.	0
Projektant	RISL s.r.o.	Zakazatel	0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	67 066,13
HSV - Práce a dodávky HSV	67 066,13
1 - Zemní práce	65 454,40
5 - Komunikace pozemní	9 618,56
6 - Trubní vedení	-716,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 280,00
997 - Přesun sutě	-10 570,79

SOUPIS PRACÍ



Stavba

Oprava splaškové kanalizace v areálu ZŠ II Beroun - 6bm -
vícepráce/méněpráce příloha ZL

Místo	ZŠ Beroun	Datum	04.05.2024
Zakazatel	Město Beroun	Projekt č.	0
Projektant	RISL s.r.o.	Zakazatel	0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							67 066,13
D		HSV	Práce a dodávky HSV				67 066,13
D	1		Zemní práce				65 454,40
3	K	113107443	Odstranění podkladu živých tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2 <small>Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</small>	m2	12,160	220,00	2 675,20
4	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 100 m3 <small>Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3</small>	m3	24,800	699,00	17 335,20
7	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 <small>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m</small>	m3	-31,200	94,00	-2 932,80
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 <small>Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3</small>	m3	49,600	282,00	13 987,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	167151101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³ Nakládání, skládání a překládání neutehletého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	-31,200	162,00	-5 054,40
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	44,640	306,00	13 659,84
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-4,500	306,00	-1 377,00
12	K	171251201	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	-97,980	20,80	-2 037,98
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m ³	25,040	156,00	3 906,24
14	M	58344197	Štěrkodrt frakce 0/63 Štěrkodrt frakce 0/63	t	52,584	481,00	25 292,90
D	5		Komunikace pozemní Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m ² , po zhutnění tl. 300 mm				9 618,56
20	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	12,160	409,00	4 973,44
21	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	12,160	382,00	4 645,12
D	8		Trubní vedení				-716,04
22	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštinového jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	-0,850	759,00	-645,15
23	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	-0,850	83,40	-70,89
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 280,00
24	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	10,000	174,00	1 740,00
25	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	10,000	154,00	1 540,00
D	997		Přesun sutě				-10 570,79
27	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,757	49,70	-37,62
28	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-12,120	10,30	-124,84
29	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	-67,663	183,00	-12 382,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,833	515,00	1 974,00
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				

Méně práce celkem	-24 663,01
Vícepráce celkem	91 729,14
Cenový dopad	67 066,13