

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb

Dokumentace pro inženýrskogeologický průzkum železničního spodku

Název zakázky: Soubor staveb: 1. „Boskovická spojka“, 2. „Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Rakvice – Břeclav“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1591/2024

číslo jednací: 2923/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/Sub.ISPOROFIN: 3273214901/5623520019, 5623520060

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 3. 2024 na poskytování služeb Dokumentace pro inženýrskogeologický průzkum železničního spodku Název zakázky: Soubor staveb: 1. „Boskovická spojka“ 2. „Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Rakvice – Břeclav“

(dále jen „**Dodatek**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1.** Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dokončení a předání Díla a jeho jednotlivých částí.

Důvodem níže uvedené úpravy jsou následující skutečnosti. V rámci zpracování projektů IGP (PIGP) výše uvedených souboru staveb byly zjištěny okolnosti, které nebyly v době řízení ohledně zadání této veřejné zakázky známy.

V rámci přípravy PIGP stavby Boskovická spojka bylo požádáno o archivní data z Geofondu ČR, kdy ale po jednom měsíci nejsou stále data k dispozici. Důvodem je fakt, že Geofond data dosud neposkytl, protože v předmětné oblasti nejsou data dosud digitalizována (zejména závěrečné zprávy a výsledky laboratorní archivních průzkumů, které jsou nutnou součástí PIGP). Na základě naší objednávky Geofond tato data digitalizuje. Následně po dodání digitalizovaných dat bude možné dále pokračovat v plnění Díla.

Dále se u této stavby ukázalo, že v některých případech nám byl odmítnut přístup na pozemek pro místní šetření. Následně bylo místní šetření v daných lokalitách odloženo a proběhlo až koncem 5/2024. V rámci zpracování PIGP stavby Rakvice není dosud stabilizováno kompletní technické řešení. Nyní je rozpracován záměr projektu, který není aktuálně v podrobnostech, které by umožnily vyhotovení PIGP ve stupni pro „Podrobný IGP“ ve smyslu SŽ S4 a TP 76.

- 1.2.** S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1.** Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.2.** Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3.** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4.** Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.5.** Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří tato příloha:

- Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle Dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

14.6.2024

10.6.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Boskovická spojka

Předmět díla se zpracovávámi připomínkami - bude dokončeno a předáno **do 20.7.2024.**

Fakturováno bude 366 600 Kč bez DPH.

2. dílčí etapa:

Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Rakvice - Břeclav

Předmět díla se zpracovávámi připomínkami - bude dokončeno a předáno **do 31.8.2024.**

Fakturováno bude 483 600 Kč bez DPH.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.