

KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU PODLE § 222 ZZVZ
K DODATKU Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 254/2024/OMM
ÚDRŽBA VOZOVKY A OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI
NA VÁPENKÁCH

Objednatel:

Název:	město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Bc. Adam Hanus, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu:	1767241349/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy

Zhotovitel:

Název:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Právní forma:	112 - Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032
Zastoupení:	Ing. Jiří Kozel, jednatel Ing. Radim Čáp, Ph.D., jednatel
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	212269343/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření) Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Lukáš Šulák, Martin Voldán

1. ZMĚNA Č. 1 – ZMĚNA SKLADBY PODKLADOVÝCH VRSTEV KOMUNIKACE

- 1.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.2. Hodnota víceprací: + 668 321,61 Kč bez DPH.
- 1.3. Hodnota méněprací: - 958 187,96 Kč bez DPH.
- 1.4. Hodnota změny v Kč: - 289 866,35 Kč bez DPH.
- 1.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: - 5,99 %.
- 1.6. Popis změny:
- 1.7. Změna spočívá ve změně skladby podkladových vrstev komunikací - odečtení navržených podkladových vrstev komunikace, upřesnění výměry plochy asfaltu, počtu silničních obrubníků, nahrazení odečtených navržených podkladových vrstev komunikace vrstvou štěrkodrti tl. 100 mm a vrstvou směsi stmelené cementem /KSC I/ tl. 200 mm. Dále bude doplněn 1 m odvodňovacího žlabu s roštem a potrubí drenáže komunikace. V souvislosti s těmito změnami jsou dále upraveny chráničky veřejného osvětlení (délka, materiál, profil).
- 1.8. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle čl. 1.1. písm. a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle čl. 1.1. písm. b):
- a) Objednatel objektivně nemohl potřebu provedení této změny předvídat i přes vynaložení veškeré potřebné náležité péče. V průběhu provádění díla, a to v rámci vytýčení polohy sítí technické infrastruktury, byla zjištěna odlišná hloubka sítí, než jaká byla stanovena v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu nemohly být podkladové vrstvy komunikace provedeny v navržené skladbě. Dalším důvodem pro nutnost změny byla nedostatečná únosnost pláně pod podkladovými vrstvami komunikace, což zadavatel nemohl předvídat.
 - b) Prováděná změna spočívá pouze ve změně technického řešení dílčího plnění. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.9. Změna č. 1 vyžaduje prodloužení doby plnění, a to o 12 kalendářních dnů. Nově uvažovaná technologie (směs stmelená cementem /KSC I/ tl. 200 mm) vyžaduje postupné položení a zrání. Bez řádného provedení nově navržené technologie nelze pokračovat v provádění díla.

2. REKAPITULACE HODNOTY ZMĚN V RÁMCI DODATKU Č. 1

- 2.1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
4 842 393,39 Kč bez DPH.
- 2.2. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem:
- a) celkem vícepráce: 00,00 Kč bez DPH,
 - b) celkem méněpráce: 00,00 Kč bez DPH,
 - c) celkem v Kč (rozdíl víceprací a méněprací): 00,00 Kč bez DPH,
 - d) celkem v Kč (v absolutní hodnotě): 00,00 Kč bez DPH,
 - e) celkem v % v absolutní hodnotě
ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,00 %.
- 2.3. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem:
- a) celkem vícepráce: 00,00 Kč bez DPH,
 - b) celkem méněpráce: 00,00 Kč bez DPH,
 - c) celkem v Kč (rozdíl víceprací a méněprací): 00,00 Kč bez DPH,
 - d) cenový nárůst celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 00,00 %.
- 2.4. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem:
- a) celkem vícepráce: + 668 321,61 Kč bez DPH,
 - b) celkem méněpráce: - 958 187,96 Kč bez DPH,
 - c) celkem v Kč (rozdíl víceprací a méněprací): - 289 866,35 Kč bez DPH,
 - d) cenový nárůst celkem v % ve vztahu
k původní hodnotě závazku: - 5,99 %.
- 2.5. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací, tzn. celkový cenový nárůst):
-289 866,35 Kč bez DPH.
- 2.6. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací, tzn. celkový cenový nárůst):
- 5,99 %.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Oprava zpomalovacího prahu na ulici Štefánikova a místní komunikace u TESCO“

2.7. Změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ celkem:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) celkem vícepráce: | 00,00 Kč bez DPH, |
| b) celkem méněpráce: | 00,00 Kč bez DPH, |
| c) celkem v Kč: | 00,00 Kč bez DPH. |

2.8. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

4 552 527,04 Kč bez DPH.