

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace a autorský dozor k akci „Mnichovo Hradiště, část obce Veselá, inženýrské sítě v Okružní ulici“

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21.03.2023

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Město Mnichovo Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
IČ: 00 238 309
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 2627181/0100
Zastoupený: Ing. Jiřím Plíhalem, starostou města
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Pavel Král
(dále jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

SUDOP Project Plzeň a.s.

Sídlo: Plachého 1007/35, 301 25 Plzeň
IČ: 45359148
DIČ: CZ45359148
Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň
Číslo účtu: 4832440277/0100
Zastoupený: MUDr. Jindřich Sitta, místopředseda představenstva
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:
Jan Miška 733 188 071, jan.miska@sudop-plzen.cz
(dále jako „zhotovitel“)

Článek II.

PŘEDMĚT DODATKU

Mezi smluvními stranami byla dne 21.03.2023 uzavřena smlouva o dílo, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace a autorský dozor k akci „Mnichovo Hradiště, část obce Veselá, inženýrské sítě v Okružní ulici“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Jelikož zhotovitel řádně a včas dokončil činnosti dle čl. II. odst. 2.4.6. a 2.4.7. Smlouvy o dílo, ale nedošlo v tomto termínu k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, což zhotovitel nemůže ovlivnit, domluvily se smluvní strany na změně Smlouvy o dílo tak, jak je dále uvedeno.

Článek III.

ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Na základě dohody smluvních stran se mění následující články Smlouvy o dílo.

V čl. II. se odst. 2.4.6. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

2.4.6. Stavba A inženýrská činnost – podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení

V čl. II. se odst. 2.4.7. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

2.4.7. Stavba B inženýrská činnost – podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení

V čl. III. se odst. 3.2. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

3.2. Pro zhotovení díla platí tyto termíny:

- Zpracování dokumentace a inženýrská činnost dle bodů 2.4.2. až 2.4.7. – 400 dní od zahájení plnění
- Zpracování dokumentace dle bodu 2.4.8. – dokumentace bude předána do 20 dní od výzvy objednatele, výzva může být učiněna nejdříve po vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení
- Činnosti dle bodů 2.4.9. a 2.4.10. na výzvu objednatele.

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, tak jako i smlouva, může být zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu a její dodatky v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Souhlas s uzavřením tohoto dodatku dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 970/2024 ze dne 10. 06. 2024.

V Plzni

V Mnichově Hradišti

Za zhotovitele:

Za objednatele:

MUDr. Jindřich Sitta
místopředseda představenstva

Ing. Jiří Plíhal, starosta
Město Mnichovo Hradiště