



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

Zastoupený: Ing. Jiří Crha, starosta

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Ing. Jiří Crha,
ve věcech technických Ing. Milan Vítek, tel. 516 775 196,
vyřizuje Ing. Marek Štefan, tel. 516 775 137,
IČO: 00279943,
DIČ: CZ00279943,
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel: CUBESPACE s.r.o.
Sídlo: Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2
Doručovací adresa: Švábky 52/2, 180 00 Praha 8
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, v oddíle C vložka 124249

Zastoupený: Martinem Berkou, jednatelem
IČO: 27886794
DIČ: CZ27886794
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: s3awz7c

Zástupce zhotovitele za projekční fázi: Ing. Josef Starýchfojtů, tel. [REDACTED]
[REDACTED]

Zástupce zhotovitele za realizační fázi: Jan Borák, tel. [REDACTED]
[REDACTED]

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2024/002509/SRM/DS/Fia ze dne 19. 01.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.04.2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem jsou projekční a stavební práce s názvem:

stavba budovy hygienického zázemí „U hřiště“ a cykloboxů.

Tento dodatek uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. 17 smlouvy o dílo z důvodu souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při přípravě zakázky. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D2/1 V průběhu projekční přípravy došlo ke změnám. Některé jsou vyvolány změnou požadavků zadavatele, dopřesněním požadavků provozovatele či dle požadavků dotčených orgánů nad rámec definovaný v zadávací dokumentaci.

Níže je uveden seznam jednotlivých navržených prvků včetně vyčíslení navýšení ceny díla a uvedení stavu v zadávací dokumentaci a v nově zpracovávané dokumentaci s odůvodněním změny.

č.	položka	dle zadávací dokumentace	dle projektu	nutnost	navýšení ceny cena bez DPH
VZDUCHOTECHNIKA					
v1	větrání veřejných WC	ventilátor přes stěnu	dovedení výústek nad jednotlivé kóje	ano, požadavek KHS	116 821,90 Kč
v2	odtah z digestoře	ventilátor přes stěnu	nově delší rozvod mimo schodiště na terasu	ano, požadavek KHS	9 875,00 Kč
v3	odtah z technické místnosti	nepožadováno	ventilátor přes stěnu, protidešťová žaluzie	ano, požadavek elektro	8 510,00 Kč
VYTÁPĚNÍ					
v4	topná tělesa	pro temperovanou budovu	vyšší výkon	ano, požadavek zadavatele	4 540,74 Kč
v5	ovládání topných těles	lokální	vzdálené přes wifi	ne, požadavek provozovatele	6 240,00 Kč
ELEKTROINSTALACE					
v6	EPS	nepožadováno	nově navrženo	ano, požadavek HZS	7 999,42 Kč
v7	SLP - vnější zvonek pro vozíčkáře, možnost čipů u vchodových dveří	nepožadováno	nově navrženo	ne, požadavek objednatele	4 600,00 Kč
v8	bezpečnostní kamera	nepožadováno	nově konzola a rozvod pro bezp. kameru policie	ne, požadavek zadavatele	3 152,00 Kč
HROMOSVOD					
v9	hromosvodná soustava	nepožadováno	nově navrženo	ano, požadavek spec. elektro	136 503,06 Kč
ZTI					
v11	venkovní vodovodní kohoutek	nepožadováno	nově navrženy 3 ks nezámrzé	ne, požadavek provozovatele	3 450,00 Kč
STÍNĚNÍ					
v12	markýza u okénka bufetu - délka do 2,5m	nepožadováno	nově navrženo	ne, požadavek objednatele	11 993,00 Kč
CELKEM:					313 685,12 Kč

Dále objednatel dopřesňuje, že sanitární příčky budou provedeny z HPL tl. 12 mm, barevnost a povrchová úprava dle výběru investora.

Celkové navýšení ceny díla je o 313 685,12 Kč bez DPH. Termín plnění díla není tímto dodatkem dotčen.

D2/2 Zhotovitel podpisem tohoto dodatku stvrzuje, že má projektovou dokumentaci zpracovávánu v takovém stupni, že již nedojde k požadavku na vícepráce ve vazbě na projektovou dokumentaci. Výše uvedené změny jsou tedy konečné.

D2/3 Objednatel podpisem tohoto dodatku stvrzuje, že již nebude provádět změny ve svých požadavcích na budovu tak, aby bylo možné projektovou přípravu dokončit.

D2/4 Objednatel mění osobu, která tento projekt vyřizuje, nově je touto osobou Ing. Marek Štefan, vedoucí oddělení investic.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

3.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdržel objednatel a jeden zhotovitel.


3.4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.

3.6 Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu se Směrnicí č. 1/2021 Veřejné zakázky vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 28 přijatém na 40 schůzi Rady města Blansko dne 6.6.2024.

V Blansku dne 12.06.2024

Za objednatele



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města



V Praze dne 7.6.2024

Za zhotovitele



CUBESPACE s.r.o.
Martin Berka
jednatel